MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **29297/2024** **FECHA / HORA** 17/07/2024 12:25:47

Datos del Documento

TITULAR: EDB CONSTRUCCIONES

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
HECTOR CALCAGNO	021014368	

Referencia

NOTA Nº 145/2024, SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACION Nº 25 - JUNIO/2024

Se remite a:

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID

Procesado por: GZELAYA
Fecha: 17/07/2024
Hora: 12:25:47

Abg. Diego Morai
Jefe Interino de Departamen
M.E.

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

CONSORCIO

Asunción, 15 de julio de 2024

Señora:
Ing. Claudia Centurión, Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Nota CFV - MOPC Nº: **145/2024**
Referencia: LLAMADO MOPC N° 91/2021 "Solicitud de Ofertas mediante Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras para la ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Región Oriental. ID N° 401.919. Lote 1"

Asunto: Solicitud de pago de Certificado de Obras de Habilitación Nº 25 - junio/2024 . CONSTRUCTORA EDB Construcciones

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de la etapa de OBRAS DE HABILITACION Nº 25 ejecutados en el mes de junio/2024, presentado por el Contratista CONSTRUCTORA EDB Construcciones adjudicatario de la Obra del Llamado MOPC N° 91/2021.

El monto de la Factura correspondiente al Fondo Externo es de Gs. 3.082.713.952 (Tres Mil Ochenta y Dos Millones Setecientos Trece Mil Novecientos Cincuenta y Dos Guaranies), I.V.A. Incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO junio/2024**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	"Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Región Oriental. Lote 1"
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EDB Construcciones
MONTO DE LA FACTURA:	Gs. 3.082.713.952.- I.V.A. Incluido.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	2,69%
FECHA DE CONTRATO:	14/12/2021
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	10/12/2021, Resolución N° 2.687/2021
ORDEN DE INICIO:	15/06/2022, Nota D.V. N° 1.168/2022
CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	S.G. MINISTRO N° 08/2024 - 22/03/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fase 1: 24 Meses De Obras De Habilitación - Fase 2: 48 Meses De Obra De Mantenimiento
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO C.M. N° 1:	Fase 1: 28,06 Meses De Obras De Habilitación (15/10/2024) - Fase 2: 48 Meses De Obra De Mantenimiento
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 146.365.048.089 I.V.A. Incluido
MONTO DEL CONTRATO:	Gs. 171.004.986.837 I.V.A. Incluido

Manifiesto, en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, el Convenio Modificatorio N° 1 y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa CONSTRUCTORA EDB Construcciones y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y reflejan el avance Físico real de la Obra de Referencia.

Este Consorcio Consultor encargado de la Fiscalización de la Obra, ha dado curso al presente Certificado con la observación indicada al Consorcio Contratista de Obra a través de la Nota CFV - EDB N° 42/2024.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo que forman parte de la presente Nota, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización
CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL

Bruno Guggiari
Teléfono: 021 30 33 70
Asunción - Paraguay

MOPC - UEP - BID
ENTRADA DE DOCUMENTO
Exp. N°: 3788
Encargado:
Fecha: 18 JUL 2024 Hora:
Aclaración: Firma:

A David Guex

Ing. Alejandro Bordón
Coordinador
UEP - BID - DV

CONSORCIO

OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES
REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1

Solicitud de pago de Certificado de Obras de Habilitación Nº 25 - junio/2024 . CONSTRUCTORA EDB Construcciones

INFORME DE LA FISCALIZACIÓN

Se deja constancia de lo siguiente:

a. Existe un Cronograma y Plan de Trabajo correspondiente al Convenio Modificatorio N° 1 que es el vigente, preparado por el Contratista, verificado por el Consorcio Consultor y aprobado por el MOPC, el cual permitirá cumplir satisfactoriamente con el Plazo contractual de terminación de obras.
b. Los datos referentes al Avance de la Obra, referidos al Cronograma y Curva de Avance Físico-Financiero vigente, en el presente mes son los siguientes:
- Avance Ejecutado Mensual: 2,69%
- Avance Programado Mensual Modificado Vigente: 8,34 %
- Avance Ejecutado Acumulado: 55,99 %
- Avance Programado Acumulado Modificado Vigente: 78,44 %
- Avance Ejecutado Acumulado Teórico: 67,93 % **(*)**

En el presente periodo el Avance Ejecutado Mensual es inferior al Avance Programado para el mismo periodo; así también, el Avance Ejecutado Acumulado Teórico es inferior al Avance Programado Acumulado para el mismo periodo , circunstancia reflejada en el presente certificado de obra.
Se constata en el presente Certificado un atraso en el Avance Físico Financiero teórico ejecutado acumulado al presente mes superior al 5,00%, con relación al Avance Físico Financiero acumulado programado y vigente a la fecha, por lo que se solicitará la aplicación de la correspondiente penalización establecida en la cláusula 8.8 de la Parte A - Datos del Contrato del Pliego de Bases y Condiciones de la Obra, en el próximo Certificado a ser presentado por la Contratista.
c. El Equipo y personal puesto en obra por el Contratista, en el mes del Certificado de trabajo, cumple parcialmente lo comprometido en el Cronograma y Plan de trabajo vigente.
d. Durante el mes de junio/2024 los trabajos ejecutados certificables incluyeron:
- Desbosque, desbroce y despeje
- Subbase Granular 70/30 CBR ≥ 80%
- Base Granular CBR=100%
- Base Asfáltica
- Riego de liga
- Imprimación Asfáltica
- Alcantarilla Celular Triple de 1,0x1,0m
- Empastado de taludes
- Cuneta Revestida de Hormigón
- Accesos a Fincas
- Accesos a Fincas con caños PEAD
- Mitigación Ambiental
- Suministro a la Supervisión/Oficina y Alojamiento
- Estrategia de Comunicación Masiva
- Indemnización o Mejoras a ser Destruidas

c. Las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG's) y el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA) correspondiente a la etapa de construcción están siendo cumplidas parcialmente por el Contratista.

(*) El valor del Avance Teórico acumulado incluido en el certificado es incorrecto, será corregido en el proximo certificado a elaborarse.

Ing. Héctor Calcagno
Director de Fiscalización
CONSORCIO FISCALIZADOR VIAL

Bruno Guggiari
Teléfono: 021 30 33 70
Asunción - Paraguay