CERTIFICADO N° 2

L.P.N. N.º 10/22 CONTRATO N.º 79/2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - ID N.º 419.358)

OBRA: LOTE 5: REPARACION DE 5 AULAS - REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS FECHA: 29/06/2023

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6109 INMACULADA CONCEPCION HOJA: 1/4

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0	1,00
2	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Replanteo y marcación. Según EE.TT.	m2	222,00	7.120	1.580.640	222,00	0,00	0	0,00
3	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	5,00	44.500	222.500	5,00	0,00	0	0,00
4	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	8,00	44.500	356.000	8,00	0,00	0	0,00
5	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	210,20	9.345	1.964.319	210,20	0,00	0	0,00
6	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. (contrapiso)	m2	52,00	9.345	485.940	52,00	0,00	0	0,00
7	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	268,30	8.900	2.387.870	268,30	0,00	0	0,00
8	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Desmonte de cielo raso. Según EE.TT.	m2	39,00	28.925	1.128.075	39,00	0,00	0	0,00
9	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	24,00	93.450	2.242.800	24,00	0,00	0	0,00
10	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	24,00	120.150	2.883.600	24,00	0,00	0	0,00
11	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de muros.Según EE.TT.	m2	294,20	17.800	5.236.760	294,20	0,00	0	0,00
12	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Demolición de viga de H°. Según EE.TT.	ml	86,45	80.100	6.924.645	86,45	0,00	0	0,00
13	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	17,55	2.235.680	39.236.184	17,55	0,00	0	0,00
14	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m2	6,76	2.689.580	18.181.561	6,76	0,00	0	0,00
15	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	15,05	3.426.500	51.568.825	5,58	0,00	0	9,47
16	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	11,55	3.426.500	39.576.075	5,58	0,00	0	5,97
17	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Estructura de H° A° - Losa. Según EE.TT.	m3	26,65	2.225.000	59.296.250	26,65	0,00	0	0,00
18	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m3	15,55	45.390	705.815	15,55	0,00	0	0,00
19	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	222,00	33.820	7.508.040	222,00	0,00	0	0,00
20	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	195,00	53.400	10.413.000	195,00	0,00	0	0,00
21	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	222,00	67.640	15.016.080	222,00	0,00	0	0,00
22	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	195,00	40.050	7.809.750	0,00	195,00	7.809.750	0,00
23	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	80,00	31.150	2.492.000	80,00	0,00	0	0,00
24	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT. (h:0.30m)	m2	35,00	178.000	6.230.000	35,00	0,00	0	0,00
25	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	210,50	104.130	21.919.365	210,50	0,00	0	0,00
26	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	421,00	44.500	18.734.500	421,00	0,00	0	0,00
27	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Revoque de estructuras de H°. Según EE.TT.	m2	206,70	44.500	9.198.150	206,70	0,00	0	0,00
28	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	210,00	33.820	7.102.200	210,00	0,00	0	0,00
29	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	210,00	97.900	20.559.000	0,00	210,00	20.559.000	0,00
30	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	130,00	31.150	4.049.500	0,00	130,00	4.049.500	0,00
	MONTO PARCIAL				**366.789.443**			**32.418.250**	

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales

Arq. Mario Romero
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Area Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
26 JUN 2023

CERTIFICADO N° 2

OBRA: LOTE 5: REPARACION DE 5 AULAS - REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS FECHA: 29/06/2023

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6109 INMACULADA CONCEPCION HOJA: 2/4

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	15,50	71.200	1.103.600	15,50	0,00	0	0,00
32	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	4,00	1.085.800	4.343.200	0,00	4,00	4.343.200	0,00
33	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	26,50	614.100	16.273.650	0,00	0,00	0	26,50
34	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	26,50	458.350	12.146.275	0,00	0,00	0	26,50
35	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	487,50	44.500	21.693.750	0,00	487,50	21.693.750	0,00
36	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	206,70	44.500	9.198.150	0,00	206,70	9.198.150	0,00
37	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.655.400	6.621.600	0,00	0,00	0	4,00
38	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. .	un	16,00	171.770	2.748.320	0,00	0,00	0	16,00
39	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	15,00	92.560	1.388.400	0,00	0,00	0	15,00
40	BLOQUE A - REPARACIÓN DE 4 AULAS - Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.504.100	1.504.100	0,00	0,00	0	1,00
41	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	181,50	22.250	4.038.375	0,00	0,00	0	181,50
42	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	1,00	44.500	44.500	0,00	0,00	0	1,00
43	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4,00	44.500	178.000	0,00	0,00	0	4,00
44	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de pilares. Según EE.TT. (en galería)	un	4,00	93.450	373.800	0,00	0,00	0	4,00
45	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	4,00	120.150	480.600	0,00	0,00	0	4,00
46	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de viga de Hº. Según EE.TT.	ml	17,00	80.100	1.361.700	0,00	0,00	0	17,00
47	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	11,25	17.800	200.250	0,00	0,00	0	11,25
48	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	153,00	3.115	476.595	0,00	0,00	0	153,00
49	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	4,00	71.200	284.800	0,00	0,00	0	4,00
50	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 - Estructura de Hº Aº- Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	0,60	2.689.580	1.613.748	0,00	0,00	0	0,60
51	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	0,66	2.235.680	1.475.549	0,00	0,00	0	0,66
52	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Estructura de Hº Aº Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT. (en galería)	ml	9,15	227.840	2.084.736	0,00	0,00	0	9,15
53	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	20,30	31.150	632.345	0,00	0,00	0	20,30
54	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT. (h:0.30m)	m2	4,00	178.000	712.000	0,00	0,00	0	4,00
55	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	9,20	104.130	957.996	0,00	0,00	0	9,20
56	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT. (para encuadre)	m2	1,45	104.130	150.989	0,00	0,00	0	1,45
57	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de estructura metálica para techo y chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	94,33	333.750	31.482.638	0,00	0,00	0	94,33
58	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	9,15	191.795	1.754.924	0,00	0,00	0	9,15
59	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	21,30	44.500	947.850	0,00	0,00	0	21,30
60	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	13,80	44.500	614.100	0,00	0,00	0	13,80
61	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	68,30	47.170	3.221.711	0,00	0,00	0	68,30
	MONTO PARCIAL				**130.108.250**			**35.235.100**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 JUN 2023
RECIBIDO

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Mun.

Arq. Mario Romero
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
(RECONSTRUYAMOS)
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municinalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 2

OBRA: LOTE 5: REPARACION DE 5 AULAS - REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS FECHA: 29/06/2023

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6109 INMACULADA CONCEPCION HOJA: 3/4

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
62	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	30,00	120.150	3.604.500	0,00	0,00	0	30,00
63	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	68,30	33.820	2.309.906	0,00	0,00	0	68,30
64	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	68,30	97.900	6.686.570	0,00	0,00	0	68,30
65	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	51,00	31.150	1.588.650	0,00	0,00	0	51,00
66	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de puerta metalica de 1,00x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	0,00	0	1,00
67	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	6,60	614.100	4.053.060	0,00	0,00	0	6,60
68	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	6,60	458.350	3.025.110	0,00	0,00	0	6,60
69	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	170,00	44.500	7.565.000	0,00	0,00	0	170,00
70	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	10,80	44.500	480.600	0,00	0,00	0	10,80
71	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	14,90	72.090	1.074.141	0,00	0,00	0	14,90
72	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	14,90	40.050	596.745	0,00	0,00	0	14,90
73	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	1,00	1.655.400	1.655.400	0,00	0,00	0	1,00
74	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA -Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.504.100	1.504.100	0,00	0,00	0	1,00
75	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	4,00	171.770	687.080	0,00	0,00	0	4,00
76	BLOQUE B - REPARACIÓN DE 1 AULA - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	4,00	92.560	370.240	0,00	0,00	0	4,00
77	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	174,95	8.900	1.557.055	174,95	0,00	0	0,00
78	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	3,00	44.500	133.500	3,00	0,00	0	0,00
79	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS Desmonte de ventanas Según EE.TT.	un	6,00	44.500	267.000	6,00	0,00	0	0,00
80	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	110,00	9.345	1.027.950	110,00	0,00	0	0,00
81	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	11,00	93.450	1.027.950	11,00	0,00	0	0,00
82	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	11,00	120.150	1.321.650	11,00	0,00	0	0,00
83	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	165,00	17.800	2.937.000	165,00	0,00	0	0,00
84	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	3,76	2.689.580	10.112.821	3,76	0,00	0	0,00
85	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	5,65	2.235.680	12.631.592	5,65	0,00	0	0,00
86	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	3,50	3.426.500	11.992.750	2,44	0,00	0	1,06
87	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	76,65	227.840	17.463.936	76,28	0,00	0	0,37
88	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	45,20	31.150	1.407.980	45,20	0,00	0	0,00
89	Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	7,00	104.130	728.910	0,00	0,00	0	7,00
90	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT. (h:0.30m)	m2	23,21	178.000	4.131.380	23,21	0,00	0	0,00
	MONTO PARCIAL				**103.028.376**			**0**	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
30 JUN 2023
DIRECTORA PAGADORA

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales
Arq. Mario Romero
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana
Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municinalidad C.D.E.

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

CERTIFICADO N° 2

OBRA: LOTE 5: REPARACION DE 5 AULAS - REPARACION DE 2 SALAS MULTIUSOS

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 6109 INMACULADA CONCEPCION

FECHA: 29/06/2023

HOJA: 4/4

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
		UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
91	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	161,00	104.130	16.764.930	161,00	0,00	0	0,00
92	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	8,61	71.200	613.032	8,61	0,00	0	0,00
93	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo y chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	190,00	333.750	63.412.500	0,00	0,00	0	190,00
94	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	18,80	191.795	3.605.746	0,00	0,00	0	18,80
95	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	336,00	44.500	14.952.000	336,00	0,00	0	0,00
96	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	75,00	44.500	3.337.500	75,00	0,00	0	0,00
97	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	140,00	33.820	4.734.800	140,00	0,00	0	0,00
98	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	140,00	97.900	13.706.000	0,00	0,00	0	140,00
99	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	78,50	31.150	2.445.275	0,00	0,00	0	78,50
100	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de puerta metalica de 1,40x2,10 Según EE.TT.	un	1,00	1.246.000	1.246.000	0,00	0,00	0	1,00
101	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.085.800	1.085.800	0,00	0,00	0	1,00
102	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	14,85	614.100	9.119.385	0,00	0,00	0	14,85
103	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	14,85	458.350	6.806.498	0,00	0,00	0	14,85
104	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	49,70	72.090	3.582.873	0,00	0,00	0	49,70
105	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	61,75	44.500	2.747.875	0,00	0,00	0	61,75
106	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	408,10	44.500	18.160.450	0,00	0,00	0	408,10
107	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	49,70	40.050	1.990.485	0,00	0,00	0	49,70
108	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.504.100	1.504.100	0,00	0,00	0	1,00
109	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,00	1.655.400	3.310.800	0,00	0,00	0	2,00
110	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12,00	171.770	2.061.240	0,00	0,00	0	12,00
111	BLOQUE C- REPARACIÓN DE 2 SALAS MULTIUSOS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	10,00	92.560	925.600	0,00	0,00	0	10,00
112	Trabajo de maquina. Según EE.TT.	Hora	8,00	267.000	2.136.000	0,00	0,00	0	8,00
113	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				**180.028.889**			**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**779.954.958**			**67.653.350**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	Gs.	67.653.350	9%
DEVOL. ANTICIPO FINANCIERO 20%	Gs.	-13.530.670	
RETENC. CAUCIONAL 5%	Gs.	-3.382.668	
NETO A COBRAR	**Gs.**	**50.740.012**	

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOCE.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARIO ROMERO
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Area Urbana

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS)

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) TESORERIA RECIBIDO 30 JUN 2023

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py