CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 20 SETIEMBRE--2021

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 20 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	5.123.430.000	**212.910.000**	5.336.340.000	1.839.180.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	613.080.000	**34.060.000**	647.140.000	306.540.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	5.736.510.000	**246.970.000**	5.983.480.000	2.145.720.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	643.561.667	**33.871.667**	677.433.333	135.486.667

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**246.970.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**33.871.667 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**213.098.333 Gs.**

MONTO SOLICITADO: **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.
Lic. José