Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 003/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Avda. Eusebio Lillo entre Cnel. Cabrera y Cnel. Escurra
- Cap. Emeterio Miranda entre Sucre y Tte. Héctor Vera.
- Cnel. Cabrera entre Sucre y Eusebio Lillo

Lámina N°: 3

Fecha: 08/02/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	102,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.1	Asfalto, H°A°, adoquín.	ml.	692,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	6,94
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	102,34
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	34,26
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	6,30
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	0,90
11.8	Baldosas Calcareas.	m^2	1,56
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	1.058,70
11.10	Reposición de Asfalto.	m^2	362,00
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	639,50
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	60,90
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	102,00
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	ml.	692,00
21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	7,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	86,00

Ing. Civil Víctor Sellado
Jefe Dpto. de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 003/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

24	Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O), junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	6,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	93,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	6,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Ing. Víctor Ortellado
Jefe Dpto. Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa