INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Arq. Cristian Gauto – Fiscal de Obra de la Gobernación del Guairá.

Mes de diciembre.

1. Elaboración de Proyecto.

- Certificación 01 de la obra CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA-TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE BORJA.
- Certificación 01 de la obra CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO - DISTRITO DE E.A. GARAY - TRAMO 3 COMPAÑIA POTRERO
- Certificación 01 de la obra CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA- TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE COL. INDEPENDENCIA- VIA
- Certificación 01 de la obra CONSTRUCCION DE PLAZAS Y CANCHA DE BASQUET EN LA CIUDAD DE VILLARRICA.

Se anexa documento de respaldo de estos trabajos.

CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA-TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE BORJA							
CONTRATISTA:		GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA				CONTRATO N°:	628/2023		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:		590.629.500				FECHA:	11/12/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	TRAMO 01 COMPAÑÍA VALLE PÉ - 4.200 M2								
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	892.500	892.500	1,00	892.500	892.500	100%
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4.200,00	3.825	16.065.000	4.200,00	16.065.000	16.065.000	100%
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390,00	89.250	34.807.500	390,00	34.807.500	34.807.500	100%
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00	29.750	35.700.000	600,00	17.850.000	17.850.000	50%
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1.200,00	10.200	12.240.000	600,00	6.120.000	6.120.000	50%
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360,00	78.200	28.152.000	180,00	14.076.000	14.076.000	50%
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.200,00	25.500	107.100.000	2.100,00	53.550.000	53.550.000	50%
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.200,00	10.200	42.840.000	2.100,00	21.420.000	21.420.000	50%
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.200,00	6.800	28.560.000	2.100,00	14.280.000	14.280.000	50%
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4.200,00	8.925	37.485.000	0,00	0	0	0%
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00	8.500	10.200.000	600,00	5.100.000	5.100.000	50%
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01 compañía Valle Pe.	gl	1,00	1.020.000	1.020.000	0,00	0	0	0%
	TRAMO 02 COMPAÑÍA 20 DE JUNIO - 2.800 M2								
13	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	891.000	891.000	1,00	891.000	891.000	100%
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2.800,00	3.825	10.710.000	2.800,00	10.710.000	10.710.000	100%
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	260,00	89.250	23.205.000	260,00	23.205.000	23.205.000	100%
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00	29.750	23.800.000	400,00	11.900.000	11.900.000	50%
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00	10.200	8.160.000	400,00	4.080.000	4.080.000	50%
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	220,00	78.200	17.204.000	110,00	8.602.000	8.602.000	50%
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00	25.500	71.400.000	1.400,00	35.700.000	35.700.000	50%
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00	10.200	28.560.000	1.400,00	14.280.000	14.280.000	50%
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00	6.800	19.040.000	1.400,00	9.520.000	9.520.000	50%

22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00	8.925	24.990.000	1.400,00	12.495.000	12.495.000	50%
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00	8.500	6.800.000	0,00	0	0	0%
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02 compañía 20 de junio.	gl	1,00	807.500	807.500	0,00	0	0	0%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	315.544.000	
							FONDO DE REPARO DEL PRIMER CERTIFICADO 5%	15.777.200	
							PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% - PRIMER CERTIFICADO	63.108.800	
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	236.658.000	
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	53,43%	
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	53,43%	

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
	OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO - DISTRITO DE E.A. GARAY - TRAMO 3 COMPAÑIA POTRERO							
	CONTRATISTA:	DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.				CONTRATO N°:	1013/2023		
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	417.000.000				FECHA:	19/12/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO - DISTRITO DE E.A. GARAY - TRAMO 3 COMPAÑIA POTRERO								
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	1.100.000	100%
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4.200,00	4.400	18.480.000	4.200,00	18.480.000	18.480.000	100%
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	390,00	110.000	42.900.000	390,00	42.900.000	42.900.000	100%
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00	33.000	39.600.000	800,00	26.400.000	26.400.000	66%
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	1.200,00	12.000	14.400.000	800,00	9.600.000	9.600.000	66%
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	360,00	90.000	32.400.000	260,00	23.400.000	23.400.000	72%
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.200,00	33.000	138.600.000	2.850,00	94.050.000	94.050.000	68%
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.200,00	12.000	50.400.000	2.850,00	34.200.000	34.200.000	68%
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.200,00	7.000	29.400.000	2.850,00	19.950.000	19.950.000	68%
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	4.200,00	9.000	37.800.000	0,00	0	0	0%
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00	9.000	10.800.000	0,00	0	0	0%
12	Limpieza final de zona de obras.	gl	1,00	1.120.000	1.120.000	0,00	0	0	0%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	270.080.000	
							FONDO DE REPARO DEL PRIMER CERTIFICADO 5%	13.504.000	
							PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20% - PRIMER CERTIFICADO	54.016.000	
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	202.560.000	
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	64,77%	
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	64,77%	

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO A LUGARES TURISTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA- TRAMOS COMPRENDIDOS EN EL DISTRITO DE COL. INDEPENDENCIA- VIA LA EXCEPCION							
CONTRATISTA:		CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ				CONTRATO N°:	1016/2023		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:		778.967.869				FECHA:	11/12/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	TRAMO 01 BARRIO CERRITO - 2.800 M2								
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.005.412	1.005.412	1,00	1.005.412	1.005.412	100%
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2.800,00	4.468	12.510.400	2.800,00	12.510.400	12.510.400	100%
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	218,00	103.743	22.615.974	218,00	22.615.974	22.615.974	100%
4	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00	32.148	25.718.400	400,00	12.859.200	12.859.200	50%
5	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00	11.856	9.484.800	400,00	4.742.400	4.742.400	50%
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	182,00	90.899	16.543.618	95,00	8.635.405	8.635.405	52%
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00	28.424	79.587.200	1.400,00	39.793.600	39.793.600	50%
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00	11.369	31.833.200	1.400,00	15.916.600	15.916.600	50%
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00	7.904	22.131.200	1.400,00	11.065.600	11.065.600	50%
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00	10.373	29.044.400	500,00	5.186.500	5.186.500	15%
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00	10.001	8.000.800	400,00	4.000.400	4.000.400	50%
12	Limpieza final de zona de obras. Tramo 01	gl	1,00	1.151.259	1.151.259	0,00	0	0	0%
	TRAMO 02 COMPAÑÍA CERRO LEÓN - 2.800 M2								
13	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.005.412	1.005.412	1,00	1.005.412	1.005.412	100%
14	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2.800,00	4.468	12.510.400	2.800,00	12.510.400	12.510.400	100%
15	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	218,00	103.743	22.615.974	218,00	22.615.974	22.615.974	100%
16	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00	32.148	25.718.400	0,00	0	0	0%
17	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00	11.856	9.484.800	0,00	0	0	0%
18	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	182,00	90.899	16.543.618	0,00	0	0	0%
19	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00	28.424	79.587.200	1.000,00	28.424.000	28.424.000	35%
20	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00	11.369	31.833.200	0,00	0	0	0%
21	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00	7.904	22.131.200	0,00	0	0	0%

44

22	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00	10.373	29.044.400	0,00	0	0	0%
23	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00	10.001	8.000.800	0,00	0	0	0%
24	Limpieza final de zona de obras. Tramo 02	gl	1,00	1.151.259	1.151.259	0,00	0	0	0%
	TRAMO 03 COMPAÑÍA CERRO CORA - 2.800 M2								
25	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.005.412	1.005.412	1,00	1.005.412	1.005.412	100%
26	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	2.800,00	4.468	12.510.400	2.800,00	12.510.400	12.510.400	100%
27	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	218,00	103.743	22.615.974	218,00	22.615.974	22.615.974	100%
28	Colocación de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,60 x 0,60 cm. Espesor de 0,10cm.	ml	800,00	32.148	25.718.400	0,00	0	0	0%
29	Mano de obra de colocación de cordón.	ml	800,00	11.856	9.484.800	0,00	0	0	0%
30	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	182,00	90.899	16.543.618	0,00	0	0	0%
31	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	2.800,00	28.424	79.587.200	0,00	0	0	0%
32	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	2.800,00	11.369	31.833.200	0,00	0	0	0%
33	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	2.800,00	7.904	22.131.200	0,00	0	0	0%
34	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	m2	2.800,00	10.373	29.044.400	0,00	0	0	0%
35	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	800,00	10.001	8.000.800	0,00	0	0	0%
36	Limpieza final de zona de obras. Tramo 03	gl	1,00	1.239.139	1.239.139	0,00	0	0	0%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	239.019.063
								FONDO DE REPARO 5%	11.950.953
								PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	47.803.813
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	179.264.297
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	30,68%
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	30,68%

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

CERTIFICADO DE OBRA N° 1-

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZAS Y CANCHA DE BASQUET EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

CONTRATISTA: DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

CONTRATO N°: 1014/2023

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 331.500.000

FECHA: 12/12/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN MIGUEL - LOTE 2								
1	Cartel de obra.	uni	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000	100%
2	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m3	150,00	12.000	1.800.000	150,00	1.800.000	1.800.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	260,00	6.000	1.560.000	260,00	1.560.000	1.560.000	100%
4	Retiro de cercado perimetral.	ml	130,00	14.000	1.820.000	130,00	1.820.000	1.820.000	100%
5	Contrapiso de hormigón de cascotes para caminero. Espesor de 0,05cm.	m2	150,00	30.000	4.500.000	80,00	2.400.000	2.400.000	53%
6	Mano de obra contrapiso de hormigón de armado.	m2	150,00	9.500	1.425.000	80,00	760.000	760.000	53%
7	Piso canto rodado in situ.	m2	150,00	80.000	12.000.000	0,00	0	0	0%
8	Mano de obra canto rodado.	m2	150,00	20.000	3.000.000	0,00	0	0	0%
9	Cimiento de piedra bruta colocada. Seccion de 0,40 x 0,30 cm. Incluye mano de obra.	m3	20,80	500.000	10.400.000	20,80	10.400.000	10.400.000	100%
10	Mamposteria de elevación de 0,15cm de ladrillo visto ambas caras. Altura de 1,00 metros. Incluye mano de obra.	m2	260,00	120.000	31.200.000	40,00	4.800.000	4.800.000	15%
11	Provisión y colocación de baranda metalica sobre muralla. Según plano.	ml	145,00	160.000	23.200.000	0,00	0	0	0%
12	Construcción de pergolado con 2 pilares de mamposteria de ladrillo comun. Sección de 0,45 x 0,45. Altura de 2,80 metros. Pergola de	gl	3,00	10.000.000	30.000.000	0,00	0	0	0%
13	Pintura al barniz brillane para pilares y muralla de ladrillo comun. Incluye mano de obra.	m2	350,00	35.000	12.250.000	0,00	0	0	0%
14	Arena lavada para campo de juego.	m2	162,00	7.500	1.215.000	0,00	0	0	0%
15	Colocación de caño galvanizado para soporte de red. Incluye red.	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0%
16	Colocación de goma reglamentaria para raya.	gl	1,00	640.000	640.000	0,00	0	0	0%
17	Arena lavada para area de juego.	m2	80,00	8.000	640.000	0,00	0	0	0%
18	Colocación de juegos parque para niños. Según diseño.	gl	1,00	31.500.000	31.500.000	0,50	15.750.000	15.750.000	50%
19	Instalación eléctrica en general.	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,50	1.250.000	1.250.000	50%
20	Colocación de faroles de iluminación en general. Incluye mano de obra.	uni	10,00	1.300.000	13.000.000	5,00	6.500.000	6.500.000	50%
21	Colocación de basurero metálico.	uni	4,00	650.000	2.600.000	2,00	1.300.000	1.300.000	50%
22	Colocación de bancos de madera.	uni	6,00	1.600.000	9.600.000	3,00	4.800.000	4.800.000	50%
23	Limpieza general con retiro de escombros.	gl	1,00	1.150.000	1.150.000	0,00	0	0	0%

	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET EN EL PARQUE DEL GAUIRA - LOTE 3								
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000	100%
2	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m2	420,00	4.500	1.890.000	420,00	1.890.000	1.890.000	100%
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	420,00	6.000	2.520.000	420,00	2.520.000	2.520.000	100%
4	Pilotines de hormigon armado. Seccion de 0,20 x 0,20 cm. Profundidad de 0,40 cm. Para soporte de vigas inferiores.	m3	1,20	2.850.000	3.420.000	1,20	3.420.000	3.420.000	100%
5	Viga inferior de hormigón armado. Sección de 0,20 x 0,15cm.	m3	2,80	2.850.000	7.980.000	2,80	7.980.000	7.980.000	100%
6	Relleno y compactación de suelo.	m3	35,20	34.000	1.196.800	35,20	1.196.800	1.196.800	100%
7	Piso de hormigón armado. Espesor de 0,05cm. Con terminación a helicopteado.	m3	21,50	2.850.000	61.275.000	4,32	12.320.000	12.320.000	20%
8	Colocacion de 4 postes de 7,00 metros con 3 proyectores de 200w tipo led c/u.	gl	1,00	14.000.000	14.000.000	1,00	14.000.000	14.000.000	100%
9	Arco de basquet de acero y acrilico marca Spalding, altura ajustable.	gl	1,00	18.000.000	18.000.000	0,00	0	0	0%
10	Red de polipropileno con soportes de canos de 3" y 2" solo atrás de los aros.	m2	170,00	25.000	4.250.000	0,00	0	0	0%
11	Pintura polideportiva con base acrilica.	m2	420,00	35.000	14.700.000	0,00	0	0	0%
12	Acometica con cable NYY, tableros secionales y conexión/medidor	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	0,50	700.000	700.000	0%
13	Limpieza y retiro de escombro.	gl	1,00	1.368.200	1.368.200	0,21	283.200	283.200	21%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	99.450.000	
							FONDO DE REPARO 5%	4.972.500	
							PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	19.890.000	
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	74.587.500	
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	30,00%	
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	30,00%	

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:	CONSTRUCCION DE PLAZAS Y CANCHA DE BASQUET EN LA CIUDAD DE VILLARRICA								
CONTRATISTA:	FULGENCIO RAMÓN SILVERA GALLINAR					CONTRATO N°:	1015/2023		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	198.861.596					FECHA:	12/12/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CAROVENI - LOTE 1								
1	Cartel de obra.	uni	1,00	1.038.042	1.038.042	1,00	1.038.042	1.038.042	100%
2	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos.	m3	320,00	12.014	3.844.480	320,00	3.844.480	3.844.480	100%
3	Replanteo y marcación de obra.	m2	420,00	6.190	2.599.800	420,00	2.599.800	2.599.800	100%
4	Trabajo de moviemiento de suelo con maquinaria.	m2	420,00	24.917	10.465.140	420,00	10.465.140	10.465.140	100%
5	Contrapiso de hormigón de cascotes para caminero. Espesor de 0,05cm. Terminación con alisada.	m2	320,00	95.350	30.512.000	22,38	2.133.666	2.133.666	20%
6	Mano de obra contrapiso de hormigón de armado.	m2	320,00	40.533	12.970.560	0,00	0	0	0%
7	Cimiento de piedra bruta colocada. Seccion de 0,40 x 0,30 cm. Incluye mano de obra.	m3	28,30	519.933	14.714.104	28,30	14.714.104	14.714.104	100%
8	Mamposteria de elevación de 0,15cm de ladrillo comun a revocar. Altura de 0,30 metros. Incluye mano de obra.	m2	120,00	100.004	12.000.480	20,00	2.000.080	2.000.080	16%
9	Revoque de mamposteria de ladrillo común.	m2	240,00	47.004	11.280.960	0,00	0	0	0%
10	Provisión y colocación de portón metalico en zigzag. Según diseño.	uni	6,00	2.441.667	14.650.002	0,00	0	0	0%
11	Colocacion de caños metalicos para soporte de cadena. Altura de 0,80 cm.	uni	106,00	160.133	16.974.098	0,00	0	0	0%
12	Colocación de cadena para cerramiento. Según diseño.	ml	360,00	60.467	21.768.120	0,00	0	0	0%
13	Arena lavada para area de juego.	m2	80,00	8.040	643.200	0,00	0	0	0%
14	Colocación de juegos parque para niños. Según diseño.	gl	1,00	30.308.334	30.308.334	0,50	15.154.167	15.154.167	50%
15	Instalación eléctrica en general.	gl	1,00	1.631.250	1.631.250	0,00	0	0	0%
16	Colocación de faroles de iluminación en general. Incluye mano de obra.	uni	6,00	1.150.000	6.900.000	3,00	3.450.000	3.450.000	50%
17	Colocación de basurero metálico.	uni	4,00	651.167	2.604.668	2,00	1.302.334	1.302.334	50%
18	Colocación de bancos de madera.	uni	2,00	1.478.333	2.956.666	2,00	2.956.666	2.956.666	50%
19	Limpieza general con retiro de escombros.	gl	1,00	999.692	999.692	0,00	0	0	0%
							TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	59.658.479	
							FONDO DE REPARO 5%	2.982.924	
							PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	11.931.696	
							CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	44.743.859	
							PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	30,00%	
							PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	30,00%	

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO