"DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN" ID N° 417368

CERTIFICADO N° 2

CORRESPONDIENTE AL MES DE (14 de agosto 2023 al 08 de setiembre 2023)

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,00	0,00	1,00	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,90	0,00	0,90	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	0,90	0,10	1,00	117.645.700	105.881.130	11.764.570	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	0,25	0,22	0,47	2.300.061.900	575.015.475	506.013.618	1.081.029.093
1.5	AISLACIONES	Global	0,00	0,00	0,00	88.429.500	0	0	0
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,00	0,00	0,00	729.514.200	0	0	0
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,00	0,00	0,00	592.645.400	0	0	0
1.8	REVOQUES	Global	0,00	0,00	0,00	262.987.500	0	0	0
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,00	0,00	0,00	245.139.700	0	0	0
1.10	PISOS	Global	0,00	0,00	0,00	566.390.400	0	0	0
1.11	ZÓCALOS	Global	0,00	0,00	0,00	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,00	0,00	0,00	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,00	0,00	0,00	390.256.300	0	0	0
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,00	0,00	0,00	155.172.600	0	0	0
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,00	0,00	0,00	604.505.400	0	0	0
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,00	0,00	0,00	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,00	0,00	0,00	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,00	0,00	0,00	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,00	0,00	0,00	164.744.600	0	0	0
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,00	0,00	0,00	291.117.700	0	0	0
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,00	0,00	0,00	480.984.800	0	0	0
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,00	0,00	0,00	1.346.042.400	0	0	0
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,00	0,00	0,00	2.696.806.800	0	0	0
1.24	ASCENSORES	Global	0,00	0,00	0,00	448.265.600	0	0	0
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,00	0,00	0,00	977.798.400	0	0	0
1.26	VARIOS	Global	0,00	0,00	0,00	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,00	0,00	0,00	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					13.800.000.000	1.070.714.975	517.778.188	1.588.493.163
						100%	7,76%	3,75%	11,51%

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Daniel Alsina
Residente de Obra

Ing. Anibal Aguilar
Fiscalización

ANIBAL AGUILAR
INGENIERO CIVIL
CAT. PROF. 010-0017201