CERTIFICADO DE OBRA Nº 05

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	11,73%
EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
EJECUTADO ACUMULADO	28,09%

LOTE 1.			SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO 01				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	72131701-012	AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LA CASAS Y AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA - TRAMO 1	Unidad Medida	1	5.191.992.431	5.191.992.431									
1.1		AVENIDA FERNDANDO DE LA MORA ENTRE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA - TRAMO 1													
1.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	2.175,00	27.874	60.625.950	605,32	28%	1.569,68	72%	2.175,00	100%	16.872.690	43.753.260	60.625.950
1.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	84,00	67.177	5.642.868	84,00	100%	0,00	0%	84,00	100%	5.642.868	0	5.642.868
1.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	2.175,00	79.998	173.995.650	605,32	28%	1.569,68	72%	2.175,00	100%	48.424.389	125.571.261	173.995.650
1.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	653,00	22.219	14.509.007	25,15	4%	627,85	96%	653,00	100%	558.808	13.950.199	14.509.007
1.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	2.175,00	9.576	20.827.800	605,32	28%	1.569,68	72%	2.175,00	100%	5.796.544	15.031.256	20.827.800
1.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	2.175,00	191.730	417.012.750	108,16	5%	2.066,84	95%	2.175,00	100%	20.737.517	396.275.235	417.012.752
1.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	857,00	39.892	34.187.444	16,56	2%	840,44	98%	857,00	100%	660.612	33.526.832	34.187.444
1.2		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 650 m2													
1.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	650,00	27.874	18.118.100	0,00	0%	397,20	61%	397,20	61%	0	11.071.553	11.071.553
1.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	40,00	68.273	2.730.920	30,34	76%	0,00	0%	30,34	76%	2.071.403	0	2.071.403
1.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	650,00	79.998	51.998.700	30,34	5%	468,75	72%	499,09	77%	2.427.139	37.499.062	39.926.201
1.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	260,00	22.219	5.776.940	12,14	5%	177,94	68%	190,08	73%	269.739	3.953.649	4.223.388
1.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	650,00	9.576	6.224.400	30,34	5%	459,01	71%	489,35	76%	290.536	4.395.479	4.686.015
1.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	650,00	267.738	174.029.700	30,34	5%	429,14	66%	459,48	71%	8.123.171	114.897.085	123.020.256
1.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	470,00	192.985	90.702.950	9,57	2%	113,85	24%	123,42	26%	1.846.866	21.971.342	23.818.208
1.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	348,00	39.892	13.882.416	15,18	4%	219,77	63%	234,95	67%	605.561	8.767.065	9.372.626

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	11,73%
EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
EJECUTADO ACUMULADO	28,09%

LOTE 1.			SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO 01				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1.3		READECUACIÓN DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP													
1.3.1		REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m^2	1.335,00	27.874	37.211.790	618,50	46%	175,47	13%	793,97	59%	17.240.069	4.891.050	22.131.119
1.3.2		REMOCION Y REPARACION DE EMPEDRADO	m^2	1.335,00	62.526	83.472.210	714,88	54%	189,87	14%	904,75	68%	44.698.587	11.871.812	56.570.399
1.3.3		EXCAVACION	m^3	1.388,40	22.219	30.848.860	1182,02	85%	206,38	15%	1.388,40	100%	26.263.302	4.585.557	30.848.859
1.3.4		REMOCIÓN Y REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	801,00	118.251	94.719.051	0,00	0%	381,98	48%	381,98	48%	0	45.169.517	45.169.517
1.3.5		ASIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ARENOSO	m^3	173,55	75.406	13.086.711	0,00	0%	110,19	63%	110,19	63%	0	8.308.987	8.308.987
1.3.6		EN PEAD de diámetro 2"	ml	2.670,00	32.197	85.965.990	1823,70	68%	846,30	32%	2.670,00	100%	58.717.669	27.248.321	85.965.990
1.3.7		EN PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Un	267,00	17.395	4.644.465	264,00	99%	0,00	0%	264,00	99%	4.592.280	0	4.592.280
1.3.8		VALVULA 2"	Un	26,00	671.498	17.458.948	26,00	100%	0,00	0%	26,00	100%	17.458.948	0	17.458.948
1.3.9		PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS	ml	3.471,00	8.632	29.961.672	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.3.10		INTERCONEXIONES Y DERIVACIONES CON TUBERÍAS EXISTENTES - Diámetro 50 mm a 150 mm	Un	23,00	551.582	12.686.386	23,00	100%	0,00	0%	23,00	100%	12.686.386	0	12.686.386
1.4		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 18.750 m2													
1.4.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	14,00	657.237	9.201.318	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	10,00	429.768	4.297.680	0,00	0%	1,00	10%	1,00	10%	0	429.768	429.768
1.4.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	200,00	122.381	24.476.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.4.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	652,50	67.282	43.901.505	20,00	3%	283,60	43%	303,60	46%	1.345.640	19.081.175	20.426.815
1.4.5		CORDON DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	2.400,00	75.801	181.922.400	0,00	0%	1.200,00	50%	1.200,00	50%	0	90.961.200,00	90.961.200
1.4.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	2.300,00	160.272	368.625.600	0,00	0%	1.150,00	50%	1.150,00	50%	0	184.312.800,00	184.312.800
1.4.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m2	2.300,00	41.206	94.773.800	0,00	0%	1.150,00	50%	1.150,00	50%	0	47.386.900,00	47.386.900
1.4.8		RIEGO DE LIGA	Litros	22.500,00	7.348	165.330.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0,00	0
1.4.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.025,00	715.900	733.797.500	8,00	1%	0,00	0%	8,00	1%	5.727.200	0,00	5.727.200
14.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	2.250,00	917.931	2.065.344.750	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0,00	0

Pedro Oviedo Zayas
Director

CONSORCIO SAJONIA

.....
Representante de la Empresa

.....
Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	11,73%
EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
EJECUTADO ACUMULADO	28,09%

LOTE 1.			SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO 01				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
2	**72131701-012**	**AVENIDA FERNANDO DE LA MORA ENTRE AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA Y AVENIDA DEFENSORES DEL CHACO - TRAMO 2**	**Unidad Medida**	**1**	**6.831.661.079**	**6.831.661.079**									
2.1		**CUNETA de Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 1000 m**													
2.1.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	1.000,00	27.874	27.874.000	5,76	1%	391,78	39%	397,54	40%	160.554	10.920.476	11.081.030
2.1.2		REMOCIÓN DE CUNETAS DE Hº HIDRÁULICO	m^2	80,00	67.177	5.374.160	13,46	17%	66,54	83%	80,00	100%	904.202	4.469.957	5.374.159
2.1.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	1.000,00	62.526	62.526.000	86,33	9%	455,30	46%	541,63	55%	5.397.870	28.468.088	33.865.958
2.1.4		EXCAVACIÓN	m^3	300,00	22.219	6.665.700	14,95	5%	182,12	61%	197,07	66%	332.174	4.046.524	4.378.698
2.1.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	1.000,00	9.576	9.576.000	37,35	4%	455,30	46%	492,65	50%	357.664	4.359.953	4.717.617
2.1.6		CUNETA DE Hº - a = 0,60 m, E = 0,12 m. - Fck = 260 Kg/cm2 - Longitud= 515 m	ml	1.000,00	191.730	191.730.000	143,15	14%	640,58	64%	783,73	78%	27.446.150	122.818.403	150.264.553
2.1.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	399,00	39.892	15.916.908	23,08	6%	187,68	47%	210,76	53%	920.707	7.486.930	8.407.637
2.2		**BADENES Y PAVIMENTO DE Hº - E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2 - Área: 4.750 m2**													
2.2.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m^2	2.550,00	27.874	71.078.700	1708,55	67%	841,45	33%	2.550,00	100%	47.624.123	23.454.577	71.078.700
2.2.2		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	1.450,00	68.273	98.995.850	1028,82	71%	324,33	22%	1.353,15	93%	70.240.628	22.142.982	92.383.610
2.2.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	4.750,00	79.998	379.990.500	2223,40	47%	1.074,63	23%	3.298,03	70%	177.867.553	85.968.250	263.835.803
2.2.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.900,00	22.219	42.216.100	750,23	39%	421,24	22%	1.171,47	61%	16.669.360	9.359.532	26.028.892
2.2.5		COMPACTACIÓN DE BASE	m^2	4.750,00	9.576	45.486.000	2223,40	47%	1.053,11	22%	3.276,51	69%	21.291.278	10.084.582	31.375.860
2.2.6		BADENES Y PAVIMENTO DE Hº HIDRÁULICO CON ALTA DUREZA INICIAL - E = 0,17 m; Fck = 260 Kg/cm2	m^2	4.750,00	267.738	1.271.755.500	2238,20	47%	1.053,11	22%	3.291,31	69%	599.251.192	281.957.565	881.208.757
2.2.7		VIGAS DE BORDE 25X40 - 4Ø12 - EST. Ø8 1 C/20	ml	460,00	192.985	88.773.100	90,65	20%	132,90	29%	223,55	49%	17.494.090	25.647.707	43.141.797
2.2.8		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	2.840,00	39.892	113.293.280	1402,92	49%	518,92	18%	1.921,84	67%	55.965.285	20.700.757	76.666.042

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	11,73%
EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
EJECUTADO ACUMULADO	28,09%

LOTE 1.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO 01				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
2.3		**CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - ÁREA: 25.250 m2**													
2.3.1		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Un	3,00	657.237	1.971.711	0,00	0%	1,00	33%	1,00	33%	0	657.237	657.237
2.3.2		LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Un	15,00	429.768	6.446.520	1,00	7%	3,00	20%	4,00	27%	429.768	1.289.304	1.719.072
2.3.3		FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	tn	300,00	122.381	36.714.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.4		CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO	ml	450,00	67.282	30.276.900	23,00	5%	235,62	52%	258,62	57%	1.547.486	15.852.985	17.400.471
2.3.5		CORDÓN DE Hº CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL	ml	20,00	75.801	1.516.020	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.6		LOSA DE Hº - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL	m^2	16,00	133.840	2.141.440	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.7		CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 cm PARA PASEO CENTRAL (Cascotillo cerámico con arena lavada, compactado)	m^2	16,00	41.206	659.296	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.8		RIEGO DE LIGA	Litros	30.300,00	7.348	222.644.400	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.9		REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 60 Kg/m2	tn	1.515,00	715.900	1.084.588.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.3.10		CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 120 Kg/m2	tn	3.030,00	679.898	2.060.090.940	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.4		**DRENAJE DE NAPA FREÁTICA 40 X 60 - TRAMOS 1 y 2 - LONGITUD: 1.300 m**													
2.4.1		REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº	m^2	70,00	68.273	4.779.110	70,00	100%	0,00	0%	70,00	100%	4.779.110	0	4.779.110
2.4.2		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	m^2	1.300,00	118.251	153.726.300	64,17	5%	0,00	0%	64,17	5%	7.588.167	0	7.588.167
2.4.3		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m^2	70,00	62.526	4.376.820	70,00	100%	0,00	0%	70,00	100%	4.376.820	0	4.376.820
2.4.4		EXCAVACIÓN	m^3	1.560,00	22.219	34.661.640	177,76	11%	19,20	1%	196,96	12%	3.949.649	426.605	4.376.254
2.4.5		DRENAJE CON GEOTEXTIL	ml	1.300,00	102.204	132.865.200	260,00	20%	40,00	3%	300,00	23%	26.573.040	4.088.160	30.661.200
2.4.6		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO DEL LUGAR	m^3	520,00	31.075	16.159.000	215,23	41%	19,20	4%	234,43	45%	6.688.272	596.640	7.284.912
2.4.7		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA	m^3	1.565,00	39.892	62.430.980	236,43	15%	25,92	2%	262,35	17%	9.431.666	1.034.001	10.465.667

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

CERTIFICADO DE OBRA Nº 05

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH; ALBA PENAYO

CONTRATO: Nº ID 388424

CONSORCIO SAJONIA.

AVANCE DE OBRA LOTE 1	
EJECUTADO ACTUAL	11,73%
EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
EJECUTADO ACUMULADO	28,09%

LOTE 1.			SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO 01				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
2.5		VARIOS (PARA LOS TRAMOS 1 y 2)													
2.5.1		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - PINTURA TERMOPLÁSTICA DE COLOR BLANCO Y AMARILLO	m^2	3.770,00	128.377	483.981.290	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.5.2		SEÑALIZACIÓN VERTICAL - SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	Un	63,00	870.100	54.816.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
2.5.3		CARTEL DE OBRA	Un	2,00	2.781.307	5.562.614	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	5.562.614	5.562.614
						MONTO TOTAL IVA INCLUIDO							1.410.344.732	1.966.304.194	3.376.648.926
						TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.									
						DEDUCCION DE ANTICIPO 20%									
						RETENCION FONDO DE REPARO 5%									
						TOTAL CERTIFICADO Nº 5 GS.									
						12.023.653.510									
						1.410.344.732									
						282.068.946									
						70.517.237									
						1.128.275.786									

SON GUARANIES: UN MIL CIENTO VEINTE Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS .----------

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

Representante de la Empresa

Fiscal de Obra

050

05 Certificado

CONSORCIO SAJONIA.	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	
	CONTRATACION DE OBRAS	
DIRECCION: Fortin Galpon 712 Asunción - Paraguay TELEFONO: 021670097	¨MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ¨ ID: 388424	
	CONTRATO UOC3 N° 08/2022	
	AVANCE DE OBRA	
	AVANCE EJECUTADO DEL MES	11,73%
	AVANCE EJECUTADO ANTERIOR	16,36%
	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	28,09%
	CERTIFICADO N° 5	
a		Guaranies
a.1	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	3.376.648.926
a.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1.966.304.194
a.3	MONTO DEL LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	1.410.344.732
	MONTO CONTRACTUAL	12.023.653.510
b	DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
b.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.410.344.732
b.2	REAJUSTE DEL MES	0
b.3	SUB TOTAL	1.410.344.732
b.4	DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEL PRESENTE MES	282.068.946
b.5	RETENCION DE FONDO DE REPAROS	70.517.237
b.6	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	352.586.183
b.7	MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	1.128.275.786
c	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
c.1	ANTICIPO	
c.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	2.404.730.702
c.1.b	DEVOLUCION DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	393.260.838
c.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	282.068.946
c.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	675.329.784
c.1.e	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.729.400.918
c.2	REAJUSTE DE PRECIOS	
c.2.a	REAJUSTE DEL MES	0
c.2.b	REAJUSTE ACUMULADO AL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.2.c	REAJUSTES ACUMULADO AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.3	RETENCION DEL FONDO REPARO	
c.3.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	70.517.237
c.3.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	98.315.210
c.3.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	168.832.447
c.4	FISCALIZACION, RECEPCION, VERIFICACION DE COSTO Y CERTIFICADO DE OBRAS	
c.4.a	DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	0
c.4.b	DEDUCCIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.4.c	DEDUCCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5	RESUMEN	
c.5.a	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	3.376.648.926
c.5.b	SALDO DEL ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	1.729.400.918
c.5.c	REAJUSTES ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	0
c.5.d	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	168.832.447
c.5.f	MONTO DEVENGADO A LA FECHA	4.937.217.397

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO SAJONIA

045
Ciento cinco

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ con ID: 388424

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA: CONSORCIO SAJONIA.
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH.
ALBA PENAYO.
CONTRATO: UOC3 N° 08/2022

CONSORCIO SAJONIA.

RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 5

LOTES	MONTO DEL CONTRATO POR LOTE	MONTO CERTIFICADO	DEDUCCION DE ANTICIPO 20%	RETENCIÓN CAUCIONAL	MONTO A RECIBIR	% AVANCE LOTE	% AVANCE OBRA
LOTE 1 - MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ	12.023.653.510	1.410.344.732	282.068.946	70.517.237	1.128.275.786	11,73%	**11,73%**
Montos Totales Acumulados	**12.023.653.510**	**1.410.344.732**	**282.068.946**	**70.517.237**	**1.128.275.786**		

SON GUARANIES IVA INCLUÍDO

UN MIL CIENTO VEINTE Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS .----------

Pedro Oviedo Zayas
Arquitecto

CONSORCIO
SAJONIA

CONSORCIO SAJONIA.

CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ S.A.

Alpe S.A. Constructora

Fortín Galpón N°712 casi Atanasio González
Barrio Santa María
Teléfono: 021 670097

Asunción, 6 de noviembre de 2023

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Señores
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
PRESENTE

MESA DE ENTRADA
07 NOV 2023
Fecha:
08:39

REF: CONTRATO Nº: UOC3 Nº 08/2022" MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LOPEZ"- ID Nº 388424 (LOTE 1)

De nuestra consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como contratista adjudicada de la Obra de la referencia, a fin de presentar el Certificado de Obra N° 5 y solicitamos su cobro.

Anexamos los siguientes documentos.

- Factura crédito
- Cedula Representante Legal
- Contrato de obra
- Constancia SIPE
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Formulario de informe de Servicios Personales (FIS)
- Formulario de identificación del Personal (FIP)
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (IPS)
- REPSE
- Copia de pólizas
- Orden de Inicio
- Designación de los fiscales
- Certificado de Obras
- Planos de ubicación de los rubros certificados
- Planilla de acta de medición
- Libro de Obras
- Ensayo de calidad de los materiales
- Fotografías de los trabajos ejecutados
- Informe (DINAC)
- Uso del tiempo de plazo de ejecución

Sin otro particular lo saludamos.

CONSORCIO SAJONIA
RUC: 80128860-6