FYA
Servicios de Ingeniería
OBRA CIVIL
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
Telefax: 021-509944/ 021-3277031
Salto del Guaira c/ Elsa Escalante - Fdo. de la Mora fyaconstrucciones@gmail.com

# INFORME TECNICO DE SERVICIO

## Aire Acondicionado

Fecha: 20 / 06 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Coordinación de Control y Seguimiento – 5to piso
Marca/Tipo: Chunlan / Split Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.161

**DESCRIPCION DEL SERVICIO O RESPUESTOS UTILIZADOS**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| | A. A. SPLIT DE 12.000 BTU | | |
| 1 | Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 4 | Cambio de capacitor- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 8 | Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 12 | Cambio de cableado completo- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 18 | Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 42 | Provisión y cambio de llave TM- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 43 | Mantenimiento de protectores térmicos- Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 46 | Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 12.000 BTU | Unidad | 10 |
| 47 | Cañería de drenaje por metro lineal- Split de 12.000 BTU | Unidad | 4 |
| 52 | Revisión y reparación del circuito eléctrico y electrónico - Split de 12.000 BTU | Unidad | 1 |

Jorge Segovia
FYA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989 727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Juan Esteban