INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2023 - Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación - Plurianual ID N° 435.634
OBRA: Construcción de 3 Aulas.
BENEFICIARIO: Escuela Básica República Argentina de la Ciudad de Encarnación.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 38.14%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Ciudad Nueva	Encarnación	x1= 613438 - 6973872	297.201.342 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Arq. Silvio A. Brizuela Pedotti	0985-797612	87/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	20/Diciembre/2023	17/Julio/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución.
Se han realizado los trabajos de colocación de cañerías y ducteados eléctricos, colocación de cajas para puntos y tomas, fajas para revoques, revoque interior, preparación y montaje de estructura metálica pata techo, colocación de chapas trapezoidales s/ membrana y cumbreras de chapa.
La obra tiene un atraso con respecto a su cronograma físico financiero. Hay rubros ejecutados en la obra las cuales no están contemplados en la planilla contractual, pero es parte del proceso constructivo de la obra.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 1.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Barrio Santa Catalina - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 81.57 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 578690 - 7030880	351.565.769 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	27/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de ejecución.
Se ha realizado la provisión de tierra para colchón de empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica negra. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones por la cual la obra cuenta con poco avance.

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas - Tramo 3.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Villa Adela - Calle Epifanio Méndez Fleitas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/Mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 88.91 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas	San Pedro del Paraná	x1= 579922 - 7031633	247.209.881 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	29/2023	L 3
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
105 días	20/Diciembre/2023	12/Junio/2024	30 días - Resolución N° 328/2024 40 días - Resolución N° 612/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de ejecución.
Se ha realizado la provisión de tierra para colchón de empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica negra. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones por la cual la obra cuenta con poco avance.

JAVIER PEREIRA
Licitación por Concurso de Ofertas Nº 32/2023 - Construcción de Empedrado San Pedro del Paraná - Plurianual ID Nº 435.863 - Lote Nº 3
Contratante:
Gobernación de Itapúa
Contratista:
Ibrera S.A. - Ing Juan Fernando Canalta Ruiz
Contrato Nº:
29/2023
Monto del contrato:
247.200.081 Gs.
Superficie del terreno:
2520.00 m2
Superficie de la obra:
3360.00 m2
Fecha de inicio - finalización:
20/12/2023 - 03/04/2024
Plazo de ejecución:
105 días
Fiscalización:
Secretaría de Obras Públicas

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 32/2023 Construcción de Empedrado en San Pedro del Paraná - Plurianual con ID 435.863
LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Epifanio Méndez Fleitas entre calle Paraguay y calle Uruguay - Tramo 2.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Barrio Fátima - Calle Epifanio Méndez Fleitas entre calle Paraguay y calle Uruguay.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 100 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Epifanio Méndez Fleitas entre calle Paraguay y Uruguay	San Pedro del Paraná	x1= 579285 - 7031251	282.200.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ceferiano Zarza	0985-701394	46/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
105 días	20/Diciembre/2023	03/Abril/2024	

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra terminada, con acta de recepción provisoria.
Prosiguen las correcciones observadas por el fiscal de obras. Las inclemencias climáticas han imposibilitado realizar todas las correcciones solicitadas por la Fiscalización.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 13/2023 Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 5.187 Juan Carlos Hrase del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID 433.940
OBRA: Construcción de Cocina Comedor.
BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 5.187 Juan Carlos Hrase**.**
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 22/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 100.00 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Nueva Esperanza	Encarnación	x1= 609052 - 6978453	198.956.020 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ceferiano Zarza	0985-701394	47/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
180 días	20/Diciembre/2023	17/Junio/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra terminada. Se han realizado todo el trabajo de la planilla contractual.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 29/2023 Construcción de Empedrado en la Paz – Frente a paseo de los cerezos - Plurianual con ID N° 436.529
OBRA: Construcción de Empedrado.
BENEFICIARIO: Distrito de la Paz – Frente a paseo de los cerezos.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 36.88 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Sector paseo de los cerezos	La paz	x1= 610064 - 7014406	134.675.611 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Antonio Rivas	0985-827216	55/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	25/Mayo/2024	27 días – Resol. N° 296/2024 16 días – Resol. N° 480/2024 24 días – Resol. N° 610/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución.

Se han realizado trabajos de colocación de moldes y carga de hormigón para cordón escondido de 15x30cm. La obra cuenta con poco avance y tiene un atraso considerable de acuerdo a su cronograma físico financiero. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones para el avance de la obra.

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435.861.
LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón, Ruta N° 8 (Antigua) Dr. Blas Garay.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón.
BENEFICIARIO: Barrio I – Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 42.42 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I - Antigua Ruta N° 8	General Artigas	x1= 577239 - 7021903	329.947.734 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Elfrida Garay Vda. de Villordo	0983-849828	71/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
120 días	20/Diciembre/2023	03/Junio/2024	46 días - Resolución N° 459/2024

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en proceso de ejecución.
Se han ejecutado los trabajos de carga de hormigón para cordón cuneta. Prosiguen los trabajos de colocación de moldes metálicos y cargas de hormigón para cordón cuneta.
La obra tiene un atraso considerable de acuerdo a su cronograma físico financiero. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones por la cual la obra cuenta con poco avance.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURS

O DE OFERTAS Nº: 33/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de Coronel Bogado y San Pedro del Paraná - Plurianual ID N° 435.867

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná.

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.

BENEFICIARIO: Comunidad Guazú Cora, San Pedro del Paraná**.**

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 23/Mayo/2024

AVANCE DE OBRA: 41.55%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Comunidad Guazú Cora	San Pedro del Paraná	x1= 583079 - 7030161	347.159.330 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Gregorio Vera Jara	0985-916562	75/2023	L 2
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
135 días	20/Diciembre/2023	14/Junio/2024	42 días – Resol. N° 468/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de ejecución.

Se han realizado la provisión de tierra roja para el colchón del empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica negra repicada. Se realizan trabajos de preparación y colocación de moldes metálicos y carga de hormigón elaborado fck 180kg/cm2 para cordón cuneta. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones por la cual la obra cuenta con poco avance.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2023 Construcción de Empedrado en

la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 – José Leandro Oviedo - Plurianual ID N° 436.867

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado.

BENEFICIARIO: Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA: 23/Mayo/2024

AVANCE DE OBRA: 57.37 %

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8	José Leandro Oviedo	x1= 577738 - 7038849	166.277.236 gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan F. Canatta Ruiz	0981-407029	81/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
90 días	20/Diciembre/2023	28/Mayo/2024	30 días - Resolución N° 350/2024 16 días - Resolución N° 461/2024 24 días - Resolución N° 611/2024

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en proceso de ejecución.

Se ha realizado la provisión de tierra para colchón de empedrado, pero no se puede realizar ningún tipo de trabajo debido a las inclemencias climáticas, como así también porque no hay camino alternativo y se usa el mismo trayecto para transitar. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones para el avance de la obra. Por la cual la obra cuenta con poco avance.

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.
OBRA: Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
BENEFICIARIO: Colegio Nacional José Gervasio Artigas.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 23.87%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio I	General Artigas	x1= 577610 - 7021353	548.100.150 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	86/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	20/Diciembre/2023	16/Agosto/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con poco avance debido a las inclemencias climáticas.
Se han ejecutado los trabajos de mampostería de elevación de ladrillos visto laminado de 21 agujeros 0.15m, mampostería de elevación de ladrillos comunes 0.15m, contrapiso de hormigón empastonado, preparación de armaduras, encofrado y carga de hormigón armado para encadenado superior. Fabricación y montaje de viga reticulada. Trabajos de instalaciones sanitarias y ducteados para instalación eléctrica.
Cuenta con materiales en la zona de obra y con la cantidad adecuada de personal para la ejecución de los trabajos. Se está realizando el análisis y ajuste de la planilla contractual.

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435861.
LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.
OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A°.
BENEFICIARIO: Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA: 23/mayo/2024
AVANCE DE OBRA: 40.08%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Caacupé	General Delgado	x1= 547673 - 7003266	463.359.231 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	101/2023	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
150 días	20/Diciembre/2023	18/Mayo/2024	------

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en proceso de ejecución.
Se han realizado las correcciones a los detalles observados por la fiscalización. Prosiguen los trabajos de colocación de moldes metálicos y cargas de hormigón para cordón cuneta. Se realizó la provisión de tierra para colchón, provisión de piedra para empedrado y colocación.
La obra cuenta con poco avance y tiene un atraso considerable de acuerdo a su cronograma físico financiero. Las inclemencias climáticas han producido afectaciones para el avance de la obra. La contratista ha solicitado una prórroga de plazo por inclemencias climáticas.