Municipalidad de
Loma Plata

PROYECTO: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CALLE JACOB B. REIMER

Municipalidad : Loma Plata			
Inicio Vigencia de Contrato: 05/04/2024	**FECHA INICIO OBRA: 18/04/2024**		
Duración de Contrato: Hasta el cumplimiento de las obligaciones.	**PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS: 90 dias**		
	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION : -		
Empresa Contratista: MAWES S.A	**PERIODO : 18/04/2024 - 03/05/2024**		

CERTIFICADO DE OBRA PROVISORIA N°1

DESCRIPCION	RUBROS DEL CONTRATO	TOTAL CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL		AVANCE %
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	Certificado actual
1	CARTEL DE OBRAS (2mx3m)	un	2,00	1.155.000	2.310.000			2,00	2.310.000	-	-	100%
2	MARCACION Y REPLANTEO	m2	7.315	540	3.950.100			7.315,00	3.950.100	-	-	100%
3	CAJA PARA EMPEDRADO Y COMPACTACION MECANICA	m3	1.805	4.460	8.050.300			1.805,00	8.050.300	-	-	100%
4	COLCHON DE ARENA (ARENA TIPO CHACO) PARA PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA BASALTICA Y PIEDRA ARENISCA BLANCA COMO FRANJA VIAL CENTRAL DE 50CM DE ANCHO Y COMPACTACION MECANICA DE TERMINACION	m2	7.315	122.701	897.557.815			2.194,50	269.267.345	-	-	30%
5	CORDONES DE H° PREFABRICADOS (A=10cm x H=30cm x L=50cm) O CARGADOS IN SITU	ml	2.090,00	50.270	105.064.300			627,00	31.519.290	-	-	30%
6	ENRIPIADO CON PIEDRA TRITURADA DE 6ta.	m2	7.315	440	3.218.600			2.194,50	965.580	-	-	30%
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES,ETC.)	m2	7.315	540	3.950.100			2.194,50	1.185.030	-	-	30%
TOTAL IVA INCLUIDO									**317.247.645**		-	30%

A	SUBTOTAL CERTICADO										317.247.645	30% TOTAL DE AVANCE
B	RETENCION - FONDO DE GARANTIA	5%									15.862.382	
C	**TOTAL A COBRAR**										301.385.262	

P/A
DIRECTOR DE OBRAS
Lorena Ramirez

Dpto. de Obras y Fiscalización

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fernanda Romero
Fiscal de Obras
Municipalidad de Loma Plata

RESIDENTE DE OBRAS
Ing. Rendy Pries Giesbrecht
MAWES S.A.