SANFRANCISCOEMPRENDIMIENTOSSA
SOCIEDAD ANONIMA

KM.8 ACARAY- FRACCION VISTA DEL LAGO
CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
TEL: 0983-613715 - e-mail:
sanfrancisco.emp@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

LPN N° 03/2025 - CONTRATO N° 06/2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACIONES - ID N° 476974

OBRA: **LOTE 39: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANALIZACION Y PUENTE** FECHA: 05/ 06/ 2026

UBICACIÓN: **COSTANERA PIRA`Í DON BOSCO** HOJA: 1/2

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital.(Según EE.TT.)	un	1,00	2.039.741	2.039.741	1,00	2.039.741	0,00
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.950,00	7.903	15.410.850	310,00	2.449.930	1.640,00
3	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.950,00	4.940	9.633.000	310,00	1.531.400	1.640,00
4	Destronque de Árbol. (Según EE.TT.)	un	6,00	672.387	4.034.322	6,00	4.034.322	0,00
5	Estudios Técnicos. (Según EE.TT.)	gl	1,00	22.894.875	22.894.875	0,00	0	1,00
6	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	hs	50,00	356.176	17.808.800	15,00	5.342.640	35,00
7	Remociòn de Tubos. (Según EE.TT.)	Un	14,00	98.961	1.385.454	0,00	0	14,00
8	Remociòn de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	813,00	20.909	16.999.017	0,00	0	813,00
9	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	767,20	63.811	48.955.799	191,75	12.235.759	575,45
10	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.542,00	60.460	93.229.320	248,00	14.994.080	1.294,00
11	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	660,40	44.000	29.057.600	124,00	5.456.000	536,40
12	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	34,00	1.494.541	50.814.394	3,10	4.633.077	30,90
13	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	46,50	126.651	5.889.272	0,00	0	46,50
14	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	46,70	255.846	11.948.008	0,00	0	46,70
15	Estructura de H° A°- Zapatas. (Según EE.TT.)	m³	1,54	3.091.808	4.761.384	0,00	0	1,54
16	Estructura de H° A°- Pilares de H° A° (Según EE.TT.)	m3	2,25	3.059.395	6.883.639	0,00	0	2,25
17	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	60,00	490.189	29.411.340	0,00	0	60,00
18	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	4,32	2.932.990	12.670.517	0,00	0	4,32
19	Excavacion. (Según EE.TT).	m3	134,72	59.641	8.034.836	33,68	2.008.709	101,04
20	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT).	m2	43,20	149.565	6.461.208	0,00	0	43,20
21	Excavación para fundación de tubulones. (Según EE.TT.)	ml	60,00	208.047	12.482.820	0,00	0	60,00
22	Excavación para fundación de cabezales. (Según EE.TT)	m3	30,60	110.583	3.383.840	0,00	0	30,60
23	Construcción de muro de Hº Aº (Según EE.TT.)	m3	14,30	3.780.572	54.062.180	0,00	0	14,30
24	Construcción de fundacion tipo tubulones de hormigon ciclopeo. (Según EE.TT.)	m3	23,00	1.977.292	45.477.716	0,00	0	23,00
25	Construcción de fundacion tipo tubulones de H° A° (Según EE.TT.)	m3	15,26	2.441.125	37.251.568	0,00	0	15,26
26	Construcción de cabezales de Hº Aº (Según EE.TT.)	m3	9,14	2.644.167	24.167.686	0,00	0	9,14
27	Construcción de viga superior p/ Muro H° A° (Según EE.TT.)	m3	1,62	2.827.708	4.580.887	0,00	0	1,62
	MONTO PARCIAL				579.739.072		54.725.658	

Richard López
SAN FRANCISCO
EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

ING. KEVIN GIMENEZ
Fiscal de Obras

Ing. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANFRANCISCOEMPRENDIMIENTOSS/A.
SOCIEDAD ANONIMA

KM.8 ACARAY- FRACCION VISTA DEL LAGO
CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY
TEL: 0983-613715 - e-mail:
sanfrancisco.emp@gmail.com

CERTIFICADO N° 1

LPN N° 03/2025 - CONTRATO N° 06/2026 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACIONES - ID N° 476974

OBRA: **LOTE 39: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANALIZACION Y PUENTE** FECHA: 05/ 06/ 2026

UBICACIÓN: **COSTANERA PIRA'Í DON BOSCO** HOJA: 2/2

		ADJUDICACION				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
28	Construcción de viga superior p/ Muro PBC (Según EE.TT.)	m3	1,00	3.196.083	3.196.083	0,00	0	1,00
29	Construcción de losa superior H° A° (Según EE.TT.)	m3	8,50	4.436.717	37.712.095	0,00	0	8,50
30	Construcción de losa de aproximacion de Hº Aº (Según EE.TT.)	m3	5,60	3.376.467	18.908.215	0,00	0	5,60
31	Provisión y colocación de baranda con estructura metálica de caño circular (Según EE.TT.)	ml	36,00	733.028	26.389.008	0,00	0	36,00
32	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	m2	72,00	40.409	2.909.448	0,00	0	72,00
33	Servicio de limpieza general de la construcción. (Según EE.TT.)	gl	1,00	2.095.600	2.095.600	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				91.210.449		0	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				670.940.520		54.725.658	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	54.725.658	8,16%
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-10.945.132	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-2.736.283	
TOTAL MONTO A PERCIBIR	**41.044.243**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES.

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este Dirección de Área Urbana

INGE. KEVIN JIMENEZ ARCE
Fiscal de Obra

ING. ABIGAIL ALEGRE
Jefa
Div. Fiscalización de Obra

ARQ. JUAN CABRERA
Director
Dirección de Area Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Richard Lopez

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel Lopez Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

Scanned with CamScanner