GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO - MAYOR MARTINEZ - LOTE 12

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: TECNO INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 10/11/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 240.090.050

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	206.802.450	33.287.600	240.090.050
DESCUENTO ANTICIPO		0	
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		33.287.600	

SON GUARANIES: Treinta y tres millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos.----------
-

p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería
RUC 8195410-1

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 412691

LOTE NRO: 12

CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO - MAYOR MARTINEZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124	5.300	657.200	124,00		124,00	657.200	0	657.200	100%
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	124	5.200	644.800	124,00		124,00	644.800	0	644.800	100%
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	23	756.000	17.388.000	23,00		23,00	17.388.000	0	17.388.000	100%
3	72131601-004	Estructura de HºAº:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
3.1		Vigas y Dados de HºAº	Metros cúbicos	2,5	2.666.000	6.665.000	2,50		2,50	6.665.000	0	6.665.000	100%
3.2		Encadenados de HºAº	Metros cúbicos	3,7	2.666.000	9.864.200	3,70		3,70	9.864.200	0	9.864.200	100%
3.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Metros cúbicos	2	674.500	1.349.000	2,00		2,00	1.349.000	0	1.349.000	100%
4	72131601-005	Muros de nivelación:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	5,5	261.000	1.435.500	5,50		5,50	1.435.500	0	1.435.500	100%
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	13	193.900	2.520.700	13,00		13,00	2.520.700	0	2.520.700	100%
4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	1	314.000	314.000	1,00		1,00	314.000	0	314.000	100%
4.4		Relleno y apizonado de interiores	Metros cúbicos	46	97.000	4.462.000	46,00		46,00	4.462.000	0	4.462.000	100%
5	72131601-006	Aislación asfáltica:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
5.1		De paredes	Metros cuadrados	11	48.800	536.800	11,00		11,00	536.800	0	536.800	100%
6	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
6.1		a- De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	197.000	3.949.850	20,05		20,05	3.949.850	0	3.949.850	100%
6.2		b- De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	140.000	938.000	6,70		6,70	938.000	0	938.000	100%
6.3		c- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	209.000	10.763.500	51,50		51,50	10.763.500	0	10.763.500	100%

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

6.4		d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	157.000	10.048.000	64,00		64,00	10.048.000	0	10.048.000	100%
6.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	42.000	1.344.000	32,00		32,00	1.344.000	0	1.344.000	100%
7	72131601-015	Pilares:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
7.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	230.000	2.530.000	11,00		11,00	2.530.000	0	2.530.000	100%
8	72131601-007	Techo:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
8.1		De tejas y tejuelones prensado a maquina	Metros cuadrados	168	329.000	55.272.000	168,00		168,00	55.272.000	0	55.272.000	100%
8.2		Viga de madera y planchuela en galeria	Unidad Medida Global	1	2.980.000	2.980.000	1,00		1,00	2.980.000	0	2.980.000	100%
9	72131601-008	Revoques:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134	49.900	6.686.600	134,00		134,00	6.686.600	0	6.686.600	100%
9.2		De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	29	57.200	1.658.800	29,00		29,00	1.658.800	0	1.658.800	100%
10	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	115	43.500	5.002.500	115,00		115,00	5.002.500	0	5.002.500	100%
11	72131601-009	Piso tipo ceramico	Metros cuadrados	115	144.300	16.594.500	115,00		115,00	16.594.500	0	16.594.500	100%
12	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	67	43.000	2.881.000	67,00		67,00	2.881.000	0	2.881.000	100%
13	72131601-010	Aberturas:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
13.1		Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.992.000	3.984.000	2,00		2,00	3.984.000	0	3.984.000	100%
14	72131601-010	Aberturas:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
14.1		Ventanas tipo blindex	Metros cuadrados	14	866.000	12.124.000		14	14,00	0	12.124.000	12.124.000	100%
15	72131601-005	Alfeizar de ventanas:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
15.1		De revoque de 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	10	52.900	529.000	10,00		10,00	529.000	0	529.000	100%
16	72131601-012	Pinturas:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
16.1		De paredes al latex	Metros cuadrados	134	23.800	3.189.200		134	134,00	0	3.189.200	3.189.200	100%
16.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	20	26.400	528.000		20	20,00	0	528.000	528.000	100%
16.3		De viga cumbrera	Metros cuadrados	11	27.800	305.800		11	11,00	0	305.800	305.800	100%
16.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	160	26.400	4.224.000	1,14	158,86	160,00	30.100	4.193.900	4.224.000	100%
16.5		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	26.800	3.993.200		149	149,00	0	3.993.200	3.993.200	100%
16.6		De aberturas	Metros cuadrados	11	26.800	294.800		11	11,00	0	294.800	294.800	100%
17	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
17.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	Metro lineal	43	102.500	4.407.500	43,00		43,00	4.407.500	0	4.407.500	100%

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

18	72131601-001	Instalación Electrica	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
18.1		Bocas de luces	Unidad	16	191.400	3.062.400	16,00		16,00	3.062.400	0	3.062.400	100%
18.2		Bocas de tomas monofásico	Unidad	10	157.300	1.573.000	5,00	5	10,00	786.500	786.500	1.573.000	100%
18.3		Bocas de ventilador de techo	Unidad	4	123.800	495.200		4	4,00	0	495.200	495.200	100%
18.4		Tablero seccional con llave de corte	Unidad	1	743.000	743.000		1	1,00	0	743.000	743.000	100%
18.5		Acometida desde Medidor	Unidad	1	251.000	251.000		1	1,00	0	251.000	251.000	100%
19	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
19.1		Artefactos luminosos Led Colgantes con campana	Unidad	16	322.000	5.152.000		16	16,00	0	5.152.000	5.152.000	100%
20	72131601-005	Mobiliarios:	Unidad	1					0,00	0	0	0	0%
20.1		Pizarrones	Unidad	2	1.235.000	2.470.000	2,00		2,00	2.470.000	0	2.470.000	100%
21	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124	186.000	23.064.000	124,00		124,00	23.064.000	0	23.064.000	100%
22	72131601-013	Cartel de Obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.983.000	1.983.000	1,00		1,00	1.983.000	0	1.983.000	100%
23	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.231.000	1.231.000		1	1,00	0	1.231.000	1.231.000	100%
					Precio Total	**240.090.050**				206.802.450	33.287.600	240.090.050	100,00

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**33.287.600**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**240.090.050**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**