CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 13/22 - CONTRATO Nº 77/2022 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - (ID Nº 419066).-

OBRA - **LOTE 16: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-**

UBICACION: **KM 12 ACARAY, FRACCION SUEÑO DORADO.-**

FECHA: 11/ 04/ 2023

			ADJUDICADO			RUBROS NO EJECUT. A		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.679,00	3.800	10.180.200	0,00	0	2.679,00	10.180.200	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.679,00	7.600	20.360.400	0,00	0	2.679,00	20.360.400	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
4	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	2.408,00	57.000	137.256.000	8,00	456.000	2.400,00	136.800.000	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	570,00	33.250	18.952.500	0,00	0	570,00	18.952.500	0,00
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	24,00	118.750	2.850.000	0,00	0	24,00	2.850.000	0,00
7	Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.) (a: 0.50)	m3	32,25	1.425.000	45.956.250	3,00	4.275.000	29,25	41.681.250	0,00
8	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	24,00	237.500	5.700.000	0,00	0	24,00	5.700.000	0,00
9	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**245.055.350**		**4.731.000**		**240.324.350**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

			SEGÚN ACTA DE ACUERDO			RUBROS EJECUT. A MAS EN		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	61,00	3.800	231.800	0,00	0	61,00	231.800	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	61,00	7.600	463.600	0,00	0	61,00	463.600	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	87,00	33.250	2.892.750	0,00	0	87,00	2.892.750	0,00
8	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	6,40	237.500	1.520.000	1,588	377.150	4,812	1.142.850	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. A COMPENSAR				**5.108.150**		**377.150**		**4.731.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	245.055.350	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-49.011.070	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-12.252.767	
MONTO NETO A PERCIBIR	183.791.513	

Son Guaraníes: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipalidad - Div. Obras Municipales

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad - Dirección de Área Urbana

ABOG. SONIA BARRIOS
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 ABR 2023
TESORERIA
PAGADO