TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

ICIOS
QUINARIAS

NSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA PRE- ESCOLAR - (1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS Y UN CAMINERO en la ESCUELA BASICA Nº 7078 AMISTAD DEL BARRIO SAN BLAS., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
					Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
ora 1,00 x 2,00	Unidad	1	846.000	846.000		1	1	-	846.000	846.000	0%	100%	100%
bras	Metro lineal	35	132.680	4.643.800		35	35	-	4.643.800	4.643.800	0%	100%	100%
	Metros cuadrados	81,39	4.720	384.161		81,39	81,39	-	384.161	384.161	0%	100%	100%
carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,26	309.200	5.336.792		17,26	17,26	-	5.336.792	5.336.792	0%	100%	100%
lº Aº	Metros cúbicos	0,36	1.601.600	576.576		0,36	0,36	-	576.576	576.576	0%	100%	100%
°A°	Metro lineal	9,66	223.520	2.159.203		9,66	9,66	-	2.159.203	2.159.203	0%	100%	100%
ra de H°A°	Metro lineal	9,8	323.600	3.171.280		9,8	9,8	-	3.171.280	3.171.280	0%	100%	100%
s de H° A° superior e inferior	Metro lineal	54,7	191.520	10.476.144		54,7	54,7	-	10.476.144	10.476.144	0%	100%	100%
° de galeria 15 x 25	Metro lineal	6,2	191.520	1.187.424		6,2	6,2	-	1.187.424	1.187.424	0%	100%	100%
'A° sobre aberturas	Unidad	1	336.400	336.400		1	1	-	336.400	336.400	0%	100%	100%
de nivelacion de 0,45 cms.	Metros cuadrados	2,04	206.480	421.219		2,04	2,04	-	421.219	421.219	0%	100%	100%
de nivelacion de 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,8	202.560	162.048		0,8	0,8	-	162.048	162.048	0%	100%	100%
de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	15,1	166.592	2.515.539		15,1	15,1	-	2.515.539	2.515.539	0%	100%	100%
lsonado de interiores	Metros cúbicos	40,42	78.400	3.168.928		40,42	40,42	-	3.168.928	3.168.928	0%	100%	100%

	cuadrados												
ica de canteros	Metros cuadrados	5,25	71.904	377.496		5,25	5,25	-	377.496	377.496	0%	100%	100%
de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	42,5	74.000	3.145.000		42,5	42,5	-	3.145.000	3.145.000	0%	100%	100%
de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos	Metros cuadrados	18,27	173.520	3.170.210		18,27	18,27	-	3.170.210	3.170.210	0%	100%	100%
de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos	Metros cuadrados	25,62	171.280	4.388.194		25,62	25,62	-	4.388.194	4.388.194	0%	100%	100%
de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4,87	159.680	777.642		4,87	4,87	-	777.642	777.642	0%	100%	100%
de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos	Metros cuadrados	52,5	118.240	6.207.600		52,5	52,5	-	6.207.600	6.207.600	0%	100%	100%
ajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	40,25	15.920	640.780		40,25	40,25	-	640.780	640.780	0%	100%	100%
amposteria de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	9,6	255.480	2.452.608		9,6	9,6	-	2.452.608	2.452.608	0%	100%	100%
lares	Unidad	4	152.192	608.768			0	-	-	-	0%	0%	0%
ias y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	93	268.880	25.005.840			0	-	-	-	0%	0%	0%
paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	209,65	32.080	6.725.572			0	-	-	-	0%	0%	0%
ires de galeria	Metros cuadrados	15,2	68.720	1.044.544			0	-	-	-	0%	0%	0%
nteros con Hidrofugo	Metros cuadrados	5	36.720	183.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	16,4	40.000	656.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	42,8	22.880	979.264			0	-	-	-	0%	0%	0%
nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	17	28.960	492.320			0	-	-	-	0%	0%	0%
le H° de cascotes	Metros cuadrados	67,57	39.280	2.654.150			0	-	-	-	0%	0%	0%
nivelacion	Metros cuadrados	67,57	29.680	2.005.478			0	-	-	-	0%	0%	0%
o antideslisante	Metros cuadrados	67,57	68.960	4.659.627			0	-	-	-	0%	0%	0%
ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	67.403	1.213.254			0	-	-	-	0%	0%	0%
nico	Metro lineal	35,01	20.160	705.802			0	-	-	-	0%	0%	0%
etalica tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	621.280	2.485.120			0	-	-	-	0%	0%	0%

ıa metalica bajo mesada	Unidad	1	630.000	630.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
edes al latex	Metros cuadrados	296,01	17.920	5.304.499			0	-	-	-	0%	0%	0%
rillo vistos con silicona	Metros cuadrados	98,13	17.920	1.758.490			0	-	-	-	0%	0%	0%
erturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	27,38	21.120	578.266			0	-	-	-	0%	0%	0%
naletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	42,2	18.320	773.104			0	-	-	-	0%	0%	0%
cho al latex	Metros cuadrados	90,16	16.320	1.471.411			0	-	-	-	0%	0%	0%
ıs	Metros cuadrados	14,54	146.240	2.126.330			0	-	-	-	0%	0%	0%
ım. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Unidad	1	307.280	307.280			0	-	-	-	0%	0%	0%
ıajadas, desarrollo 33	Metro lineal	42,2	60.000	2.532.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
cal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro gún plano	Unidad Medida Global	1	6.346.000	6.346.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.665.840	1.665.840			0	-	-	-	0%	0%	0%
,00 x 2,50	Unidad	1	2.904.640	2.904.640			0	-	-	-	0%	0%	0%
tres bachas granito 0,60 x 1,75	Unidad	1	2.013.384	2.013.384			0	-	-	-	0%	0%	0%
azulejos	Metros cuadrados	24	77.760	1.866.240			0	-	-	-	0%	0%	0%
ıcceso	Unidad	1	1.050.000	1.050.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ɔnal 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	723.280	723.280			0	-	-	-	0%	0%	0%
e tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	347.200	347.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
e tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	166.400	332.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
e circuito de luces y tomas	Unidad	13	63.200	821.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de ventiladores	Unidad	2	63.200	126.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
de TG a TS10	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
lica con focos Led de 30Watts	Unidad	4	261.440	1.045.760			0	-	-	-	0%	0%	0%
alica con focos led de 30 Watts	Unidad	5	146.800	734.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
e techo de 56	Unidad	2	403.200	806.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
l según plano	Unidad	1	819.200	819.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
ovil según plano	Unidad	1	832.000	832.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
al	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
	Metros	68,91	4.720	325.255			0	-	-	-	0%	0%	0%

	cuadrados												
nado de Interiores	Metros cúbicos	13,78	78.560	1.082.557			0	-	-	-	0%	0%	0%
	Unidad Medida Global	1	768.800	768.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total	157.371.460				-	58.019.494	58.019.494		37%	37%

CADO	58.019.494
E FONDO DE REPARO	2.900.975
RAR	55.118.519

RG Ingeniería y Servicios

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

ERVICIOS
MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

RUCCION DE UN AULA EN PLANTA PRE- ESCOLAR - (1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 403 QUINTINA PAREDES SILVA DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
					Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
bra 1,00 x 2,00	Unidad	1	846.000	846.000		1	1	-	846.000	846.000	0%	100%	100%
bras	Metro lineal	35	132.680	4.643.800		35	35	-	4.643.800	4.643.800	0%	100%	100%
	Metros cuadrados	81,39	4.720	384.161		81,39	81,39	-	384.161	384.161	0%	100%	100%
/ carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,26	309.200	5.336.792		17,26	17,26	-	5.336.792	5.336.792	0%	100%	100%
ires y Vigas cumbrera de Hº Aº	Metros cúbicos	0,2	1.601.600	320.320		0,2	0,2	-	320.320	320.320	0%	100%	100%
l°A°	Metro lineal	4,83	223.520	1.079.602		4,83	4,83	-	1.079.602	1.079.602	0%	100%	100%
ira de H°A°	Metro lineal	10,2	323.600	3.300.720		10,2	10,2	-	3.300.720	3.300.720	0%	100%	100%
s de H° A° superior e inferior	Metro lineal	77,9	191.520	14.919.408		77,9	77,9	-	14.919.408	14.919.408	0%	100%	100%
ria de H°A° 15 x 25	Metro lineal	6,2	191.520	1.187.424		6,2	6,2	-	1.187.424	1.187.424	0%	100%	100%
e aberturas	Unidad	1	336.400	336.400		1	1	-	336.400	336.400	0%	100%	100%
la de nivelacion de 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,78	206.400	780.192		3,78	3,78	-	780.192	780.192	0%	100%	100%
la de nivelacion de 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,8	202.400	161.920		0,8	0,8	-	161.920	161.920	0%	100%	100%
la de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	15,1	166.400	2.512.640		15,1	15,1	-	2.512.640	2.512.640	0%	100%	100%
lisonado de interiores	Metros	40,42	78.400	3.168.928		40,42	40,42	-	3.168.928	3.168.928	0%	100%	100%

	cuadrados													
faltica de canteros	Metros cuadrados	5,25	71.904	377.496		5,25	5,25	-	377.496	377.496	0%	100%	100%	✓
a de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	42,5	74.000	3.145.000		42,5	42,5	-	3.145.000	3.145.000	0%	100%	100%	✓
a de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillo	Metros cuadrados	42,8	173.600	7.430.080		42,8	42,8	-	7.430.080	7.430.080	0%	100%	100%	✓
a de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos c	Metros cuadrados	25,62	171.200	4.386.144		25,62	25,62	-	4.386.144	4.386.144	0%	100%	100%	✓
a de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,2	159.200	987.040		6,2	6,2	-	987.040	987.040	0%	100%	100%	✓
a de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos p	Metros cuadrados	52,5	117.600	6.174.000		52,5	52,5	-	6.174.000	6.174.000	0%	100%	100%	✓
bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	40,25	15.920	640.780		40,25	40,25	-	640.780	640.780	0%	100%	100%	✓
posteria de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	9,6	255.480	2.452.608		9,6	9,6	-	2.452.608	2.452.608	0%	100%	100%	✓
ilares	Unidad	4	152.192	608.768		4	4	-	608.768	608.768	0%	100%	100%	✓
jas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	93	268.880	25.005.840			0	-	-	-	0%	0%	0%	
paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	209,65	32.080	6.725.572			0	-	-	-	0%	0%	0%	
pilares de galeria	Metros cuadrados	15,2	45.600	693.120			0	-	-	-	0%	0%	0%	
Canteros con Hidrofugo	Metros cuadrados	5	36.000	180.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	
pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	16,4	40.000	656.000			0	-	-	-	0%	0%	0%	
mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	42,8	22.880	979.264			0	-	-	-	0%	0%	0%	
nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	17	28.800	489.600			0	-	-	-	0%	0%	0%	
de H° de cascotes	Metros cuadrados	67,57	39.200	2.648.744			0	-	-	-	0%	0%	0%	
nivelacion	Metros cuadrados	67,57	25.360	1.713.575			0	-	-	-	0%	0%	0%	
co antideslisante	Metros cuadrados	67,57	68.960	4.659.627			0	-	-	-	0%	0%	0%	
a ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	67.360	1.212.480			0	-	-	-	0%	0%	0%	
mico	Metro lineal	35,01	20.160	705.802			0	-	-	-	0%	0%	0%	
etalica tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	620.800	2.483.200			0	-	-	-	0%	0%	0%	

aredes al latex	Metros cuadrados	296,01	17.600	5.209.776			0	-	-	-	0%	0%	0%
drillo vistos con silicona	Metros cuadrados	116,4	17.600	2.048.640			0	-	-	-	0%	0%	0%
berturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	27,38	21.120	578.266			0	-	-	-	0%	0%	0%
analetas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	42,2	18.320	773.104			0	-	-	-	0%	0%	0%
echo al latex	Metros cuadrados	90,16	16.320	1.471.411			0	-	-	-	0%	0%	0%
es	Metros cuadrados	14,54	145.600	2.117.024			0	-	-	-	0%	0%	0%
mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Unidad	1	307.200	307.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	42,2	60.000	2.532.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
acal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro	Unidad Medida Global	1	6.346.000	6.346.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
tica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.665.600	1.665.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
2,00 x 2,50	Unidad	1	2.904.640	2.904.640			0	-	-	-	0%	0%	0%
tres bachas granito 0,60 x 1,75	Unidad	1	2.013.384	2.013.384			0	-	-	-	0%	0%	0%
e azulejos	Metros cuadrados	24	77.600	1.862.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
acceso	Unidad	1	1.050.000	1.050.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
onal 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	723.200	723.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	347.200	347.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
de tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	63.200	126.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
de circuito de luces y tomas	Unidad	13	63.200	821.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
n de circuito de ventiladores	Unidad	2	63.200	126.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
de TG a TS10	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ilica con focos led de 30 Watts	Unidad	4	260.800	1.043.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
talica con focos led de 30 Watts	Unidad	5	146.800	734.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
de techo de 56	Unidad	2	403.200	806.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
il según plano	Unidad	1	819.200	819.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
ovil según plano	Unidad	1	819.200	819.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
al	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
				Precio Total	159.011.811				66.426.142	66.426.142		42%	42%
IFICADO		66.426.142											

SERVICIOS
E'MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

: REPARACION DE AULAS Y DIRECCION EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BASICA N° 2378 FELIX RUIZ DEL BARRIO CAAGUY CUPE., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE			
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	
ıra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362		1	1	-	798.362	798.362	0%	100%	100%	✓
ɔerturas puertas y ventanas	Unidad	12	24.650	295.800		12	12	-	295.800	295.800	0%	100%	100%	✓
ıstalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.131.916	1.131.916		1	1	-	1.131.916	1.131.916	0%	100%	100%	✓
e mamposteria	Metros cuadrados	35,6	13.360	475.616		35,6	35,6	-	475.616	475.616	0%	100%	100%	✓
e techo de tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	394	15.966	6.290.604		394	394	-	6.290.604	6.290.604	0%	100%	100%	✓
e pilares de galeria	Unidad	10	41.334	413.340		10	10	-	413.340	413.340	0%	100%	100%	✓
e pisos y zocalo	Metros cuadrados	294,87	8.800	2.594.856		294,87	294,87	-	2.594.856	2.594.856	0%	100%	100%	✓
e contrapiso	Metros cuadrados	294,87	4.000	1.179.480		294,87	294,87	-	1.179.480	1.179.480	0%	100%	100%	✓
ie azulejos	Unidad	28,35	8.800	249.480		28,35	28,35	-	249.480	249.480	0%	100%	100%	✓
artefactos sanitarios	Metros cuadrados	4	35.280	141.120		4	4	-	141.120	141.120	0%	100%	100%	✓
Cimiento de P.B.C. para pilares	Metros cúbicos	3,96	314.000	1.243.440		3,96	3,96	-	1.243.440	1.243.440	0%	100%	100%	✓
ºAº 0,60 x ,060	Metros cúbicos	3,6	1.601.600	5.765.760		3,6	3,6	-	5.765.760	5.765.760	0%	100%	100%	✓
Aº 0,13 x 0,27	Metro lineal	71,6	214.400	15.351.040		71,6	71,6	-	15.351.040	15.351.040	0%	100%	100%	✓
ia de H°A°0,15 x 0,25	Metro lineal	40,17	168.800	6.780.696		40,17	40,17	-	6.780.696	6.780.696	0%	100%	100%	✓
sobre paredes de H°A° (0,15 x 0,25)		123,14	168.800	20.786.032		123,14	123,14	-	20.786.032	20.786.032	0%	100%	100%	✓

a de elevacion 0,15 para revocar maclzada de etalica en galeria y paredes laterales	Metros cuadrados	74,37	96.800	7.199.016		74,37	74,37	-	7.199.016	7.199.016	0%	100%	100%
amposteria con ladrillos prensados según detalle	Metro lineal	25,63	283.200	7.258.416		25,63	25,63	-	7.258.416	7.258.416	0%	100%	100%
apas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre etallca color blanco interior ceramico exterior	Metros cuadrados	386,03	264.000	101.911.920		270	270	-	71.280.000	71.280.000	0%	70%	70%
nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	15,74	32.800	516.272			0	-	-	-	0%	0%	0%
viga de galeria	Metros cuadrados	59,85	37.600	2.250.360			0	-	-	-	0%	0%	0%
e Revoque De paredes interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	285,6	29.600	8.453.760			0	-	-	-	0%	0%	0%
e H° de cascotes	Metros cuadrados	294,87	39.600	11.676.852			0	-	-	-	0%	0%	0%
ivelación	Metros cuadrados	294,87	24.640	7.265.597			0	-	-	-	0%	0%	0%
o antideslizante PI4	Metros cuadrados	294,87	69.600	20.522.952			0	-	-	-	0%	0%	0%
ico	Metro lineal	17,15	20.000	343.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
s 0,80 de ancho incluye contrapiso y cordones	Metros cuadrados	31,49	67.200	2.116.128			0	-	-	-	0%	0%	0%
ica de 0,80 x 2,10	Unidad	8	778.400	6.227.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
ica de 0,60 x 2,10	Unidad	3	714.000	2.142.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
talica tipo proyectantes 1,20 x 1,20	Unidad	2	798.000	1.596.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
olocacion de vidrios	Metros cuadrados	14,4	146.400	2.108.160			0	-	-	-	0%	0%	0%
aredes al latex	Metros cuadrados	593,48	18.400	10.920.032			0	-	-	-	0%	0%	0%
llares con silicona	Metros cuadrados	35,88	18.400	660.192			0	-	-	-	0%	0%	0%
erturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	73,92	20.800	1.537.536			0	-	-	-	0%	0%	0%
naletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	116,34	18.160	2.112.734			0	-	-	-	0%	0%	0%
tructura de techo correas y tirantes en sintetico	Unidad Medida Global	1	4.032.000	4.032.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ajadas, desarrollo 33	Metro lineal	116,34	60.000	6.980.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
desde medidor hasta TP	Unidad Medida	1	1.133.360	1.133.360			0	-	-	-	0%	0%	0%

ı de circuito de tomas	Unidad	37	63.200	2.338.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de luces	Unidad	40	63.200	2.528.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de ventiladores	Unidad	15	74.840	1.122.600			0	-	-	-	0%	0%	0%
ı de circuito de Aire Split	Unidad	7	268.700	1.880.900			0	-	-	-	0%	0%	0%
ica con focos Led de 30 Watts	Unidad	33	224.000	7.392.000			0	-	-	-	0%	0%	0%
alica con focos Led de 30 Watts	Unidad	7	138.400	968.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
de techo	Unidad	15	389.520	5.842.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
ceso ancho 1,20 10% pendiente	Unidad	1	471.200	471.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
rilicos 1,20 x 2,80	Unidad	7	871.200	6.098.400			0	-	-	-	0%	0%	0%
le instalacion de agua y cloaca	Unidad	1	1.227.760	1.227.760			0	-	-	-	0%	0%	0%
tapas de inodora y cisternas	Unidad	2	155.400	310.800			0	-	-	-	0%	0%	0%
mesada de granito de tres bachas incluye griferia y	Unidad	1	2.013.384	2.013.384			0	-	-	-	0%	0%	0%
e azulejos altura 1,80	Metros cuadrados	28,35	57.040	1.617.084			0	-	-	-	0%	0%	0%
l	Unidad Medida Global	1	1.527.200	1.527.200			0	-	-	-	0%	0%	0%
			Precio Total	**315.409.549**				-	151.524.545	151.524.545		48%	48%

FICADO	151.524.545
DE FONDO DE REPARO	7.576.227
BRAR	143.948.318

Ing. Lucas Maldonado
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Ingeniería y Servicios