Certificado de Avance de Obras N° 5

OBRA:	**Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle 6 Yacarey (un tramo)**
UBICACIÓN	**Calle 6 Yacarey - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**19/8/2022**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 02/2020**
ID Nº	**406.568**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento Topografico	Metros cuadrados	1,950.00	1,100	2,145,000	1950.00	0.00	1950.00	-	100.00%
1.2	Cartel Indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1.00	700,000	700,000	1.00	0.00	1.00	-	100.00%
1.3	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	1,950.00	1,750	3,412,500	1950.00	0.00	1950.00	-	100.00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	585.00	28,000	16,380,000	585.00	0.00	585.00	-	100.00%
1.5	Provisión y colocación de cordón simple. altura: 30 cm, espesor: 13 cm y dosaje: 1:3:5	Metro lineal	430.00	60,000	25,800,000	430.00	0.00	430.00	-	100.00%
1.6	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,950.00	40,000	78,000,000	1950.00	0.00	1950.00	-	100.00%
1.7	Cordón de confinamiento	Metro lineal	9.00	33,500	301,500	9.00	0.00	9.00	-	100.00%
-	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	1,950.00	5,500	10,725,000	975.00	975.00	1950.00	5,362,500	100.00%
1.9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1.00	1,000,000	1,000,000	0.00	1.00	1.00	1,000,000	100.00%
Total					**138,464,000**				**6,362,500**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	35,837,500
Certificado de Avance de Obras N° 2:	24,120,000
Certificado de Avance de Obras N° 3:	50,520,000
Certificado de Avance de Obras N° 4:	21,624,000
Certificado de Avance de Obras N° 5:	6,362,500
Total	**138,464,000**
Porcentaje de avance de obras	**100.00%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°5		6,362,500
FONDO DE REPARO N°5	5%	318,125
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°5		**6,044,375**
SON GUARANÍES:	**VEINTE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS**	

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S. R. L.

A&F INGENIERIA
RUC 80094725-8