CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
/DA DEFENSORES DEL CHACO Nº 767 C/INCAS
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 05 MES DE JUNIO DEL 2023

En la ciudad de Asuncion, a los 30 días del mes de JUNIO del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Técnico Gustavo Servín, en representación de la Municipalidad de Asunción (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. Diego González , Residente de Obra de la Empresa Contratista CIVSA, a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de JUNIO de 2023, en la obra **"MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914. ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2023

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	Cantidad	Avance Fisico en cantidad			% TOTAL ACUMULADO
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	
	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1	Excavación	Metros cúbicos	1	599,650	4.273,680	4.873,330	-
1.2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	268,500	1.913,590	2.182,090	-
1.3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	2,000	11,000	13,000	-
1.4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	-	-	-	-
1.5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	146,100	629,600	775,700	-
1.6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	-
1.7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	895,000	5.948,125	6.843,125	-
1.8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	350,290	-	350,290	-
1.9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	895,000	6.378,625	7.273,625	-
1.10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	895,000	6.378,620	7.273,620	-
1.11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	18,000	192,100	210,100	-
1.12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	-	313,000	313,000	-
1.13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	140,120	-	140,120	-
1.14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	42,030	-	42,030	-
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	402,750	2.870,380	3.273,130	-

ING. DIEGO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

C.I.V.S.A.

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

RUC: 80025961-0
Avda. Defensores del Chaco Nº c/Incas
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID N° 405915

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

CERTIFICADO N° 05

MES: JUNIO

Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	**2167/22 I**
Fecha del Contrato:	**16/12/2022**
Monto Máximo:	**Gs 7.000.000.000**
Plazo contractual:	**180 Días**
Fecha de Orden de Inicio:	**31/1/2023**

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	**11,58%**
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	**84,46%**
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
							Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
	MOVIMIENTO DE SUELOS									
1.1	Excavación	Metros cúbicos	1	**599,650**	**4.273,680**	**4.873,330**	70.507	**301.324.355**	**42.279.523**	**343.603.878**
1.2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	**268,500**	**1.913,590**	**2.182,090**	95.977	**183.660.626**	**25.769.825**	**209.430.451**
1.3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	**2,000**	**11,000**	**13,000**	429.345	**4.722.795**	**858.690**	**5.581.485**
1.4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	-	-	-	348.453	-	-	-
1.5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	**146,100**	**629,600**	**775,700**	82.463	**51.918.705**	**12.047.844**	**63.966.549**
1.6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	319.535	-	-	-
1.7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	**895,000**	**5.948,125**	**6.843,125**	133.515	**794.163.909**	**119.495.925**	**913.659.834**
1.8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	**350,290**	-	**350,290**	116.937	-	**40.961.862**	**40.961.862**
1.9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	**895,000**	**6.378,625**	**7.273,625**	140.198	**894.270.467**	**125.477.210**	**1.019.747.677**
1.10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	**895,000**	**6.378,620**	**7.273,620**	402.329	**2.566.303.806**	**360.084.455**	**2.926.388.261**
1.11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	**18,000**	**192,100**	**210,100**	392.478	**75.395.024**	**7.064.604**	**82.459.628**
1.12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	-	**313,000**	**313,000**	159.136	**49.809.568**	-	**49.809.568**
1.13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	**140,120**	-	**140,120**	10.977	-	**1.538.097**	**1.538.097**
1.14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	**42,030**	-	**42,030**	1.191.357	-	**50.072.735**	**50.072.735**
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	**402,750**	**2.870,380**	**3.273,130**	62.609	**179.711.621**	**25.215.775**	**204.927.396**
								5.101.280.876	810.866.545	5.912.147.421
							MONTOS TOTALES, IVA incluido	**5.101.280.876**	**810.866.545**	**5.912.147.421**

.....
ING. DIEGO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

.....
ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS

.....
DIRECCION GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 05
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	DIRECCION GENERAL DE OBRAS **Licitacion Publica Nacional ID N° 405914** **MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO**	MES: JUNIO

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I	AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	11,58%
Monto Máximo:	Gs 7.000.000.000	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	84,46%
Plazo contractual:	180 Días	C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	
Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023		

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	7.000.000.000	72,88%	5.101.280.876	11,58%	810.866.545	84,46%	**5.912.147.421**
TOTALES	**7.000.000.000**						**5.912.147.421**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**7.000.000.000**	5.101.280.876	810.866.545	**5.912.147.421**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**1.400.000.000**	1.020.256.174	162.173.309	**1.182.429.483**
FONDO DE REPARO 5%	**350.000.000**	255.064.045	40.543.327	**295.607.372**

ING. DIEGO GONZALEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Serván
FISCAL DE OBRAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS VIALES

FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 05
C.I.V.S.A. CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	Municipalidad de Asunción DIRECCION GENERAL DE OBRAS Licitacion Publica Nacional ID N° 405914 MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO	MES: JUNIO Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I			AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	11,58%
Monto Máximo:	Gs 7.000.000.000	Plazo contractual:	180 Días	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	84,46%
				C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	810.866.545
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	5.101.280.876
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	5.912.147.421
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	810.866.545
B.2	SUBTOTAL	810.866.545
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	162.173.309
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	648.693.236
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.400.000.000
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	1.020.256.174
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	162.173.309
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	1.182.429.483
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	217.570.517
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	40.543.327
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	255.064.045
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	295.607.372
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	217.570.517
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	295.607.372
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	5.912.147.421
C.3.d	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	5.834.110.566

ING. DIEGO GONZALEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Gustavo Servín
FISCAL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A
Construyendo con Ud. al País

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: 14 Fecha: 14 JUL 2023

35 Años
Construyendo con Ud. al País

Nota: 05/2023
Asunción, 14 de julio de 2023

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Municipalidad de Asunción.
Presente:

Ref.: Contrato 13/2022 - LLAMADO MUNICIPALIDAD DE ASUNCION UOC 3 OBRAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCION PARA "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 05 correspondiente al mes de Junio 2023 de la Obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 575.742.440**: SON GUARANIES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
MONTO SOLICITADO	**Gs. 575.742.440**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	16/12/2022
RESOLUCION	2167/22 INTENDENDIA - JUNTA MUNICIPAL N 2487/22
N° DE FACTURA	

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Ing. Isacio Vallejos
Representante Legal