GOBERNACION DE CAAZAPA — GFEN Construciones -- Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia — FECHA: 3/10/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - Licitación: 471023 - MCN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, REFACCION DE ESCENARIO Y MEJORAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE FULGENCIO YEGROS.

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, REFACCION DE ESCENARIO Y MEJORAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE FULGENCIO YEGROS.

Monto: 370.000.000

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE CONTRACTUAL		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**								
1	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, REFACCION DE ESCENARIO Y MEJORAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE FULGENCIO YEGROS.	100,00%	370.000.000	0,00%	-	**25,29%**	**93.586.500**	25,29%	93.586.500
	Total Certificados - (A)	**100,00%**	**370.000.000**	**0,00%**	**-**	**25,29%**	**93.586.500**	**25,29%**	**93.586.500**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	**Devolución de Anticipo (20%)**	100,00%	74.000.000	0,00%	-	**25,29%**	**18.717.300**	25,29%	18.717.300
B.2					-		-		-
B.3									
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**74.000.000**	**0,00%**	**-**	**25,29%**	**18.717.300**	**25,29%**	**18.717.300**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)				74.869.200		
C.2	MULTAS				-		
C.3	**IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO 1**				**74.869.200**		

GFEN CONSTRUCCIONES

Jesica Lecoque
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4.178

GOBERNACION DE CAAZAPA | **GFEN Construciones -- Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia** | **FECHA: 3/10/2025**

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - Licitación: 471023 - MCN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, REFACCION DE ESCENARIO Y MEJORAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE FULGENCIO YEGROS.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Avance fisico			Monto Certificado		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
1	cartel de obras	Un	1,00	2.200.000	2.200.000	-	**1,00**	1,00	-	**2.200.000**	2.200.000
2	Replanteo y marcacion	m2	934,25	8.000	7.474.000	-	**934,25**	934,25	-	**7.474.000**	7.474.000
3	Relleno con tierra roja (escenario)	m3	53,12	100.000	5.312.000	-	**53,12**	53,12	-	**5.312.000**	5.312.000
4	Muro de elevacion de 0,15m con ladrillo a revocar	m2	14,90	145.000	2.160.500	-	**14,90**	14,90	-	**2.160.500**	2.160.500
5	Muro de elevacion de 0,30m con ladrillo a revocar	m2	14,90	290.000	4.321.000	-	**14,90**	14,90	-	**4.321.000**	4.321.000
6	Revoque de pared	m2	71,40	47.000	3.355.800	-	**47,00**	47,00	-	**2.209.000**	2.209.000
7	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero	ml	50,00	70.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-
8	Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6,00	90.000	540.000	-	-	-	-	-	-
9	Muro de PBC 0.40 cm	m3	14,50	380.000	5.510.000	-	**14,50**	14,50	-	**5.510.000**	5.510.000
10	Piso de Hormigon armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero.	m2	934,25	200.000	186.850.000	-	**250,00**	250,00	-	**50.000.000**	50.000.000
11	Losa de H-A- para entrada vehicular, 20cm de espesor	m3	9,00	1.600.000	14.400.000	-	**9,00**	9,00	-	**14.400.000**	14.400.000
12	Cableado tipo taller subterraneo con caño electroducto y registro	ml	177,00	80.000	14.160.000	-	-	-	-	-	-
13	Provision y colocacion de columna de canoredondo (hierro) de 4 pulgadas con base de H-	Un	9,00	1.800.000	16.200.000	-	-	-	-	-	-
14	Provision y colocacion de reflector led de 200W	Un	18,00	900.000	16.200.000	-	-	-	-	-	-
15	Provision y colocacion de poste de H-A- 7/150	Un	10,00	1.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
16	Instalacion de alumbrado led con doble brazo galvanizado sobre poste con fotocelda	Un	10,00	1.100.000	11.000.000	-	-	-	-	-	-
17	Pintura al latex	m2	71,40	35.000	2.499.000	-	-	-	-	-	-
18	Pintura de piso de escenario y estacionamiento	m2	954,25	55.000	52.483.750	-	-	-	-	-	-
19	Baranda metalica (escalera y escenario)	ml	37,80	250.000	9.450.000	-	-	-	-	-	-
20	Limpieza final de obra	GL	1,00	2.383.950	2.383.950	-	-	-	-	-	-
		SUBTOTAL GUARANIES			***370.000.000***	***0,00%***	***25,29%***	***25,29%***	**-**	***93.586.500***	***93.586.500***

GFEN CONSTRUCCIONES RUC:

Arq. Jesica Tucoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

GOBERNACION DE CAAZAPA

GFEN Construciones -- Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia

FECHA: 3/10/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - Licitación: 471023 - MCN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, REFACCION DE ESCENARIO Y MEJORAS EN LA PLAZA INDEPENDENCIA DE FULGENCIO YEGROS.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Avance físico			Monto Certificado		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
1	cartel de obras	Un	1,00	2.200.000	2.200.000	-	**1,00**	1,00	-	**2.200.000**	2.200.000
2	Replanteo y marcacion	m2	934,25	8.000	7.474.000	-	**934,25**	934,25	-	**7.474.000**	7.474.000
3	Relleno con tierra roja (escenario)	m3	53,12	100.000	5.312.000	-	**53,12**	53,12	-	**5.312.000**	5.312.000
4	Muro de elevacion de 0,15m con ladrillo a revocar	m2	14,90	145.000	2.160.500	-	**14,90**	14,90	-	**2.160.500**	2.160.500
5	Muro de elevacion de 0,30m con ladrillo a revocar	m2	14,90	290.000	4.321.000	-	**14,90**	14,90	-	**4.321.000**	4.321.000
6	Revoque de pared	m2	71,40	47.000	3.355.800	-	**47,00**	47,00	-	**2.209.000**	2.209.000
7	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero	ml	50,00	70.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-
8	Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6,00	90.000	540.000	-	-	-	-	-	-
9	Muro de PBC 0.40 cm	m3	14,50	380.000	5.510.000	-	**14,50**	14,50	-	**5.510.000**	5.510.000
10	Piso de Hormigon armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero.	m2	934,25	200.000	186.850.000	-	**250,00**	250,00	-	**50.000.000**	50.000.000
11	Losa de H-A- para entrada vehicular, 20cm de espesor	m3	9,00	1.600.000	14.400.000	-	**9,00**	9,00	-	**14.400.000**	14.400.000
12	Cableado tipo taller subterraneo con caño electroducto y registro	ml	177,00	80.000	14.160.000	-	-	-	-	-	-
13	Provision y colocacion de columna de canoredondo (hierro) de 4 pulgadas con base de H-	Un	9,00	1.800.000	16.200.000	-	-	-	-	-	-
14	Provision y colocacion de reflector led de 200W	Un	18,00	900.000	16.200.000	-	-	-	-	-	-
15	Provision y colocacion de poste de H-A- 7/150	Un	10,00	1.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
16	Instalacion de alumbrado led con doble brazo galvanizado sobre poste con fotocelda	Un	10,00	1.100.000	11.000.000	-	-	-	-	-	-
17	Pintura al latex	m2	71,40	35.000	2.499.000	-	-	-	-	-	-
18	Pintura de piso de escenario y estacionamiento	m2	954,25	55.000	52.483.750	-	-	-	-	-	-
19	Baranda metalica (escalera y escenario)	ml	37,80	250.000	9.450.000	-	-	-	-	-	-
20	Limpieza final de obra	GL	1,00	2.383.950	2.383.950	-	-	-	-	-	-
		SUBTOTAL GUARANIES			***370.000.000***	***0,00%***	***25,29%***	***25,29%***	-	***93.586.500***	***93.586.500***

GFEN CONSTRUCCIONES RUC: 3.182.265-

Arq. Jesica Lecoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178