## INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2020

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2019

| Nro. | EMPRESA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | NRO. DE CONTRATO | ID NRO. | ORDÉN DE INICIO | PLAZO DE EJEC. | VENCE | MONTO CONTRATO | ADENDA NRO 01 | ADENDA NRO. 02 | CERT. NRO. 01 | CERT. NRO. 02 | CERT. NRO. 03 | CERT. NRO. 04 | CERT. NRO. 05 | CERT. NRO. 06 | CERT. NRO. 07 | CERT. NRO. 08 | AVANCE DE LA OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NUOVA INGENIERIA SA del Ing. Juan Antonio Genes Barrios | Const. de obras varias a ser realizadas en los distritos del Departamento de Misiones (AD Referendum), Lote Nro. 01 | Nro. 26/2019 | 367318 | 11/09/2019 | 90 días 40 días | 17/01/2020 25/02/2020 | 895.726.823 | | | 223.257.157 | 405.232.621 | 240.251.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.99% |
| 7 | Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne | **Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 01:** Construcción de pavimento. tipo empedrado en el Distrito de San Miguel. **Lote Nro. 02:** Construcción de Paseo Municipal en Yabebyry. **Lote Nro. 05:** Construcción de pavimento tipo empedrado en San Ignacio Parte 03. **Lote Nro. 07:** Construcción de pavimento tipo empedrado en San Ignacio Parte 05. **Lote Nro. 15:** Mejoramiento del sistema de agua potable en la Cñia. San Jerónimo del Distrito de Santa María. | Nro.32/2019 | 369724 | 29/11/2019 | 200 días | 18/09/2020 | 2.332.180.783 | | | 736.189.349 | 319.259.664 | | | | | | | 45.26 |
| 8 | COPCI S.A. Ing. Juan Bautista Pérez Rolón | **Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 04:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Ignacio Parte 02. **Lote Nro. 10:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Santiago. | Nro. 33/2019 | 369724 | 29/11/2019 | 200 días | 18/09/2020 | 1.296.924.317 | | | 391.249.315 | 152.939.076 | | | | | | | 41.96% |
| 9 | Ing. Carlos Vicente Gueyraud Caballero | **Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 03:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Ignacion Parte 03. **Lote Nro. 06:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distito de San Ignacio Parte 04. **Lote Nro. 13:** Construcción de pavimeto tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 02 | Nro. 34/2019 | 369724 | 29/11/2019 | 200 días | 18/09/2020 | 1.220.515.413 | | | 187.451.952 | 126.832.526 | | | | | | | 25.75% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ing. Blas Antoio López Portillo | **Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote Nro. 08:** Construcción de pavimento tipo empedrado en el Distrito de San Juan Bautista. **Lote Nro. 09:** Construccion de pavimento tipo empedrado en el Distrito de Santa María. **Lote Nro. 11:** Mejoramiento del parque tecnologico de la Gobernación y Reparación del bloque de Niñas de la Escuela Agricóla del Distrito de San Juan Bautista | Nro. 35/2019 | 369724 | 29/11/2019 | 200 dias | 18/09/2020 | 4.092.835.493 | | | 1.275.713.903 | 179.960.950 | | | | | | | 35.57% |
| 11 | HD Emprendimiento Civiles del Sr. Hugo Rafael Diaz Gomez | **Construcciones varias en el Departamento de Misiones** **Lote. Nro.12:** Construccion depaviemento tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 01. **Lote Nro. 14:** Construccion de pavimeto tipo empedrado en el Distrito de Ayolas Parte 03 | Nro. 36/2019 | 369724 | 29/11/2019 | 200 dias | 18/09/2020 | 1.374.811.343 | | | 458.135.779 | | | | | | | | 33.32% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TERMINADA E INAUGURADA

TERMINADA, Y A ESPERA DE INAUGURACIÓN

OBRAS MUY AVANSADAS A PUNTO DE TERMINAR

OBRAS EN PROSESO CONSTRUCTIVO

YA CUENTA CON ACTA DE RECEPCCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA