Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

CERTIFICADO N° 1

Fecha: 9/3/2023

Terminación del Taller Municipal y Centro Logístico - Plurianual con ID: 418917

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Colocacion de pisos - contrapisos (Piso de H° A° (15cm) para Vereda perimetral, ancho: 1m)	m2	274	241.160	66.077.840	-	100,00	24.116.000	-	24.116.000	24.116.000	0%	36%	36%
2	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua (Tanque de agua de H° A° existente. Provision de materiales mano de obra para: conexiones, llaves y accesorios, puente de empalme, ruptor de vacio, tapas metálicas.)	U	1	9.296.700	9.296.700	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
3	Construccion de rampa (Rampas H° A°, según diseño. Incluye: ruptura de contrapiso y excavación para zapata)	U	4	3.932.544	15.730.176	-	3,00	11.797.632	-	11.797.632	11.797.632	0%	75%	75%
4	Mantenimiento y reparacion de Tanques (Tratamiento interno de tanque de hormigón con material impermeabilizante, corrección de pendientes internas y pintura epoxica (Gel Coat de Resina Poliester))	m2	50	226.258	11.312.900	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
5	Escalera (Escalera marinera para acceso al tanque (7.5ml) con varilla del 12 y planchuela de 1"x 3/16mm)	ml	7,5	218.500	1.638.750	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
6	Construccion/Colocacion de techo/tinglado (Techo de chapa de zinc trapezoidal N° 26 y aislación con membrana tipo isoland 1 cara aluminio sobre estructura existente)	m2	350	80.081	28.028.420	-	350,00	28.028.420	-	28.028.420	28.028.420	0%	100%	100%
7	Cámara separadora p/ aguas grasas	U	1	524.339	524.339	-	0,50	262.170	-	262.170	262.170	0%	50%	50%
8	Pozo absorbente y sistema de cámaras para tratamiento de efluentes de sector de fosas.	U	1	3.277.120	3.277.120	-	0,50	1.638.560	-	1.638.560	1.638.560	0%	50%	50%
9	Servicio de colocacion de canaletas (Canaleta en chapa de zinc con 50 cm de desarrollo y bajadas)	ml	551	79.422	43.761.522	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
10	Construccion de desague pluvial (Registros pluviales 30 x30 con rejilla)	U	48	250.687	12.032.976	-	24,00	6.016.488	-	6.016.488	6.016.488	0%	50%	50%
11	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañeria PVC Blanco Ø 200 mm para desagüe pluvial (incluye excavación y relleno))	ml	362	114.000	41.268.000	-	165,00	18.810.000	-	18.810.000	18.810.000	0%	46%	46%
12	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerias de caño galvanizado de 1/2" para sistema de aire comprimido para compresor (Incluye: tablero, purgador, secador y filtros y boquillas, según esquema)	ml	50	391.400	19.570.000	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
13	Construcción de empedrado (Empedrado perimetral al edificio y acceso a la calle)	m2	2.200	36.601	80.521.430	-	1.100,00	40.260.715	-	40.260.715	40.260.715	0%	50%	50%
4	Construccion de cordon (Cordón escondido de hormigón prefabricado (borde de empedrado) Medidas: (0,4x0,50x0,10))	ml	406	48.172	19.557.832	-	100,00	4.817.200	-	4.817.200	4.817.200	0%	25%	25%
5	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado (Alambrado perimetral c/ tejido de 2" - Incluye postes de hormigón y base de tejido, según diseño)	ml	1.020	118.474	120.843.021	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	Servicio de fabricacion porton metalico (Portón metálico de acceso vehicular, según diseño.)	U	2	2.508.103	5.016.206	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	Mantenimiento / Reparacion de Cabina (Cabina de control, según planos de diseño.)	m2	12	1.904.681	22.856.172	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	Servicio de instalacion de chapa (Cenefa con chapa de zinc, tipo existente.)	ml	25	113.981	2.849.525	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	Servicio de carpinteria (Carpinteria metálica, segun diseño.)	m2	13	476.672	6.196.736	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	Servicio de carpinteria (Carpinteria aluminio, segun diseño.)	m2	36	803.056	28.910.016	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. M[illegible] N° 1191

Ing. Rene V[illegible]
Director de Infraestructura
Planificación y Servicios
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner

Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

CERTIFICADO N° 1

Fecha: 9/3/2023

Terminación del Taller Municipal y Centro Logistico - Plurianual con ID: 418917

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
21	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios (Colocación de artefactos de baño (mingitorio, inodoro y lavatorio) con accesorios necesarios para su funcionamiento (incluye griferias))	Gl	1	16.971.446	16.971.446	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
22	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, griferia) y mesada de granito reconstituido (incluye base de asiento y soportes)	Gl	1	2.883.865	2.883.865	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
23	Servicio de pintura (Pinturas en general (incluye sintética, al agua y látex, barniz para aberturas)	m2	1.194	17.955	21.438.270	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
24	Revoques (Revoque (columnas y vigas))	m2	580	31.920	18.513.600	-	400,00	12.768.000	-	12.768.000	12.768.000	0%	69%	69%
25	Construccion de losa (Sector Gomeria. Lavaderos y Seguridad Contra Incendios: Losa alivianada tipo RAP. Incluye losa de reparticion de 5 cm. (10,27x10,17))	m2	104	246.848	25.672.192	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
26	Revestimiento de azulejos (Revestimiento ceramico para cerramiento en lavadero)	m2	300	98.909	29.672.775	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
27	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerias desagües, según esquema de conexión, incluye 13 registros (60x60))	m2	174	80.140	13.944.360	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
28	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos (Cañerias (aéreas y bajadas) galvanizadas para instalación y distribución contra incendio)	ml	120	156.111	18.733.278	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
29	Mamposteria (Mamposteria de elevación con bloque de hormigón)	m2	150	78.375	11.756.250	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
30	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC)	m2	252	79.464	20.024.928	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
31	Colocación de artefactos de cocina (pileta de acero inoxidale, griferia). Además del extractor de humo metálico, según diseño.	U	1	3.511.200	3.511.200	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
32	Mesadas de cocina de granito reconstituido (incluye base de asiento y soportes), según diseño	U	1	1.881.133	1.881.133	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
33	Carpinteria metalica (Puerta metálica de 3.30 x 2.50 m. según diseño.)	U	3	3.703.255	11.109.765	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
34	Construccion de losa (Losa rap. Incluye losa de reparticion de 5 cm. (para planta baja oficinas y depositos) (5,00x25,00) Cerramiento sobre losa rap)	m2	125	246.848	30.856.000	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
35	Montaje / Desmontaje de cielorraso (Cielorraso de PVC, incluye estructura portante.)	m2	252	79.464	20.024.928	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
36	Construccion e instalaciones electricas (Provision e instalacion de tablero externo metal con placa de montaje 50x40x25cm (Incluye llave TM 3x200A)	Gl	1	2.606.800	2.606.800	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
37	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de cable nyy 95mm2, con teminales de cobre.)	ml	96	115.176	11.056.896	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
38	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (conforme a E.E.T.T)	U	55	143.640	7.900.200	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
39	Construccion e instalaciones electricas (Provision e instalacion de (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ((incluye Placa, modulo toma, modulo punto)	U	20	69.160	1.383.200	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
40	Construccion e instalaciones electricas (Provision e instalación de placa con modulo punto combinacion para escalera)	U	6	69.160	414.960	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura
Pública y Servicios

Escaneado con CamScanner

Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

CERTIFICADO N° 1

Fecha: 9/3/2023

Terminación del Taller Municipal y Centro Logistico - Plurianual con ID: 418917

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
41	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 2X16W led luz fria, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	U	44	196.840	8.660.960	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
42	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de artefactos acanalado de adosar con tubo 1X16W led luz fria, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar, caño rigido para soporte del mismo)	U	4	110.916	443.664	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
43	Construccion e instalaciones electricas (Provisión y montaje de portalampara plafon de adosar con foco led 15W luz fria, incluyen ducto antillamas,cableado multifilar)	U	35	89.577	3.135.209	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
44	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación equipo colgante de policarbonato 40cm e40 con lampara de 100W luz fria (Incluye ducto pvc gris, cableado multifilar, caja externa con punto)	U	9	446.880	4.021.920	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
45	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de lampara led de 100W luz fria e40)	U	24	159.600	3.830.400	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
46	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (Incluye columna de HºAº 9 metros y brazo 1,5 metros, fotocelula)	U	12	1.893.920	22.727.040	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
47	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (incluye conector dentado, morsa de suspension)	ml	300	16.492	4.947.600	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
48	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de tablero externo metal 40x30x25cm con placa de montaje.(incluye multitomas industrial, tomas schuko, toma normal y cable nyy 4x4mm2 15 m toma macho industrial 3f+N)	U	2	904.400	1.808.800	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
49	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de alimentación aerea con cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspension)	ml	300	15.428	4.628.400	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
50	Construccion e instalaciones electricas (Provisión de tapa de registro subterraneo de Hº Aº 30x30x2cm)	U	24	47.128	1.131.072	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
51	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de banco de capacitor 40KVAR, incluye tablero metal externo 50x40x25cm)	Gl	1	3.635.966	3.635.966	-	0,00	0	-	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL				868.596.758									

Monto Bruto	148.515.185	148.515.185
Descuento 20% de Anticipo	29.703.037	
Descuento 5% Retención Caucional	7.425.759	
Monto Neto a Cobrar	111.386.389	

Ing. Julio C. Gamón B.
Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Municipalidad de Encarnación
Dirección de Infraestructura
Pública y Servicios

Escaneado con CamScanner