MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

Ruc: 80009774-2

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 02

OBRA: Construcción de cercado perimetral para Esc. Básica Nº 3601 Paraguay-España – Contrato N.º 03/2.022 – ID N.º 417477

CONTRATISTA: JOAPY S.A. – Representante Federico Daniel Diaz Carmona

FECHA: 30 de Noviembre de 2.022

CONTRATO N° 03/2.022 - ID: 417477

ÍTEM	RUBROS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO		CERTIFICADO							
						Cantidades				Montos			
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica)	2,00	m2	900.000	1.800.000	0,00	2,00	2,00	100,00%	0	1.800.000	1.800.000	100,00%
2	Replanteo y marcación	340,00	ml	7.400	2.516.000	340,00	0,00	340,00	100,00%	2.516.000	0	2.516.000	100,00%
3	Excavación	12,90	m3	95.000	1.225.500	12,90	0,00	12,90	100,00%	1.225.500	0	1.225.500	100,00%
	Mampostería					0,00	0,00			0			
4	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base de pared de 0,15 m con altura 0,20 m como mínimo	67,00	m2	133.750	8.961.250	67,00	0,00	67,00	100,00%	8.961.250	0	8.961.250	100,00%
5	Mampostería de 0,15 m de ladrillo hueco 6 agujero a la vista con altura promedio de 0,40 m	134,00	m2	116.250	15.577.500	115,00	19,00	134,00	100,00%	13.368.750	2.208.750	15.577.500	100,00%
	Cercado Perimetral					0,00	0,00			0			
6	Base de hormigón ciclópeo para fundación de postes	5,50	m3	1.375.000	7.562.500	5,50	0,00	5,50	100,00%	7.562.500	0	7.562.500	100,00%
7	Poste de HºAº Prefabricado	95,00	un	129.750	12.326.250	95,00	0,00	95,00	100,00%	12.326.250	0	12.326.250	100,00%
8	Poste de HºAº de 0,35 xm x 0,25 cm en esquina con zapata de 0,80x0,80	2,95	m3	2.085.000	6.150.750	2,95	0,00	2,95	100,00%	6.150.750	0	6.150.750	100,00%
9	Alambre liso acerado N.º 17 (3 hilada)	1005,00	ml	5.660	5.688.300	0,00	1.005,00	1.005,00	100,00%	0	5.688.300	5.688.300	100,00%
10	Tejido de alambre 2 ¨ calibre 14	502,50	m2	48.500	24.371.250	0,00	502,50	502,50	100,00%	0	24.371.250	24.371.250	100,00%
11	Alambre de púa (3 hilada)	1005,00	ml	5.500	5.527.500	0,00	1.005,00	1.005,00	100,00%	0	5.527.500	5.527.500	100,00%
12	Portón metálico corredizo para acceso vehicular de 4 x 2,00 m (con pasador y candado)	1,00	un	4.750.000	4.750.000	0,00	1,00	1,00	100,00%	0	4.750.000	4.750.000	100,00%
13	Portón metálico para acceso peatonal (con cerradura)	1,00	un	1.775.000	1.775.000	0,00	1,00	1,00	100,00%	0	1.775.000	1.775.000	100,00%
	Limpieza final					0,00	0,00			0			
14	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	gl	1.862.500	1.862.500	0,00	1,00	1,00	100,00%	0	1.862.500	1.862.500	100,00%
			TOTAL CONTRATO		**100.094.300**					52.111.000	47.983.300	100.094.300	**100,00%**
									Retención 5%	**2.605.550**	**2.399.165**	**5.004.715**	
									A cobrar		**45.584.135**		

RESUMEN GENERAL	
TOTAL CERTIFICADO	47.983.300
FONDO DE REPARO 5%	2.399.165
TOTAL A COBRAR	45.584.135

Ing. Líder D. Jiménez S.
Fiscal de Obras

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

JOAPY S.A.
Federico Daniel Diaz Carmona
Contratista

JOAPY S.A.