MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 61/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 12: AVENIDA AMADO BENITEZ GAMARRA REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO BRITANICO - Bº SANTA ANA.

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	UN	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	Tramo 1 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	Tramo 1 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	43,20	8.315	359.208	43,20	359.208	0,00
4	Tramo 1 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico . Según EE.TT	M2	8,16	94.000	767.040	8,16	767.040	0,00
5	Tramo 1 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	0,92	3.194.333	2.938.786	0,92	2.938.786	0,00
6	Tramo 1 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 Según EE.TT	M3	1,70	3.250.000	5.525.000	1,70	5.525.000	0,00
7	Tramo 1 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M3	21,60	175.356	3.787.690	13,30	2.332.235	8,30
8	Tramo 1 - Pavimento tipo asfaltico para rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	1,58	671.561	1.061.066	0,00	0	1,58
9	Tramo 1 -Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	2,00	960.000	0,00
10	Tramo 1 -Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	18,20	243.675	4.434.885	0,00	0	18,20
11	Tramo 1 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
12	Tramo 1 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
13	Tramo 1 - Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
14	Tramo 2 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.598	328.598	1,00	328.598	0,00
15	Tramo 2 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	60,48	8.315	502.891	60,48	502.891	0,00
16	Tramo 2 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	10,46	94.000	983.240	10,46	983.240	0,00
17	Tramo 2 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	1,17	3.194.333	3.737.370	1,17	3.737.370	0,00
18	Tramo 2 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	2,11	3.250.000	6.857.500	2,11	6.857.500	0,00
19	Tramo 2 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M3	30,24	175.356	5.302.765	30,24	5.302.765	0,00
20	Tramo 2 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	1,10	671.561	738.717	1,10	738.717	0,00
21	Tramo 2 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	2,00	960.000	0,00
22	Tramo 2 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	21,90	243.675	5.336.483	21,90	5.336.483	0,00
23	Tramo 2 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	1,00	1.741.375	1,00
24	Tramo 2 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
25	Tramo 2 - Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				55.201.804		39.699.805	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				55.201.804		0	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	**39.699.805**	**72%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**7.939.961**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**1.984.990**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**29.774.854**	

SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
LYGO BAEZ
DISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA