CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°5

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 102.764

FECHA DE TERMINO DE OS: 16-12-2025

CERT05

DATOS DE CONTRATO						FISICO				CERTIFICADO ACTUAL		FINANCIERO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
24	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de tomas electricos dañados	Unidad	6,00	73.370	440.220		6,00	6,00	0,00	$ -	$ 440.220	$ 440.220	$ -
25	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	6,00	90.393	542.358		6,00	6,00	0,00	$ -	$ 542.358	$ 542.358	$ -
26	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de artefactos de iluminacion tipo plafon led de embutir	Unidad	2,00	120.000	240.000		2,00	2,00	0,00	$ -	$ 240.000	$ 240.000	$ -
27	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	20,00	65.000	1.300.000		2,00	2,00	18,00	$ -	$ 130.000	$ 130.000	$ 1.170.000
				TOTALES	2.522.578					-	1.352.578	1.352.578	1.170.000

TOTAL PRESPUESTADO	2.522.578
CERTIFICADO ANTERIOR	0
CERTIFICADO ACTUAL	1.352.578
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	1.170.000

Fecha de certificación: 22/12/2025

Sup. Téc. y Mantenimiento HC - FCM - UNA

Master. Arq. Cristina Orué, Jefa Sup. Téc. y Mantenimiento HC - FCM - UNA

Fiscal de Obra: DORA MARIA CRISTINA ORUE AYALA

Fecha de aprobación: