CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. Nº 02/22 CONTRATO Nº 66/2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS FONACIDE. PLURIANAL EJERCICIO 2022-2023 - ID Nº 401.156

OBRA : LOTE 8 REPARACION DE 3 AULAS Y SANITARIOS SEXADOS

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 5.413 SAN BLAS - KM 12 ACARAY

FECHA: 07/03/2023

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	1,00	1.780.000	0,00
2	AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	11,00	44.500	489.500	11,00	489.500	0,00
3	AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	11,00	44.500	489.500	11,00	489.500	0,00
4	AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	220,00	9.345	2.055.900	194,00	1.812.930	26,00
5	AULAS - Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	8,00	93.450	747.600	8,00	747.600	0,00
6	AULAS - Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	8,00	120.150	961.200	8,00	961.200	0,00
7	AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	275,00	22.250	6.118.750	275,00	6.118.750	0,00
8	AULAS - Estructura de H° A°-Zapatas. Según EE.TT. De (0,80x0,80)	m3	1,73	2.235.680	3.867.726	1,73	3.867.726	0,00
9	AULAS - Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	2,00	2.689.580	5.379.160	1,63	4.384.015	0,37
10	AULAS - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	28,00	227.840	6.379.520	27,87	6.349.901	0,13
11	AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	282,00	204.700	57.725.400	282,00	57.725.400	0,00
12	AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	282,00	267.000	75.294.000	282,00	75.294.000	0,00
13	AULAS - Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	40,00	104.130	4.165.200	38,32	3.990.262	1,68
14	AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	100,00	44.500	4.450.000	0,00	0	100,00
15	AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar	m2	10,00	104.130	1.041.300	0,00	0	10,00
16	AULAS - Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	40,00	44.500	1.780.000	0,00	0	40,00
17	AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	220,00	33.820	7.440.400	194,00	6.561.080	26,00
18	AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	220,00	97.900	21.538.000	0,00	0	220,00
19	AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	112,00	31.150	3.488.800	0,00	0	112,00
20	AULAS - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	56,45	120.150	6.782.468	0,00	0	56,45
21	AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	3,00	1.085.800	3.257.400	0,00	0	3,00

23 MAR 2023

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

Yolanda Gonzalez
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio Municipalidad de Ciudad del Este (Reconstruyamos) Dirección de Área Urbana

Abg. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. Nº 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

170.97/364

22	AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	14,54	614.100	8.929.014	0,00	0	14,54
23	AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	14,54	458.350	6.664.409	0,00	0	14,54
24	AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	640,60	44.500	28.506.700	0,00	0	640,60
25	AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	40,00	44.500	1.780.000	0,00	0	40,00
26	AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	86,30	40.050	3.456.315	0,00	0	86,30
27	AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3,00	31.150	93.450	0,00	0	3,00
28	AULAS - Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	86,30	72.090	6.221.367	0,00	0	86,30
29	AULAS - Provisión y colocación de Canaleta embutida. Según EE.TT.	ml	2,35	80.100	188.235	0,00	0	2,35
30	AULAS - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	3,00	182.450	547.350	0,00	0	3,00
31	AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	4,00	1.557.500	6.230.000	0,00	0	4,00
32	AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12,00	144.625	1.735.500	0,00	0	12,00
33	AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	14,00	89.000	1.246.000	0,00	0	14,00
34	SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	1.335.000	0,00
35	SANITARIO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	45,00	10.680	480.600	45,00	480.600	0,00
36	SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT	m2	65,95	97.900	6.456.505	0,00	0	65,95
37	SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0.60x1.80. Según EE.TT.	un	5,00	774.300	3.871.500	0,00	0	5,00
38	SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.70x2.10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	0	1,00
39	SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0.80x2.10. Según EE.TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	0	2,00
40	SANITARIO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	1,73	614.100	1.062.393	0,00	0	1,73
41	SANITARIO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	1,73	458.350	792.946	0,00	0	1,73
42	SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
43	SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0	1,00
44	SANITARIO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,00
45	SANITARIO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,00
46	SANITARIO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,00
47	SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT.	un	5,00	373.800	1.869.000	0,00	0	5,00

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipalidad CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) Dirección de Área Urbana

Ing. Sonia Bonilla
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. Nº 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

6347480

23 MAR 2023

48	SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT.	un	6,00	683.520	4.101.120	0,00	0	6,00
49	SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: mingitorio. Según EE.TT.	un	2,00	267.000	534.000	0,00	0	2,00
50	SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	6,00	167.320	1.003.920	0,00	0	6,00
51	SANITARIO - Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	267.000	267.000	0,00	0	1,00
52	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
MONTO PARCIAL					**316.093.877**		**176.919.344**	
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**316.093.877**		**176.919.344**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1 176.919.344 56%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% -35.383.869
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% -8.845.967

MONTO NETO A PERCIBIR

132.689.508

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO .---

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales
FISCAL DE OBRA
Fiscal de Obras

Ing. Gregorio Giménez C
MOPC
Reg. N° 5080

CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0
POR LA CONTRATISTA

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
23 MAR 2023

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana
ABOG. SONIA BARRIOS
DIRECTORA DE AREA URBANA