COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TECNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

FECHA: 11 MAY 2023

CONTRATO Nº: 14/2022, Y SU ADENDA Nº 1 DE FECHA 19/10/2022.-

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JULIO 2022.-

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA - PLURIANUAL".-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 45 DIAS CALENDARIO PARA LA PRIMERA ENTREGA DE LOS ITEMS. Y 120 DIAS CALENDARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE LOS ITEMS; A SER CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

ITEMS Nº 1: 1ra. Entrega (45 DIAS CALENDARIO + PRORROGA): 14 DE OCTUBRE DE 2022.-
2da. Entrega: 29 DE OCTUBRE DE 2022.-

ITEMS Nº 2: 1ra. Entrega (45 DIAS CALENDARIO + PRORROGA): 14 DE OCTUBRE DE 2022.-
2da. Entrega: 29 DE OCTUBRE DE 2022.-

FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

ITEM Nº 1: 1ra. Entrega: 11 DE AGOSTO DE 2022.-
2da. Entrega: 28 DE OCTUBRE DE 2022.-

ITEM Nº 2: 1ra Entrega: 12 DE OCTUBRE DE 2022.-
2da. Entrega: 28 DE OCTUBRE DE 2022.-

MONTO DEL CONTRATO: GS. 3.314.496.000 (GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL), IVA INCLUIDO.-

MONTO EJECUTADO: GS. 3.314.496.000 (GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL), IVA INCLUIDO.-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepcion Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión Números 001-001-0005437 de fecha 11/08/2022, 001-001-0005450 de fecha 12/10/2022 y 001-001-0005464 de fecha 28/10/2022, y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 07/11/2022.-

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

FLYTEC COMPUTERS S.A.
Contratista

ING. BENITO R. PORTILLO.
Sub Gerencia de Planificación.
Administrador del Contrato - COPACO S.A.