FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty - Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO DE SERVICIOS

Aire Acondicionado

Fecha: 20 / 11 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 2do piso – Dirección de Presupuesto
Marca/Tipo: Chunlan Tipo Split Capacidad: 12.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.12.159

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 12.000 BTU		
1	Mantenimiento General y Limpieza del equipo - Split de 12.000 BTU	Unidad	1
4	Cambio de capacitor- Split de 12.000 BTU	Unidad	1
18	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 12.000 BTU	Unidad	1

Se realizó el desmontaje del equipo de AA, limpieza general (serpentinas de evaporador y condensador, careta, filtros, bandeja de drenaje). También cambio de capacitor de marcha del compresor, prueba de hermeticidad y puesta en marcha.

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios
Generales