CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 03/2024

MUNICIPALIDAD: MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN

Fecha: 20/12/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO con RUC Nº 3807819-8 DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DETRÁS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN PLURIANUAL 2024 - 2025 - 2026, ID Nº 450935

OBRA CONTRATADA						OBRA CERTIFICADA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO Gs.	PRECIO TOTAL	CERTIFICACIÓN CANTIDADES				CERTIFICACION ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICACIÓN	SALDO
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	FALTA	Gs.	Gs.	Gs.
			1	2	3 = 1X2	4	5	6=4+5	7=1-6	8	9	10=3-8-9
1	Cartel de obra	Un	1,00	1.379.523	1.379.523	1,00	0,00	1,00	0,00	1.379.523	0	0
2	Replanteo y marcación	M2	1.584,00	4.149	6.572.016	1584,00	0,00	1.584,00	0,00	6.572.016	0	0
3	Excavación para cimiento	M3	140,00	101.475	14.206.500	140,00	0,00	140,00	0,00	14.206.500	0	0
4	Relleno y compactacion	M3	554,00	18.369	10.176.426	554,00	0,00	554,00	0,00	10.176.426	0	0
5	Zapata de Hormigón Armado	M3	10,00	2.136.000	21.360.000	10,00	0,00	10,00	0,00	21.360.000	0	0
6	Pilar	M3	26,50	2.175.000	57.637.500	26,50	0,00	26,50	0,00	57.637.500	0	0
7	Vigas encadenado inferior Y SUPERIOR	M3	43,00	2.575.000	110.725.000	38,50	4,50	43,00	0,00	99.137.500	11.587.500	0
8	Losa de HºAº para sala de prensa	M3	3,00	2.680.125	8.040.375	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0	8.040.375
9	Graderia de HºAº	M3	17,00	2.875.000	48.875.000	9,00	0,00	9,00	8,00	25.875.000	0	23.000.000
10	Envarillado de paredes	Ml	280,00	20.616	5.772.480	180,00	0,00	180,00	100,00	3.710.880	0	2.061.600
11	Canaleta desarrollo 0,60 de chapa nº26	Ml	72,00	90.139	6.490.008	0,00	0,00	0,00	72,00	0	0	6.490.008
12	Bajada de caño de pvc de 100mm tipo azul grueso	Ml	120,00	102.232	12.267.840	0,00	0,00	0,00	120,00	0	0	12.267.840
13	De nivelacion 0,30 ladrillo común	M2	150,00	109.200	16.380.000	150,00	0,00	150,00	0,00	16.380.000	0	0
14	De elevación 0,15 de ladrillo HUECO	M2	330,00	91.275	30.120.750	330,00	0,00	330,00	0,00	30.120.750	0	0
15	De ladrillo comvoco	M2	105,00	89.112	9.356.760	55,00	50,00	105,00	0,00	4.901.160	4.455.600	0
16	de ladrillo comun en gradería	M2	120,00	130.033	15.603.960	105,00	0,00	105,00	15,00	13.653.465	0	1.950.495
17	Horizontal de pintura asfáltica en U	Ml	250,00	23.582	5.895.500	250,00	0,00	250,00	0,00	5.895.500	0	0
18	A dos caras con hidrofugos fratachado y Filtrado"	M2	660,00	38.000	25.080.000	660,00	0,00	660,00	0,00	25.080.000	0	0
19	De cascote	M2	126,00	23.015	2.899.890	126,00	0,00	126,00	0,00	2.899.890	0	0
20	Carpeta para piso	M2	126,00	30.285	3.815.910	126,00	0,00	126,00	0,00	3.815.910	0	0
21	De chapa tipo galvanizado Con estructura Metálica(pintado)	M2	1.584,00	385.000	609.840.000	0,00	385,00	385,00	1199,00	0	148.225.000	461.615.000
22	De chapa tipo galvanizado Con estructura Metálica sobre espacio para cantina Y boleteria (pintado)	M2	54,00	256.850	13.869.900	0,00	0,00	0,00	54,00	0	0	13.869.900
23	piso porcelanato	M2	126,00	143.875	18.128.250	0,00	0,00	0,00	126,00	0	0	18.128.250
24	"Piso de HºAº de 10mm con malla de varilla de 6mm Cada 25cm fratachado a maquina"	M2	855,00	145.000	123.975.000	0,00	0,00	0,00	855,00	0	0	123.975.000
25	zocalo porcelanato	Ml	200,00	31.525	6.305.000	0,00	0,00	0,00	200,00	0	0	6.305.000
26	De Cerámica para sanitarios	M2	115,00	128.750	14.806.250	0,00	0,00	0,00	115,00	0	0	14.806.250
27	Estructura de metal con PVC	M2	126,00	145.050	18.276.300	0,00	0,00	0,00	126,00	0	0	18.276.300
28	Agua Fría	Gl	1,00	5.754.763	5.754.763	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	5.754.763
29	Cámara séptica	Un	1,00	2.732.538	2.732.538	1,00	0,00	1,00	0,00	2.732.538	0	0

30	Pozo absorbente	Un	1,00	4.598.807	4.598.807	1,00	0,00	1,00	0,00	4.598.807	0	0
31	Cañeria de desague	Un	35,00	142.952	5.003.320	35,00	0,00	35,00	0,00	5.003.320	0	0
32	Puerta De metal con marcos	Un	6,00	1.947.478	11.684.868	0,00	0,00	0,00	6,00	0	0	11.684.868
33	Porton corrediza	Un	2,00	4.591.419	9.182.838	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	9.182.838
34	Porton basculante	Un	1,00	7.075.000	7.075.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	7.075.000
35	Ventana de 10mm	M2	10,00	1.052.090	10.520.900	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0	10.520.900
36	Baranda de metal	M2	31,00	582.175	18.047.425	0,00	0,00	0,00	31,00	0	0	18.047.425
37	Pasa mano	M2	6,00	378.791	2.272.746	0,00	0,00	0,00	6,00	0	0	2.272.746
38	Arco de caños galvanizado tipo fut-sal (incluye red)	Un	2,00	1.820.710	3.641.420	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	3.641.420
39	Inodoro con cisterna baja	Un	10,00	829.291	8.292.910	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0	8.292.910
40	Lava mano	Un	10,00	425.635	4.256.350	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0	4.256.350
41	Minguitorio	Un	6,00	532.556	3.195.336	0,00	0,00	0,00	6,00	0	0	3.195.336
42	Ducha	Un	1,00	196.425	196.425	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	196.425
43	toallero, porte jabón, porta papel,	Un	1,00	216.413	216.413	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	216.413
44	Tablero eléctrico principal con accesorios	Un	1,00	2.195.343	2.195.343	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	2.195.343
45	Instalación de bocas para artefactos lumínicos	Gl	1,00	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	8.000.000
46	Instalación de bocas para toma corrientes	Gl	1,00	4.983.333	4.983.333	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	4.983.333
47	Reflectores tipo LED	Un	28,00	1.198.903	33.569.284	0,00	0,00	0,00	28,00	0	0	33.569.284
48	Pintura de Pared a látex exterior e interior	M2	660,00	51.250	33.825.000	0,00	0,00	0,00	660,00	0	0	33.825.000
49	Limpieza constante en la obra	Gl	1,00	5.163.061	5.163.061	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	5.163.061
50	"Puertas Ipaca boxe de Baños incluye mamparas Y divisorias"	Un	10,00	533.806	5.338.060	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0	5.338.060
51	Pintura de pista	M2	600,00	25.082	15.049.200	0,00	0,00	0,00	600,00	0	0	15.049.200
52	Fachada con letras corporeas	Gl	1,00	23.024.000	23.024.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	23.024.000
53	escenario con piso pintado y grada	M2	120,00	251.667	30.200.040	0,00	0,00	0,00	120,00	0	0	30.200.040
TOTALES					**1.475.875.518**					**355.136.685**	**164.268.100**	**956.470.733**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5 %										**17.756.834**	**8.213.405**	**47.823.537**
NETO A COBRAR POR AVANCE										**337.379.851**	**156.054.695**	**908.647.196**

Obs.: Corresponde abonar los montos establecidos en la presente planilla.-

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807811-8
de Facunda Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

Por la Contratista

MUNICIPALIDAD DE LIBERACION
INTENDENCIA

Intendente Municipal

Milciades Olmedo Cantero
Intendente Municipal

Por la Fiscalización
Carlos Maza Mongelós
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 4075