MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

Licitación 466716 - LPN 03-2025 Construcción de Campo Santo Municipal - Plurianual 2025-2026

CONTRATO N° 36/2025

UBICACION: HERNANDARIAS **FECHA: 30 DE ENERO DE 2026**

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

Construcción de Campo Santo Municipal

Ítem	Descripción del Bien	SEGÚN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Anterior	%	Actual	%	Acumulada	%	Anterior	Actual	Acumulada	%
1	Cartel de obras (Medidas 1.00mx2.00m)	m2	2,00	829.628	1.659.256	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%	1.659.256,00	-	1.659.256	100,0%
2	Preparación de terreno	m2	30.000,00	5.784	173.520.000	30.000,00	100%	0,00	0%	30.000,00	100%	173.520.000,00	-	173.520.000	100,0%
3	Replanteo y marcación	m2	30.000,00	3.904	117.120.000	30.000,00	100%	0,00	0%	30.000,00	100%	117.120.000,00	-	117.120.000	100,0%
4	Excavación	m3	120,00	131.764	15.811.680	120,00	100%	0,00	0%	120,00	100%	15.811.680,00	-	15.811.680	100,0%
5	Zapatas de H° A°	m3	15,00	2.440.083	36.601.245	7,50	50%	7,50	50%	15,00	100%	18.300.622,50	18.300.623	36.601.245	100,0%
6	Encadenado inferior y superior de H° A°	m3	70,00	2.342.480	163.973.600	17,83	25%	29,00	41%	46,83	67%	41.775.172,00	67.931.920	109.707.092	66,9%
7	Pilares de H° A°	m3	35,00	2.391.281	83.694.835	0,00	0%	22,00	63%	22,00	63%	0,00	52.608.182	52.608.182	62,9%
8	Mampostería de nivelación	m2	350,00	131.764	46.117.400	0,00	0%	225,00	64%	225,00	64%	0,00	29.646.900	29.646.900	64,3%
9	Mampostería de elevación	m2	1.600,00	112.244	179.590.400	0,00	0%	960,00	60%	960,00	60%	0,00	107.754.240	107.754.240	60,0%
10	Portón metálico corredizo	m2	30,80	1.512.850	46.595.780	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
11	Excavación	m3	40,00	131.764	5.270.560	0,00	0%	40,00	100%	40,00	100%	0,00	5.270.560	5.270.560	100,0%
12	Zapatas de H° A°	m3	26,00	2.440.083	63.442.158	0,00	0%	26,00	100%	26,00	100%	0,00	63.442.158	63.442.158	100,0%
13	Encadenado inferior de H° A°	m3	3,50	2.342.480	8.198.680	0,00	0%	3,50	100%	3,50	100%	0,00	8.198.680	8.198.680	100,0%
14	Pilares de H° A°	m3	5,80	2.391.280	13.869.424	0,00	0%	2,50	43%	2,50	43%	0,00	5.978.200	5.978.200	43,1%
15	Encadenado superior de H° A°	m3	3,00	2.586.488	7.759.464	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
16	Mampostería de nivelación (Este Item era LOSA en el llamado anterior de cementerio)	m2	22,00	131.764	2.898.808	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%	0,00	2.898.808	2.898.808	100,0%
17	Mampostería de elevación	m2	385,00	112.244	43.213.940	0,00	0%	205,00	53%	205,00	53%	0,00	23.010.020	23.010.020	53,2%
18	Revoque exterior e interior	m2	850,00	40.993	34.844.050	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
19	Revoque en fachada	m2	30,00	53.682	1.610.460	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
20	Cabreada metálica	ml	80,00	209.847	16.787.760	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
21	Cubierta de chapa termoacústica trapezoidal	m2	300,00	395.293	118.587.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
22	Cumbrera	ml	24,00	122.492	2.939.808	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
23	Cielo raso de yeso	m2	18,00	195.207	3.513.726	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
24	Contrapiso de Hormigón	m2	300,00	48.802	14.640.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
25	Carpeta de nivelación	m2	300,00	39.041	11.712.300	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
26	Piso Cerámico P14 de Alto Trafico	m2	300,00	122.004	36.601.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
27	Zócalo Perimetral	m2	85,00	47.338	4.023.730	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
28	Provisión y colocación de baldosas tipo paver	m2	2.120,00	181.054	383.834.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
29	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	66,00	112.244	7.408.104	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
30	Rampa de hormigón	m2	30,00	161.045	4.831.350	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
31	Marco y puerta 2.00x2.50 (dos hojas) incluye contramarco	uni	2,00	2.049.670	4.099.340	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
32	Marco y puerta 0.90x2,10 incluye contramarco	uni	3,00	976.033	2.928.099	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS * DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Legal
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

José Aníbal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

TERRACOM
RUC 4703960 - 4

33	Marco y puerta 0.80x2.10 incluye contramarco	uni	2,00	829.628	1.659.256	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
34	Ventana de vidrio de 8 mm	m2	12,00	829.628	9.955.536	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
35	Rejas metálica pintada	m2	17,00	297.690	5.060.730	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
36	Pintura exterior e interior	m2	850,00	48.802	41.481.700	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
37	Pintura con esmalte sintético para aberturas	m2	40,00	29.281	1.171.240	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
38	Pintura de canaletas y bajadas	ml	82,00	29.281	2.401.042	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
39	Revestimiento cerámico	m2	70,00	83.451	5.841.570	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
40	Canaleta metálica de chapa Nº 27	ml	42,00	88.819	3.730.398	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
41	Canaleta bajada de chapa Nº 27	ml	40,00	85.891	3.435.640	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
42	Provisión, montaje y alimentación de trasformador trifásico	gl	1,00	79.546.708	79.546.708	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
43	Montaje de tablero principal y secundario con sus accesorios	uni	3,00	1.610.455	4.831.365	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
44	Provisión y colocación de bocas de luces y toma corrientes	uni	65,00	161.045	10.467.925	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
45	Provisión y colocación de Plafón LED de 20watts	uni	12,00	122.004	1.464.048	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
46	Provisión y colocación de Plafón LED cuadrado 48W	uni	10,00	142.013	1.420.130	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
47	Provisión y colocación de luces LED de 200W	uni	12,00	258.649	3.103.788	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
48	Provisión y colocación de luminaria interna colgante con tres o más luces con protectores de vidrio	uni	8,00	307.450	2.459.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
49	Provisión y colocación de Ventiladores Tipo Industrial de 50cm	uni	12,00	961.881	11.542.572	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
50	Perforación de Pozo Artesiano	ml	150,00	414.814	62.222.100	150,00	100%	0,00	0%	150,00	100%	62.222.100,00	-	62.222.100	100,0%
51	Provisión e instalación de Motobomba 5HP- caseta para Motor	un	1,00	19.325.458	19.325.458	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	19.325.458,00	-	19.325.458	100,0%
52	Provisión y montaje de Tanque tipo copa de 15.000 litros (15m3)	un	1,00	50.265.711	50.265.711	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	50.265.711,00	-	50.265.711	100,0%
53	Provisión y colocación de cañería de agua corriente	ml	100,00	47.338	4.733.800	0,00	0%	100,00	100%	100,00	100%	0,00	4.733.800	4.733.800	100,0%
54	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	50,00	66.858	3.342.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
55	Mesada de granito con bacha de porcelana y grifos	uni	2,00	2.488.885	4.977.770	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
56	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00	805.227	1.610.454	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
57	Espejos	uni	2,00	536.818	1.073.636	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
58	Perchas	uni	2,00	180.491	360.982	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
59	Porta papeles	uni	2,00	185.371	370.742	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
60	Grifos de pared	uni	4,00	209.847	839.388	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
61	Cámara de inspección, Cámara Séptica y Pozo Absorbente	uni	1,00	7.808.266	7.808.266	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
62	Provisión y colocación de Cruz Mayor de acero inoxidable con luces LED con base de mamposteria, revocada y pintada	uni	1,00	4.636.158	4.636.158	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
63	Cama de reposo, según eett	un	1,00	3.123.306	3.123.306	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
64	Bancos de madera	uni	20,00	732.025	14.640.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
65	Mesa de granito	uni	1,00	2.244.876	2.244.876	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
66	Silla de madera para altar	uni	4,00	1.415.248	5.660.992	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
67	Excavación	m3	20,00	131.764	2.635.280	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%	0,00	2.635.280	2.635.280	100,0%
68	Zapatas de Hº Aº	m3	7,00	2.440.083	17.080.581	0,00	0%	7,00	100%	7,00	100%	0,00	17.080.581	17.080.581	100,0%
69	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2,00	2.342.480	4.684.960	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0,00	4.684.960	4.684.960	100,0%
70	Pilares de Hº Aº	m3	2,00	2.391.281	4.782.562	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%	0,00	2.391.281	2.391.281	50,0%
71	Encadenado Superior de Hº Aº	m3	2,00	2.586.488	5.172.976	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
72	Losa de Hº Aº	m3	11,00	2.440.083	26.840.913	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
73	Mampostería de nivelación	m2	15,00	131.764	1.976.460	0,00	0%	15,00	100%	15,00	100%	0,00	1.976.460	1.976.460	100,0%
74	Mampostería de elevación	m2	180,00	112.244	20.203.920	0,00	0%	110,00	61%	110,00	61%	0,00	12.346.840	12.346.840	61,1%
75	Revoque en general	m2	300,00	40.993	12.297.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
76	Revoque en fachadas	ml	20,00	53.682	1.073.640	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
77	Contrapiso de H°	m2	80,00	48.802	3.904.160	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCIÓN

Beatriz Villalba Legnazzola
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

José Aníbal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

TERRACOM
RUC 4703960 - 4

78	Carpeta de nivelación	m2	80,00	46.850	3.748.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
79	Piso Cerámico P14 de alto trafico	m2	80,00	122.004	9.760.320	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
80	Zócalo Perimetral	ml	62,00	47.338	2.934.956	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
81	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	25,00	112.244	2.806.100	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
82	Rampa de hormigó	m2	10,00	161.045	1.610.450	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
83	Marco y puerta incluye contramarco de 0.90x2.10	uni	2,00	976.033	1.952.066	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
84	Marco y puerta incluye contramarco de 0.80x2.10	uni	2,00	829.628	1.659.256	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
85	Ventana de vidrio templado de 8mm	m2	12,00	829.628	9.955.536	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
86	Reja metálica pintada	m2	10,00	297.690	2.976.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
87	Pintura Exterior e Interior	m2	550,00	40.993	22.546.150	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
88	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	10,00	29.281	292.810	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
89	Revestimiento Cerámico	m2	60,00	122.004	7.320.240	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
90	Canaleta Bajada de PVC	ml	20,00	117.124	2.342.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
91	Provisión y Montaje de Medidor-Tipo Trifásico	uni	1,00	8.296.282	8.296.282	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
92	Montaje de tablero Principal y Secundario	uni	1,00	1.962.900	1.962.900	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
93	Provisión y colocación de bocas de luces y tomas corrientes	uni	34,00	161.045	5.475.530	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
94	Provisión y colocación de Plafón de 20W	uni	6,00	141.525	849.150	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
95	Provisión y colocación de plafón de 48W	uni	10,00	146.405	1.464.050	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
96	Provisión y colocación de luminaria LED de 80W	uni	10,00	307.450	3.074.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
97	Provisión y colocación Luminaria LED de 200W con fotocélula y brazo prolongador	uni	40,00	473.864	18.954.560	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
98	Provisión y colocación de poste de hormigón cónico pref. 9 metros con espacio para dos brazos	uni	18,00	2.593.320	46.679.760	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
99	Provisión y colocación de caños para agua corriente	ml	15,00	47.338	710.070	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
100	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	15,00	66.858	1.002.870	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
101	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,00	7.808.266	7.808.266	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
102	Mesada de granito, bacha de porcelana y grifos	uni	2,00	2.488.885	4.977.770	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
103	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00	805.227	1.610.454	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
104	Porta jabonera, porta toalla y papelera	uni	2,00	209.847	419.694	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
105	Espejos	uni	2,00	536.818	1.073.636	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
106	Perchas	uni	2,00	180.491	360.982	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
107	Porta papeles	uni	2,00	185.371	370.742	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
108	Grifo de pared	uni	4,00	209.847	839.388	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
109	Provisión y colocación de Piedra Basáltica Negra- Tipo Empedrado en Estacionamientos y vereda	m2	4.850,00	40.505	196.449.250	0,00	0%	2.425,00	50%	2.425,00	50%	0,00	98.224.625	98.224.625	50,0%
110	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado	ml	610,00	87.843	53.584.230	0,00	0%	120,00	20%	120,00	20%	0,00	10.541.160	10.541.160	19,7%
111	Replanteo y Marcación	m2	460,00	3.904	1.795.840	0,00	0%	460,00	100%	460,00	100%	0,00	1.795.840	1.795.840	100,0%
112	Excavación	m3	70,00	131.764	9.223.480	0,00	0%	70,00	100%	70,00	100%	0,00	9.223.480	9.223.480	100,0%
113	Zapatas de Hº Aº	m3	10,00	2.440.083	24.400.830	0,00	0%	4,00	40%	4,00	40%	0,00	9.760.332	9.760.332	40,0%
114	Pilares de HºAº	m3	18,00	2.440.083	43.921.494	0,00	0%	2,50	14%	2,50	14%	0,00	6.100.208	6.100.208	13,9%
115	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	30,00	2.342.480	70.274.400	0,00	0%	3,00	10%	3,00	10%	0,00	7.027.440	7.027.440	10,0%
116	Losa de Hº Aº	m3	235,00	2.440.083	573.419.505	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
117	Mampostería de elevación	m2	1.440,00	112.244	161.631.360	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
118	Revoque de mampostería interiores y exteriores	m2	3.240,00	40.993	132.817.320	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
119	Colocación de azulejos en exteriores	m2	384,00	147.658	56.700.672	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
120	Puerta de vidrio con estructura metálica de 1.00x0.70	un	600,00	605.141	363.084.600	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
121	Rosa nacional	un	30,00	35.137	1.054.110	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
122	Rosa arbustivo	un	30,00	39.041	1.171.230	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Legnicowska
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

José Aníbal Reyes Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

TERRACOM
RUC 4703960 - 4

123	Santa Rita (tamaño pequeño)	un	30,00	43.921	1.317.630	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
124	Botón de oro	un	3,00	29.281	87.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
125	Clavelina	un	3,00	29.281	87.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
126	Jazmín de Paraguay(tamaño pequeño)	un	20,00	34.161	683.220	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
127	Encaje	un	3,00	29.281	87.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
128	Crisantemo	un	3,00	29.281	87.843	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
129	Manaca de la sierra(tamaño mediano)	un	20,00	107.364	2.147.280	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
130	Croto tamaño pequeño	un	20,00	29.281	585.620	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
131	Servicio de Jardinería (Arborización con cultivo de árboles)	un	150,00	161.045	24.156.750	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
132	Provisión y colocación de abono orgánico, bolsa de 10k	uni	80,00	29.281	2.342.480	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
133	Provisión y colocación de corteza para relleno y terminación, bolsa de 35kg	un	40,00	136.645	5.465.800	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
134	Provisión y colocación de piedras de arroyo	un	40,00	39.041	1.561.640	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
135	Canteros según EETT	un	15,00	956.513	14.347.695	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
136	Portal de Acceso Principal con Tótem	gl	1,00	6.637.026	6.637.026	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
137	Señalización vertical	un	6,00	1.357.077	8.142.462	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
138	Limpieza y entrega de obra	gl	1,00	4.176.722	4.176.722	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	-	-	0,0%
			Total por Grupo:		**4.072.443.662**							**500.000.000**	**573.562.577**	**1.073.562.577**	**26,4%**
					Total por lote:	**4.072.443.662**									

Total Certificado Nº 2		**573.562.577**
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
Retención de Fondo de Reparo	5%	28.678.129
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**544.884.448**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Director de Obras y Urbanismo

Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Legüisamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

José Aníbal Bivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

TERRACOM
RUC 4703960 - 4
PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02/2026

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, en el mes de enero del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la Licitación 466716 - LPN 03-2025 Construcción de Campo Santo Municipal - Plurianual 2025-2026

Licitación 466716 - LPN 03-2025 Construcción de Campo Santo Municipal - Plurianual 2025-2026

CONTRATO N° 36/2025

Construcción de Campo Santo Municipal									
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	%	Medición Actual	%	Medición Acumulada	Avance %
	Cartel de obras (Medidas 1.00mx2.00m)	m2	2,00	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%
	Preparación de terreno	m2	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	0%	30.000,00	100%
	Replanteo y marcación	m2	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	0%	30.000,00	100%
	Excavación	m3	120,00	120,00	100%	0,00	0%	120,00	100%
	Zapatas de Hº Aº	m3	15,00	7,50	50%	7,50	50%	15,00	100%
	Encadenado inferior y superior de Hº Aº	m3	70,00	17,83	25%	29,00	41%	46,83	67%
	Pilares de Hº Aº	m3	35,00	0,00	0%	22,00	63%	22,00	63%
	Mampostería de nivelación	m2	350,00	0,00	0%	225,00	64%	225,00	64%
	Mampostería de elevación	m2	1.600,00	0,00	0%	960,00	60%	960,00	60%
	Portón metálico corredizo	m2	30,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Excavación	m3	40,00	0,00	0%	40,00	100%	40,00	100%
	Zapatas de Hº Aº	m3	26,00	0,00	0%	26,00	100%	26,00	100%
	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	3,50	0,00	0%	3,50	100%	3,50	100%
	Pilares de Hº Aº	m3	5,80	0,00	0%	2,50	43%	2,50	43%
	Encadenado superior de Hº Aº	m3	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mampostería de nivelación (Este Item era LOSA en el llamado anterior de cementerio)	m2	22,00	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%
	Mampostería de elevación	m2	385,00	0,00	0%	205,00	53%	205,00	53%
	Revoque exterior e interior	m2	850,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Revoque en fachada	m2	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cabreada metálica	ml	80,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cubierta de chapa termoacústica trapezoidal	m2	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cumbrera	ml	24,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cielo raso de yeso	m2	18,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Contrapiso de Hormigón	m2	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Carpeta de nivelación	m2	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Piso Cerámico P14 de Alto Trafico	m2	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Zócalo Perimetral	m2	85,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de baldosas tipo paver	m2	2.120,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	66,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Rampa de hormigón	m2	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Marco y puerta 2.00x2.50 (dos hojas) incluye contramarco	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Marco y puerta 0.90x2,10 incluye contramarco	uni	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Marco y puerta 0.80x2.10 incluye contramarco	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Ventana de vidrio de 8 mm	m2	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Rejas metálica pintada	m2	17,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Pintura exterior e interior	m2	850,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Pintura con esmalte sintético para aberturas	m2	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Pintura de canaletas y bajadas	ml	82,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Revestimiento cerámico	m2	70,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Canaleta metálica de chapa Nº 27	ml	42,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Canaleta bajada de chapa Nº 27	ml	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión, montaje y alimentación de trasformador trifásico	gl	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Montaje de tablero principal y secundario con sus accesorios	uni	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de bocas de luces y toma corrientes	uni	65,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Plafón LED de 20watts	uni	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Plafón LED cuadrado 48W	uni	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de luces LED de 200W	uni	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de luminaria interna colgante con tres o más luces con protectores de vidrio	uni	8,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Ventiladores Tipo Industrial de 50cm	uni	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Perforación de Pozo Artesiano	ml	150,00	150,00	100%	0,00	0%	150,00	100%
	Provisión e instalación de Motobomba 5HP- caseta para Motor	un	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
	Provisión y montaje de Tanque tipo copa de 15.000 litros (15m3)	un	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
	Provisión y colocación de cañería de agua corriente	ml	100,00	0,00	0%	100,00	100%	100,00	100%
	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	50,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mesada de granito con bacha de porcelana y grifos	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS DIRECCION DE OBRAS

Beatriz Villalba Legnicanova
Ingeniera Civil
M.O.R.C. Nº 4977

José Aníbal Ribas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281

TERRACOM
RUC 4783860 - 4

	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Espejos	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Perchas	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Porta papeles	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Grifos de pared	uni	4,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cámara de inspección, Cámara Séptica y Pozo Absorbente	uni	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Cruz Mayor de acero inoxidable con luces LED con base de mampostería, revocada y pintada	uni	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cama de reposo, según eett	un	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Bancos de madera	uni	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mesa de granito	uni	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Silla de madera para altar	uni	4,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Excavación	m3	20,00	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%
	Zapatas de Hº Aº	m3	7,00	0,00	0%	7,00	100%	7,00	100%
	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
	Pilares de Hº Aº	m3	2,00	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%
	Encadenado Superior de Hº Aº	m3	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Losa de Hº Aº	m3	11,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mampostería de nivelación	m2	15,00	0,00	0%	15,00	100%	15,00	100%
	Mampostería de elevación	m2	180,00	0,00	0%	110,00	61%	110,00	61%
	Revoque en general	m2	300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Revoque en fachadas	ml	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Contrapiso de H°	m2	80,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Carpeta de nivelación	m2	80,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Piso Cerámico P14 de alto trafico	m2	80,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Zócalo Perimetral	ml	62,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	25,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Rampa de hormigó	m2	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Marco y puerta incluye contramarco de 0.90x2.10	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Marco y puerta incluye contramarco de 0.80x2.10	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Ventana de vidrio templado de 8mm	m2	12,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Reja metálica pintada	m2	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Pintura Exterior e Interior	m2	550,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Revestimiento Cerámico	m2	60,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Canaleta Bajada de PVC	ml	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y Montaje de Medidor-Tipo Trifásico	uni	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Montaje de tablero Principal y Secundario	uni	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de bocas de luces y tomas corrientes	uni	34,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Plafón de 20W	uni	6,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de plafón de 48W	uni	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de luminaria LED de 80W	uni	10,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación Luminaria LED de 200W con fotocélula y brazo prolongador	uni	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de poste de hormigón cónico pref. 9 metros con espacio para dos brazos	uni	18,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de caños para agua corriente	ml	15,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	15,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mesada de granito, bacha de porcelana y grifos	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Porta jabonera, porta toalla y papelera	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Espejos	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Perchas	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Porta papeles	uni	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Grifo de pared	uni	4,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de Piedra Basáltica Negra- Tipo Empedrado en Estacionamientos y vereda	m2	4.850,00	0,00	0%	2.425,00	50%	2.425,00	50%
	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado	ml	610,00	0,00	0%	120,00	20%	120,00	20%
	Replanteo y Marcación	m2	460,00	0,00	0%	460,00	100%	460,00	100%
	Excavación	m3	70,00	0,00	0%	70,00	100%	70,00	100%
	Zapatas de Hº Aº	m3	10,00	0,00	0%	4,00	40%	4,00	40%
	Pilares de HºAº	m3	18,00	0,00	0%	2,50	14%	2,50	14%
	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	30,00	0,00	0%	3,00	10%	3,00	10%
	Losa de Hº Aº	m3	235,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Mampostería de elevación	m2	1.440,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Revoque de mampostería interiores y exteriores	m2	3.240,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Colocación de azulejos en exteriores	m2	384,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Puerta de vidrio con estructura metálica de 1.00x0.70	un	600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

José Aníbal Blanco Martínez
Ingeniero Civil
1.814.781

TERRACOM
RUC 4703960 - 4

	Rosa nacional	un	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Rosa arbustivo	un	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Santa Rita (tamaño pequeño)	un	30,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Botón de oro	un	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Clavelina	un	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Jazmín de Paraguay(tamaño pequeño)	un	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Encaje	un	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Crisantemo	un	3,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Manaca de la sierra(tamaño mediano)	un	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Croto tamaño pequeño	un	20,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Servicio de Jardinería (Arborización con cultivo de árboles)	un	150,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de abono orgánico, bolsa de 10k	uni	80,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de corteza para relleno y terminación, bolsa de 35kg	un	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Provisión y colocación de piedras de arroyo	un	40,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Canteros según EETT	un	15,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Portal de Acceso Principal con Tótem	gl	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Señalización vertical	un	6,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Limpieza y entrega de obra	gl	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

Director de Obras y Urbanismo

TERRACOM
RUC 1703960 - 4

CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA
PROPIETARIO

Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Aguirre
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

José Aníbal Ríos Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Licitación 466716 - LPN 03-2025 Construcción de Campo Santo Municipal - Plurianual 2025-2026

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					
	UBICACIÓN:	**HERNANDARIAS**			
	CONTRATISTA	**TERRACOM**			
Construcción de Campo Santo Municipal		**FECHA: 30 DE ENERO DEL 2026**			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de obras (Medidas 1.00mx2.00m)	m2	2,00		
2	Preparación de terreno	m2	30.000,00		
3	Replanteo y marcación	m2	30.000,00		
4	Excavación	m3	120,00		
5	Zapatas de H° A°	m3	15,00		
6	Encadenado inferior y superior de H° A°	m3	70,00		
7	Pilares de H° A°	m3	35,00		
8	Mampostería de nivelación	m2	350,00		
9	Mampostería de elevación	m2	1.600,00		
10	Portón metálico corredizo	m2	30,80		
11	Excavación	m3	40,00		
12	Zapatas de H° A°	m3	26,00		
13	Encadenado inferior de H° A°	m3	3,50		
14	Pilares de H° A°	m3	5,80		
15	Encadenado superior de H° A°	m3	3,00		
16	Mampostería de nivelación (Este Item era LOSA en el llamado anterior de cementerio)	m2	22,00		
17	Mampostería de elevación	m2	385,00		
18	Revoque exterior e interior	m2	850,00		
19	Revoque en fachada	m2	30,00		
20	Cabreada metálica	ml	80,00		
21	Cubierta de chapa termoacústica trapezoidal	m2	300,00		
22	Cumbrera	ml	24,00		
23	Cielo raso de yeso	m2	18,00		
24	Contrapiso de Hormigón	m2	300,00		
25	Carpeta de nivelación	m2	300,00		
26	Piso Cerámico P14 de Alto Trafico	m2	300,00		
27	Zócalo Perimetral	m2	85,00		
28	Provisión y colocación de baldosas tipo paver	m2	2.120,00		
29	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	66,00		
30	Rampa de hormigón	m2	30,00		
31	Marco y puerta 2.00x2.50 (dos hojas) incluye contramarco	uni	2,00		
32	Marco y puerta 0.90x2,10 incluye contramarco	uni	3,00		
33	Marco y puerta 0.80x2.10 incluye contramarco	uni	2,00		
34	Ventana de vidrio de 8 mm	m2	12,00		
35	Rejas metálica pintada	m2	17,00		
36	Pintura exterior e interior	m2	850,00		
37	Pintura con esmalte sintético para aberturas	m2	40,00		
38	Pintura de canaletas y bajadas	ml	82,00		
39	Revestimiento cerámico	m2	70,00		
40	Canaleta metálica de chapa Nº 27	ml	42,00		
41	Canaleta bajada de chapa Nº 27	ml	40,00		
42	Provisión, montaje y alimentación de trasformador trifásico	gl	1,00		
43	Montaje de tablero principal y secundario con sus accesorios	uni	3,00		
44	Provisión y colocación de bocas de luces y toma corrientes	uni	65,00		
45	Provisión y colocación de Plafón LED de 20watts	uni	12,00		
46	Provisión y colocación de Plafón LED cuadrado 48W	uni	10,00		
47	Provisión y colocación de luces LED de 200W	uni	12,00		
48	Provisión y colocación de luminaria interna colgante con tres o más luces con protectores de vidrio	uni	8,00		
49	Provisión y colocación de Ventiladores Tipo Industrial de 50cm	uni	12,00		
50	Perforación de Pozo Artesiano	ml	150,00		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS * DIRECCION DE OBRAS

Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

TERRACOM
RUC 4793960 - 4

51	Provisión e instalación de Motobomba 5HP- caseta para Motor	un	1,00		
52	Provisión y montaje de Tanque tipo copa de 15.000 litros (15m3)	un	1,00		
53	Provisión y colocación de cañería de agua corriente	ml	100,00		
54	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	50,00		
55	Mesada de granito con bacha de porcelana y grifos	uni	2,00		
56	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00		
57	Espejos	uni	2,00		
58	Perchas	uni	2,00		
59	Porta papeles	uni	2,00		
60	Grifos de pared	uni	4,00		
61	Cámara de inspección, Cámara Séptica y Pozo Absorbente	uni	1,00		
62	Provisión y colocación de Cruz Mayor de acero inoxidable con luces LED con base de mampostería, revocada y pintada	uni	1,00		
63	Cama de reposo, según eett	un	1,00		
64	Bancos de madera	uni	20,00		
65	Mesa de granito	uni	1,00		
66	Silla de madera para altar	uni	4,00		
67	Excavación	m3	20,00		
68	Zapatas de Hº Aº	m3	7,00		
69	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	2,00		
70	Pilares de Hº Aº	m3	2,00		
71	Encadenado Superior de H° A°	m3	2,00		
72	Losa de H° A°	m3	11,00		
73	Mampostería de nivelación	m2	15,00		
74	Mampostería de elevación	m2	180,00		
75	Revoque en general	m2	300,00		
76	Revoque en fachadas	ml	20,00		
77	Contrapiso de H°	m2	80,00		
78	Carpeta de nivelación	m2	80,00		
79	Piso Cerámico P14 de alto trafico	m2	80,00		
80	Zócalo Perimetral	ml	62,00		
81	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	25,00		
82	Rampa de hormigó	m2	10,00		
83	Marco y puerta incluye contramarco de 0.90x2.10	uni	2,00		
84	Marco y puerta incluye contramarco de 0.80x2.10	uni	2,00		
85	Ventana de vidrio templado de 8mm	m2	12,00		
86	Reja metálica pintada	m2	10,00		
87	Pintura Exterior e Interior	m2	550,00		
88	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	10,00		
89	Revestimiento Cerámico	m2	60,00		
90	Canaleta Bajada de PVC	ml	20,00		
91	Provisión y Montaje de Medidor-Tipo Trifásico	uni	1,00		
92	Montaje de tablero Principal y Secundario	uni	1,00		
93	Provisión y colocación de bocas de luces y tomas corrientes	uni	34,00		
94	Provisión y colocación de Plafón de 20W	uni	6,00		
95	Provisión y colocación de plafón de 48W	uni	10,00		
96	Provisión y colocación de luminaria LED de 80W	uni	10,00		
97	Provisión y colocación Luminaria LED de 200W con fotocélula y brazo prolongador	uni	40,00		
98	Provisión y colocación de poste de hormigón cónico pref. 9 metros con espacio para dos brazos	uni	18,00		
99	Provisión y colocación de caños para agua corriente	ml	15,00		
100	Provisión y colocación de caños de desagüe cloacal	ml	15,00		
101	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	un	1,00		
102	Mesada de granito, bacha de porcelana y grifos	uni	2,00		
103	Inodoro con cisterna baja	uni	2,00		
104	Porta jabonera, porta toalla y papelera	uni	2,00		
105	Espejos	uni	2,00		
106	Perchas	uni	2,00		
107	Porta papeles	uni	2,00		
108	Grifo de pared	uni	4,00		
109	Provisión y colocación de Piedra Basáltica Negra- Tipo Empedrado en Estacionamientos y vereda	m2	4.850,00		
110	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricado	ml	610,00		
111	Replanteo y Marcación	m2	460,00		
112	Excavación	m3	70,00		

MUNICIPALIDAD DE [illegible] DIRECCIÓN DE OBRAS

José [illegible] Martinez
Ingeniero Civil
[illegible] - 8

Beatriz Villalba Izquierdo
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

TERRACOM
RUC 4703960 - 4

113	Zapatas de Hº Aº	m3	10,00		
114	Pilares de HºAº	m3	18,00		
115	Encadenado inferior de Hº Aº	m3	30,00		
116	Losa de Hº Aº	m3	235,00		
117	Mampostería de elevación	m2	1.440,00		
118	Revoque de mampostería interiores y exteriores	m2	3.240,00		
119	Colocación de azulejos en exteriores	m2	384,00		
120	Puerta de vidrio con estructura metálica de 1.00x0.70	un	600,00		
121	Rosa nacional	un	30,00		
122	Rosa arbustivo	un	30,00		
123	Santa Rita (tamaño pequeño)	un	30,00		
124	Botón de oro	un	3,00		
125	Clavelina	un	3,00		
126	Jazmín de Paraguay(tamaño pequeño)	un	20,00		
127	Encaje	un	3,00		
128	Crisantemo	un	3,00		
129	Manaca de la sierra(tamaño mediano)	un	20,00		
130	Croto tamaño pequeño	un	20,00		
131	Servicio de Jardinería (Arborización con cultivo de árboles)	un	150,00		
132	Provisión y colocación de abono orgánico, bolsa de 10k	uni	80,00		
133	Provisión y colocación de corteza para relleno y terminación, bolsa de 35kg	un	40,00		
134	Provisión y colocación de piedras de arroyo	un	40,00		
135	Canteros según EETT	un	15,00		
136	Portal de Acceso Principal con Tótem	gl	1,00		
137	Señalización vertical	un	6,00		
138	Limpieza y entrega de obra	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

José Aníbal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

Beatriz Villalba Legüizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4377

TERRACOM
RUC 4703960 - 4