GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de 2 aulas en ESCUELA BASICA Nº1.912 DON ISAAC ORTIZ - ALBERDI

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VZ
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 06/05/2021

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	**284.094.165**
ANTICIPO RECIBIDO	**56.818.833**

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		242.893.423	41.200.742	284.094.165
DESCUENTO ANTICIPO	25%	42.614.125	14.204.708	56.818.833
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			26.996.034	

SON GUARANIES: Veinte y seis millones novevientos noventa y seis mil treinta y cuatro.----------

.....
p/ CONTRATISTA

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de 2 aulas en ESCUELA BASICA Nº1.912 DON ISAAC ORTIZ - ALBERDI

			Según Contrato			Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Limpieza y preparación de terreno	M2	149,00	6.333	943.617	149		149,00	943.617	0	943.617	100%
	Replanteo	M2	149,00	5.333	794.617	149		149,00	794.617	0	794.617	100%
	Excavación y carga de cimiento	M3	31,50	741.667	23.362.511	31,5		31,50	23.362.511	0	23.362.511	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Viga cumbrera y Dados de HºAº	M3	1,80	2.533.000	4.559.400	1,8		1,80	4.559.400	0	4.559.400	100%
	Encadenado de H°A°	M3	4,50	2.516.000	11.322.000	4,5		4,50	11.322.000	0	11.322.000	100%
	Muro de Nivelación				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	de 0,45	m2	15,50	246.667	3.823.339	15,5		15,50	3.823.339	0	3.823.339	100%
	de 0,30	m2	5,00	203.333	1.016.665	5		5,00	1.016.665	0	1.016.665	100%
	de 0,60	m2	1,00	345.000	345.000	1		1,00	345.000	0	345.000	100%
	Relleno y apisonado	m3	53,50	111.667	5.974.185	53,5		53,50	5.974.185	0	5.974.185	100%
	Aislación asfaltica	m2	16,00	56.667	906.672	16		16,00	906.672	0	906.672	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	11,50	148.333	1.705.830	11,5		11,50	1.705.830	0	1.705.830	100%
	De 0,30 para revocar	M2	8,00	196.667	1.573.336	8		8,00	1.573.336	0	1.573.336	100%
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	101,00	211.667	21.378.367	101		101,00	21.378.367	0	21.378.367	100%
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,50	206.667	3.616.673	17,5		17,50	3.616.673	0	3.616.673	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,50	46.667	2.356.684	50,5		50,50	2.356.684	0	2.356.684	100%
	Pilares:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	21,50	298.333	6.414.160	21,5		21,50	6.414.160	0	6.414.160	100%
	de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	380.000	4.180.000	11		11,00	4.180.000	0	4.180.000	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De tejas y tejuelones prensado a maquina	M2	190,00	326.667	62.066.730	190		190,00	62.066.730	0	62.066.730	100%
	Viga y planchuela en galeria	un	2,00	2.883.000	5.766.000	2		2,00	5.766.000	0	5.766.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	78,50	61.667	4.840.860	78,5		78,50	4.840.860	0	4.840.860	100%
	de pilares y vigas	ml	21,50	68.333	1.469.160	21,5		21,50	1.469.160	0	1.469.160	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	134,00	48.000	6.432.000	134		134,00	6.432.000	0	6.432.000	100%
	Piso tipo ceramico	M2	134,00	170.000	22.780.000	134		134,00	22.780.000	0	22.780.000	100%

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO • PLANIFICACIÓN • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar, Paraguay

	Zocalo	ML	72,50	46.667	3.383.358		72,5	72,50	0	3.383.358	3.383.358	100%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	2,00	2.233.333	4.466.666	2		2,00	4.466.666	0	4.466.666	100%
	Aberturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Ventanas tipo blindex	M2	31,00	943.333	29.243.323	31		31,00	29.243.323	0	29.243.323	100%
	Alfeizar de ventanas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	ML	32,00	76.000	2.432.000	32		32,00	2.432.000	0	2.432.000	100%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	78,00	28.667	2.236.026	78		78,00	2.236.026	0	2.236.026	100%
	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	29.667	593.340	20		20,00	593.340	0	593.340	100%
	De viga cumbrera	M2	18,30	32.000	585.600	18,3		18,30	585.600	0	585.600	100%
	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	31,00	32.000	992.000	31		31,00	992.000	0	992.000	100%
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	29.667	6.230.070		210	210,00	0	6.230.070	6.230.070	100%
	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	30.000	5.700.000		190	190,00	0	5.700.000	5.700.000	100%
	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	33,00	31.000	1.023.000		33	33,00	0	1.023.000	1.023.000	100%
	De aberturas de madera con barniz	M2	11,00	31.000	341.000		11	11,00	0	341.000	341.000	100%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	53,00	83.333	4.416.649		53	53,00	0	4.416.649	4.416.649	100%
	Instalación eléctrica	GL	1,00	8.000.000	8.000.000	0,2	0,8	1,00	1.600.000	6.400.000	8.000.000	100%
	Artefactos eléctricos	GL	1,00	7.550.000	7.550.000		1	1,00	0	7.550.000	7.550.000	100%
	Mobiliarios:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones	UN	2,00	1.283.333	2.566.666	1	1	2,00	1.283.333	1.283.333	2.566.666	100%
	Limpieza final	M2	140,00	26.000	3.640.000		140	140,00	0	3.640.000	3.640.000	100%
	Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m	UN	1,00	1.833.333	1.833.333	1		1,00	1.833.333	0	1.833.333	100%
	Placa conmemorativa de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.233.333	1.233.333		1	1,00	0	1.233.333	1.233.333	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					284.094.165				**242.893.423**	**41.200.742**	**284.094.165**	**100,0**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

CONSTRUCTURA VZ
RUC. 4337539-1
Pilar Paraguay

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	**41.200.742**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**284.094.165**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**