MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 06/2025 "CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL 2025-2026", con ID N° 473512

CONTRATO N° 40/2025

LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)

UBICACION: COLEGIO SANTO DOMINGO

FECHA: 30 de Enero de 2026

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	unidad	1,00	1.228.500	1.228.500	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	1.228.500	0	1.228.500	100,00%
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	112,00	13.650	1.528.800	112,00	100%	0,00	0%	112,00	100%	1.528.800	0	1.528.800	100,00%
3	Replanteo y marcación	m2	112,00	13.650	1.528.800	112,00	100%	0,00	0%	112,00	100%	1.528.800	0	1.528.800	100,00%
4	Placa	unidad	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
5	Excavación para fundación	m3	13,10	172.900	2.264.990	13,10	100%	0,00	0%	13,10	100%	2.264.990	0	2.264.990	100,00%
6	Zapatas de H° A°	m3	4,00	2.821.000	11.284.000	4,00	100%	0,00	0%	4,00	100%	11.284.000	0	11.284.000	100,00%
7	Fuste de H° A°	m3	0,60	2.821.000	1.692.600	0,60	100%	0,00	0%	0,60	100%	1.692.600	0	1.692.600	100,00%
8	Pilares de H° A°	m3	2,10	2.821.000	5.924.100	2,10	100%	0,00	0%	2,10	100%	5.924.100	0	5.924.100	100,00%
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,00	2.821.000	5.642.000	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%	5.642.000	0	5.642.000	100,00%
10	Relleno y compactación	m3	10,00	200.200	2.002.000	10,00	100%	0,00	0%	10,00	100%	2.002.000	0	2.002.000	100,00%
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	6,50	141.960	922.740	6,50	100%	0,00	0%	6,50	100%	922.740	0	922.740	100,00%
12	Demolición de muro	m2	8,75	31.840	278.600	8,75	100%	0,00	0%	8,75	100%	278.600	0	278.600	100,00%
13	Muro de elevación, de 0,15	m2	12,00	116.480	1.397.760	0,00	0%	12,00	100%	12,00	100%	0	1.397.760	1.397.760	100,00%
14	Portón metálico corredizo	m2	8,75	1.410.500	12.341.875	0,00	0%	8,75	100%	8,75	100%	0	12.341.875	12.341.875	100,00%
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	m2	7,50	222.950	1.672.125	7,50	100%	0,00	0%	7,50	100%	1.672.125	0	1.672.125	100,00%
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	m2	80,00	116.480	9.318.400	80,00	100%	0,00	0%	80,00	100%	9.318.400	0	9.318.400	100,00%
17	Aislación de paredes, H=1,20	m2	40,10	59.150	2.371.915	40,10	100%	0,00	0%	40,10	100%	2.371.915	0	2.371.915	100,00%
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	m2	62,00	473.200	29.338.400	62,00	100%	0,00	0%	62,00	100%	29.338.400	0	29.338.400	100,00%
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ml	9,10	364.000	3.312.400	9,10	100%	0,00	0%	9,10	100%	3.312.400	0	3.312.400	100,00%
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45°, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ml	9,10	364.000	3.312.400	9,10	100%	0,00	0%	9,10	100%	3.312.400	0	3.312.400	100,00%
21	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ml	31,60	91.000	2.875.600	31,60	100%	0,00	0%	31,60	100%	2.875.600	0	2.875.600	100,00%
22	De paredes interior y exterior a una capa	m2	153,00	59.150	9.049.950	153,00	100%	0,00	0%	153,00	100%	9.049.950	0	9.049.950	100,00%
23	De muro perimetral	m2	25,00	59.150	1.478.750	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0	1.478.750	1.478.750	100,00%
24	Moldura lineal en ventanas	ml	16,20	59.150	958.230	0,00	0%	16,20	100%	16,20	100%	0	958.230	958.230	100,00%
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	m2	55,00	54.600	3.003.000	55,00	100%	0,00	0%	55,00	100%	3.003.000	0	3.003.000	100,00%
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	m2	55,00	45.500	2.502.500	55,00	100%	0,00	0%	55,00	100%	2.502.500	0	2.502.500	100,00%
27	Piso cerámico antideslizante de primera linea	m2	38,00	113.750	4.322.500	38,00	100%	0,00	0%	38,00	100%	4.322.500	0	4.322.500	100,00%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

ALBERTO SILVA TORALES
FANN S.A. - CONTRATISTA
FANN S.A.
RUC 80060316-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.

28	Guardaobra de baldoson	m2	18,00	136.500	2.457.000	18,00	100%	0,00	0%	18,00	100%	2.457.000	0	2.457.000	100,00%
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	50,00	34.580	1.729.000	50,00	100%	0,00	0%	50,00	100%	1.729.000	0	1.729.000	100,00%
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	global	1,00	9.100.000	9.100.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	9.100.000	0	9.100.000	100,00%
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ml	25,00	77.350	1.933.750	25,00	100%	0,00	0%	25,00	100%	1.933.750	0	1.933.750	100,00%
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera linea	unidad	2,00	2.002.000	4.004.000	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%	4.004.000	0	4.004.000	100,00%
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	m2	3,00	773.500	2.320.500	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%	2.320.500	0	2.320.500	100,00%
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	m2	3,00	382.200	1.146.600	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%	1.146.600	0	1.146.600	100,00%
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	unidad	1,00	591.500	591.500	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	591.500	0	591.500	100,00%
36	De muro perimetral, al latex	m2	25,00	54.600	1.365.000	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%	0	1.365.000	1.365.000	100,00%
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	m2	153,00	54.600	8.353.800	153,00	100%	0,00	0%	153,00	100%	8.353.800	0	8.353.800	100,00%
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ml	18,20	36.400	662.480	0,00	0%	18,20	100%	18,20	100%	0	662.480	662.480	100,00%
39	De tirantes al sintético.	m2	30,00	40.950	1.228.500	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%	0	1.228.500	1.228.500	100,00%
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	m2	31,60	40.950	1.294.020	0,00	0%	31,60	100%	31,60	100%	0	1.294.020	1.294.020	100,00%
41	Revestido de Azulejos	m2	10,00	113.750	1.137.500	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%	0	1.137.500	1.137.500	100,00%
42	Banco de madera	unidad	16,00	500.500	8.008.000	0,00	0%	16,00	100%	16,00	100%	0	8.008.000	8.008.000	100,00%
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	m2	13,50	109.200	1.474.200	13,50	100%	0,00	0%	13,50	100%	1.474.200	0	1.474.200	100,00%
44	Revoque de mampostería	m2	22,00	45.500	1.001.000	22,00	100%	0,00	0%	22,00	100%	1.001.000	0	1.001.000	100,00%
45	Pintura de mampostería, al látex	m2	22,00	54.600	1.201.200	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%	0	1.201.200	1.201.200	100,00%
46	Losa base (para granito)	m3	1,50	1.820.000	2.730.000	0,00	0%	1,50	100%	1,50	100%	0	2.730.000	2.730.000	100,00%
47	Granito	ml	17,00	773.500	13.149.500	0,00	0%	17,00	100%	17,00	100%	0	13.149.500	13.149.500	100,00%
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	unidad	1,00	3.185.000	3.185.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	3.185.000	0	3.185.000	100,00%
49	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	9,00	910.000	8.190.000	9,00	100%	0,00	0%	9,00	100%	8.190.000	0	8.190.000	100,00%
50	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	5,00	728.000	3.640.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	1,00	728.000	728.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	unidad	18,00	354.900	6.388.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	unidad	5,00	382.200	1.911.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	unidad	1,00	109.200	109.200	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	unidad	1,00	4.186.000	4.186.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
56	Instalación de agua corriente	unidad	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	unidad	1,00	773.500	773.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
58	Desagüe cloacal	unidad	1,00	1.365.000	1.365.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
59	Camara septica	unidad	1,00	1.683.500	1.683.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
60	Pozo absorvente	unidad	1,00	3.594.500	3.594.500	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	3.594.500	0	3.594.500	100,00%
61	Registro 40x40	unidad	1,00	318.500	318.500	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
62	Provisión e instalación de cocina	global	1,00	2.730.000	2.730.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
63	Limpieza final	global	1,00	2.126.159	2.126.159	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0	0,00%
TOTAL CONTRATO					**231.464.044**			**TOTAL CERTIFICACION**				**154.457.170**	**46.952.815**	**201.409.985**	87,02%

CERTIFICADO Nº 2		**46.952.815**
DEDUCCION DE ANTICIPO		**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**2.347.641**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**44.605.174**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Urbanismo

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

ALBERTO SILVA TORALES
FANN S.A. - CONTRATISTA
FANN S.A.
RUC 80050215-9

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 02

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 30 dias del mes de Enero del año 2026, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2025 "CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL 2025-2026", con ID Nº 473512

CONTRATO Nº 40/2025

LOTE Nº 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)

ITEM	RUBRO	UNID. MEDIDA	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	unidad	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	112,00	112,00	100%	0,00	0%	112,00	100%
3	Replanteo y marcación	m2	112,00	112,00	100%	0,00	0%	112,00	100%
4	Placa	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
5	Excavación para fundación	m3	13,10	13,10	100%	0,00	0%	13,10	100%
6	Zapatas de Hº Aº	m3	4,00	4,00	100%	0,00	0%	4,00	100%
7	Fuste de Hº Aº	m3	0,60	0,60	100%	0,00	0%	0,60	100%
8	Pilares de Hº Aº	m3	2,10	2,10	100%	0,00	0%	2,10	100%
9	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	m3	2,00	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%
10	Relleno y compactación	m3	10,00	10,00	100%	0,00	0%	10,00	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	6,50	6,50	100%	0,00	0%	6,50	100%
12	Demolición de muro	m2	8,75	8,75	100%	0,00	0%	8,75	100%
13	Muro de elevación, de 0,15	m2	12,00	0,00	0%	12,00	100%	12,00	100%
14	Portón metálico corredizo	m2	8,75	0,00	0%	8,75	100%	8,75	100%
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	m2	7,50	7,50	100%	0,00	0%	7,50	100%
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	m2	80,00	80,00	100%	0,00	0%	80,00	100%
17	Aislación de paredes, H=1,20	m2	40,10	40,10	100%	0,00	0%	40,10	100%
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	m2	62,00	62,00	100%	0,00	0%	62,00	100%
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ml	9,10	9,10	100%	0,00	0%	9,10	100%
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ml	9,10	9,10	100%	0,00	0%	9,10	100%
21	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	31,60	31,60	100%	0,00	0%	31,60	100%
22	De paredes interior y exterior a una capa	m2	153,00	153,00	100%	0,00	0%	153,00	100%
23	De muro perimetral	m2	25,00	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%
24	Moldura lineal en ventanas	ml	16,20	0,00	0%	16,20	100%	16,20	100%
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	m2	55,00	55,00	100%	0,00	0%	55,00	100%
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	m2	55,00	55,00	100%	0,00	0%	55,00	100%
27	Piso cerámico antideslizante de primera linea	m2	38,00	38,00	100%	0,00	0%	38,00	100%
28	Guardaobra de baldoson	m2	18,00	18,00	100%	0,00	0%	18,00	100%
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	50,00	50,00	100%	0,00	0%	50,00	100%
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	global	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ml	25,00	25,00	100%	0,00	0%	25,00	100%
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera linea	unidad	2,00	2,00	100%	0,00	0%	2,00	100%
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	m2	3,00	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	m2	3,00	3,00	100%	0,00	0%	3,00	100%
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	unidad	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
36	De muro perimetral, al latex	m2	25,00	0,00	0%	25,00	100%	25,00	100%
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	m2	153,00	153,00	100%	0,00	0%	153,00	100%
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ml	18,20	0,00	0%	18,20	100%	18,20	100%
39	De tirantes al sintético.	m2	30,00	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	m2	31,60	0,00	0%	31,60	100%	31,60	100%
41	Revestido de Azulejos	m2	10,00	0,00	0%	10,00	100%	10,00	100%
42	Banco de madera	unidad	16,00	0,00	0%	16,00	100%	16,00	100%
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	m2	13,50	13,50	100%	0,00	0%	13,50	100%
44	Revoque de mampostería	m2	22,00	22,00	100%	0,00	0%	22,00	100%
45	Pintura de mampostería, al látex	m2	22,00	0,00	0%	22,00	100%	22,00	100%
46	Losa base (para granito)	m3	1,50	0,00	0%	1,50	100%	1,50	100%
47	Granito	ml	17,00	0,00	0%	17,00	100%	17,00	100%
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	unidad	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
49	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	9,00	9,00	100%	0,00	0%	9,00	100%
50	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	5,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	unidad	18,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	unidad	5,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
56	Instalación de agua corriente	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
58	Desagüe cloacal	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
59	Camara septica	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
60	Pozo absorvente	unidad	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
61	Registro 40x40	unidad	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
62	Provisión e instalación de cocina	global	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
63	Limpieza final	global	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

ALBERTO SILVA TORALES
FANN S.A. - CONTRATISTA

FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.

Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2025 "CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN DE COCINA COMEDOR PLURIANUAL 2025-2026", con ID Nº 473512

FECHA: 30 de Enero de 2026

CONTRATO Nº 40/2025

LOTE N° 10: COMEDOR ESCOLAR (COLEGIO SANTO DOMINGO - ADAPTACION)

ITEM	RUBRO	SEGÚN CONTRATO			
		UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de obras de estructura metálica (1,25x0,80 m)	unidad	1,00	1.228.500	1.228.500
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	112,00	13.650	1.528.800
3	Replanteo y marcación	m2	112,00	13.650	1.528.800
4	Placa	unidad	1,00	1.365.000	1.365.000
5	Excavación para fundación	m3	13,10	172.900	2.264.990
6	Zapatas de Hº Aº	m3	4,00	2.821.000	11.284.000
7	Fuste de H° A°	m3	0,60	2.821.000	1.692.600
8	Pilares de Hº Aº	m3	2,10	2.821.000	5.924.100
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,00	2.821.000	5.642.000
10	Relleno y compactación	m3	10,00	200.200	2.002.000
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	6,50	141.960	922.740
12	Demolición de muro	m2	8,75	31.840	278.600
13	Muro de elevación, de 0,15	m2	12,00	116.480	1.397.760
14	Portón metálico corredizo	m2	8,75	1.410.500	12.341.875
15	Muro de nivelación, de 0,30 cm	m2	7,50	222.950	1.672.125
16	Muro de elevación, de 0,15 cm	m2	80,00	116.480	9.318.400
17	Aislación de paredes, H=1,20	m2	40,10	59.150	2.371.915
18	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caños de 50x100mm con terminación c/ 0,80 m.	m2	62,00	473.200	29.338.400
19	Provisión y colocación de viga y contra viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm	ml	9,10	364.000	3.312.400
20	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo a 45º, para galería.- Desarrollo 0,30 cm	ml	9,10	364.000	3.312.400
21	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	31,60	91.000	2.875.600
22	De paredes interior y exterior a una capa	m2	153,00	59.150	9.049.950
23	De muro perimetral	m2	25,00	59.150	1.478.750
24	Moldura lineal en ventanas	ml	16,20	59.150	958.230
25	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm	m2	55,00	54.600	3.003.000
26	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	m2	55,00	45.500	2.502.500
27	Piso cerámico antideslizante de primera línea	m2	38,00	113.750	4.322.500
28	Guardaobra de baldoson	m2	18,00	136.500	2.457.000
29	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	ml	50,00	34.580	1.729.000
30	Rampa discapacitado, con Baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético metálica.-	global	1,00	9.100.000	9.100.000
31	Caminero: contrapiso de 10cm Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	ml	25,00	77.350	1.933.750
32	Provisión y colocación de puerta madera tipo placa de 0,80 x 2,10, provisión de cerraduras de primera línea	unidad	2,00	2.002.000	4.004.000
33	Ventanas de blindex, 1,50 x 1,00	m2	3,00	773.500	2.320.500
34	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm	m2	3,00	382.200	1.146.600
35	Ventana metálica de abrir de 1.00 x 1.50	unidad	1,00	591.500	591.500
36	De muro perimetral, al latex	m2	25,00	54.600	1.365.000
37	De paredes revocados al látex, ante pecho de ventanas color tabaco al sintético	m2	153,00	54.600	8.353.800
38	De viga de perfil U de cumbrera y galería, al sintético.	ml	18,20	36.400	662.480
39	De tirantes al sintético.	m2	30,00	40.950	1.228.500
40	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	m2	31,60	40.950	1.294.020
41	Revestido de Azulejos	m2	10,00	113.750	1.137.500
42	Banco de madera	unidad	16,00	500.500	8.008.000
43	Muro de elevación, de 15 cm, H=0.75 cm	m2	13,50	109.200	1.474.200
44	Revoque de mampostería	m2	22,00	45.500	1.001.000
45	Pintura de mampostería, al látex	m2	22,00	54.600	1.201.200
46	Losa base (para granito)	m3	1,50	1.820.000	2.730.000
47	Granito	ml	17,00	773.500	13.149.500
48	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	unidad	1,00	3.185.000	3.185.000
49	Alimentación de los circuitos de luces	unidad	9,00	910.000	8.190.000
50	Alimentación de los circuitos de tomas	unidad	5,00	728.000	3.640.000
51	Alimentación de los circuitos de Aire Acondicionado	unidad	1,00	728.000	728.000
52	Artefactos tipo plafon, LED de 45W	unidad	18,00	354.900	6.388.200
53	Artefactos tipo plafon, LED de 45 W c/ fotocélula en galería	unidad	5,00	382.200	1.911.000
54	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	unidad	1,00	109.200	109.200
55	Aire Acondicionado de 18.000 BTU	unidad	1,00	4.186.000	4.186.000
56	Instalación de agua corriente	unidad	1,00	2.730.000	2.730.000
57	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	unidad	1,00	773.500	773.500
58	Desagüe cloacal	unidad	1,00	1.365.000	1.365.000
59	Camara septica	unidad	1,00	1.683.500	1.683.500
60	Pozo absorvente	unidad	1,00	3.594.500	3.594.500
61	Registro 40x40	unidad	1,00	318.500	318.500
62	Provisión e instalación de cocina	global	1,00	2.730.000	2.730.000
63	Limpieza final	global	1,00	2.126.159	2.126.159
					231.464.044

ARQ. MIRIAN ADELA CANDIA
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

ALBERTO SILVA TORALES
FANN S.A. - CONTRATISTA
FANN S.A.
RUC 80050215-9

PROFESIONAL RESIDENTE
FANN S.A.
Cesar O. Cristaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1189