CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.-

FECHA: 07/ 07/ 2023

HOJA:1/2

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.780.000	0,000
2	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,00	44.500	89.000	0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,000
3	REPARACION DE DIRECCION - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	6,00	44.500	267.000	0,00	6,00	0,00	0	0,00	0	0,000
4	REPARACION DE DIRECCION - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	126,70	9.345	1.184.012	0,00	101,03	25,67	239.886	0,00	0	0,000
5	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	100,00	56.070	5.607.000	0,00	0,00	100,00	5.607.000	0,00	0	0,000
6	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	100,00	267.000	26.700.000	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,000
7	REPARACION DE DIRECCION - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	8,57	67.640	579.675	0,00	0,00	8,57	579.675	0,00	0	0,000
8	REPARACION DE DIRECCION - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	2,90	53.400	154.860	0,00	2,90	0,00	0	0,00	0	0,000
9	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	39,00	104.130	4.061.070	0,00	39,00	0,00	0	0,00	0	0,000
10	REPARACION DE DIRECCION - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT.	m2	18,20	44.500	809.900	0,00	0,00	18,20	809.900	0,00	0	0,000
11	REPARACION DE DIRECCION - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	78,00	44.500	3.471.000	0,00	78,00	0,00	0	0,00	0	0,000
12	REPARACION DE DIRECCION - Revoque de losa interior.	m2	98,26	53.400	5.247.084	0,00	0,00	98,26	5.247.084	0,00	0	0,000
13	REPARACION DE DIRECCION - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	100,85	33.820	3.410.747	0,00	100,85	0,00	0	0,00	0	0,000
14	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	100,85	97.900	9.873.215	0,00	100,85	0,00	0	0,00	0	0,000
15	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	65,40	31.150	2.037.210	0,00	65,40	0,00	0	0,00	0	0,000
16	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE TT.	un	2,00	1.085.800	2.171.600	0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,000
17	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	8,90	614.100	5.465.490	0,00	8,90	0,00	0	0,00	0	0,000
18	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	8,90	458.350	4.079.315	0,00	8,90	0,00	0	0,00	0	0,000
19	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	317,13	44.500	14.112.285	0,00	0,00	0,00	0	317,13	14.112.285	0,000
20	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	38,86	44.500	1.729.270	0,00	0,00	0,00	0	38,86	1.729.270	0,000
21	REPARACION DE DIRECCION - Pintura de losa Según EE.TT.	m2	98,26	40.050	3.935.313	0,00	0,00	98,26	3.935.313	0,00	0	0,000
22	REPARACION DE DIRECCION - Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	31.150	155.750	0,00	0,00	5,00	155.750	0,00	0	0,000
23	REPARACION DE DIRECCION - Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	5,00	182.450	912.250	0,00	0,00	5,00	912.250	0,00	0	0,000
24	REPARACION DE DIRECCION - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm.	ml	9,00	44.500	400.500	0,00	0,00	9,00	400.500	0,00	0	0,000
25	REPARACION DE DIRECCION - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,00	1.557.500	3.115.000	0,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,000
26	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE TT.	un	8,00	144.625	1.157.000	0,00	8,00	0,00	0	0,00	0	0,000
27	REPARACION DE DIRECCION - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w Según EE.TT.	un	4,00	89.000	356.000	0,00	4,00	0,00	0	0,00	0	0,000
28	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	8,30	17.800	147.740	8,30	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
29	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Muro de nivelación de 0,30.	m2	10,00	178.000	1.780.000	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
30	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Relleno y compactación.	m3	9,45	57.850	546.683	9,45	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
31	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Revoques de paredes. Según EE.TT. (para pista)	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	0,00	1,94	86.330	0,00	0	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 AGO 2023
MESA DE ENTRADA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO N° 3

LPN N° 02/2022 – CONTRATO N° 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID N° 401156.-

OBRA - LOTE 14 - REPARACION DE DIRECCION Y CONSTRUCCION DE PATIO DE

FECHA: 07/ 07/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 5.426 SAN FRANCISCO (COLEGIO NACIONAL ARANDU POTY) - BARRIO SANTA ANA.-

HOJA:2/2

		ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANT,	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
32	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	24,60	47.170	1.160.382	24,60	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
33	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	24,60	33.820	831.972	24,60	0,00	0,00	0	0,00	0	0,000
34	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura para escalones. Según EE.TT. (para pista)	m2	24,60	31.150	766.290	0,00	0,00	24,60	766.290	0,00	0	0,000
35	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	7,00	44.500	311.500	5,06	0,00	1,94	86.330	0,00	0	0,000
36	CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	405,00	120.150	48.660.750	403,80	0,00	1,20	144.180	0,00	0	0,000
37	Limpieza final	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.780.000	0,000
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO					159.158.362				18.970.488		19.401.555	

OBSERVACION: EL MONTO DE LOS RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 18.970.488.- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	19.401.555	12%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-7.674.409	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-970.078	
MONTO NETO A PERCIBIR	**10.757.068**	

Son Guaranies: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO.-//--

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Arq. Cinthia Acosta
Fiscal de Obra

ARQ. CINTHIA ACOSTA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Rubén Andrés Cardozo V.
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
18 AGO 2023
TESORERIA
PAGADO