MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad
Unidad de Laboratorio

Asunción, 02 de marzo 2023

Informe Técnico

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de ensayos realizados con una muestra de **Emulsión Asfáltica Catiónica Tipo RR-1C,** extraída del camión cisterna de la empresa **PRODUPAR S.R.L** en la Dirección de Vialidad, antes de la descarga, recepcionado en fecha 25/02/2023, cantidad de 21,14 toneladas

Los ensayos fueron realizados según las normas AAHSTO T 59 – 70.

ENSAYOS	METODOS	RESULTADOS
1. Viscosidad Saybolt Furol a 25 °c	IRAM 6721	: 28
2. Viscosidad Say bolt Furol a 50 °c	IRAM 6721	: 23
3. Peso específico a 25°c/25°c	IRAM 6586	: 1,008
4. Destilación % de residuo asfáltico	IRAM 6715	: 64,1 %
Destilación % de residuo de agua		: 35,9 %
5. Retenido sobre tamiz n° 20	IRAM 6717	: 0,18
6. Asentamiento en 5 días	IRAM 6716	: 0,6
7. Carga de partículas	IRAM 6690	: Positiva
8. Recubrimiento y resistencia al agua	AASHTO T 182 – 70	: 96
9. Destilación sobre el aceite destilado	IRAM 6719	: 2,5
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO		
10. Penetración a 25 °c 100 gr 5 seg. (01 mm.)	IRAM 6576	: 134
11. Ductilidad a 25 °c, 5 cm x min.	IRAM 6579	: 99
12. Solubilidad en CCL4 %	IRAM 6585	: 98,8
13. Oliensis	IRAM 6594	: Negativo
Clasificación de la emulsión asfáltica catiónica		: EABC RR 1C

Observación

Los resultados obtenidos se encuadran dentro de las especificaciones técnicas para una **Emulsión** Asfáltica Catiónica RR-1C.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION GENERAL DE OBRAS · DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Edgardo Gómez
Director
Dirección de Vialidad

Nelson Chávez
Técnico Vial
Dirección de Vialidad