MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DE MARZO DEL BARRIO LA AMISTAD

Contrato N° 02/2022

Certificado N° 03 - FINAL

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	07/06/2022
FECHA DE INICIO	11/02/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	____
PLAZO PRORROGADO	____
DIAS TRANSCURRIDOS	116
RECEPCION PROVISORIA	07/06/2022

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**										
.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2740	1.880	5.151.200	2.400	340	2.740	4.512.000	639.200	5.151.200	100,00%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2462	34.000	83.708.000	2.133	252	2.385	72.522.000	8.568.000	81.090.000	96,87%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	593	91.300	54.140.900	570	53	623	52.041.000	4.838.900	56.879.900	105,06%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	47	288.660	13.567.020	44	1	45	12.701.040	288.660	12.989.700	95,74%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	40	48.554	1.942.160	29,7	-	29,7	1.442.054	-	1.442.054	74,25%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	593	3.450	2.045.850	554	69	623	1.911.300	238.050	2.149.350	105,06%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	2	2	0	1.160.000	1.160.000	100,00%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2740	600	1.644.000	-	2.740	2.740	0	1.644.000	1.644.000	100,00%
				TOTAL	**163.359.130**							

Total certificado	145.129.394	17.376.810	162.506.204
Fondo de reparo 5%:	7.256.470	868.841	8.125.311
Neto a cobrar Gs.:	137.872.924	16.507.970	154.380.894

Son Guaraníes: dieciséis millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay