**Municipalidad de San Cosme y Damián**

**Resumen Certificado Básico N°: 5**
**Mes: mayo/junio/julio 2024**

**OBRA: Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 423903**

| Posición | Conceptos | Importes Autorizados | | Importes Certificados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hasta Certificado Anterior | | Presente Certificado | | Total a la Fecha | |
| | | % | (1) | % | (2) | % | (3) | % | (2+3) |
| A | Certificados por Obra Ejecutada | | | | | | | | |
| A.1 | Precios por Ajuste Alzado | 0,00% | | 0,00% | - | 0% | - | 0% | - |
| A.2 | Precios Unitarios | 100,00% | 885.697.325 | 55,82% | 494.404.120 | 44,18% | 391.293.205 | 100,00% | 885.697.325 |
| **AII** | **Totales por Obra** | **100,00%** | **885.697.325** | **55,82%** | **494.404.120** | **44,18%** | **391.293.205** | **100,00%** | **885.697.325** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Certificados por Obra Ejecutada | | | | | |
| B.1 | Devolución de Anticipo | 0% | - | - | - | - |
| B.2 | Para Fondo de Reparo | 5% | - | 24.720.206 | 19.564.659 | 44.284.865 |
| B.3 | Otras Deducciones | 0% | - | - | - | - |
| **BII** | **Total Deducciones** | | - | **24.720.206** | **19.564.659** | **44.284.865** |

| | | |
|---|---|---|
| C.1 | Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B) | 371.728.546 |
| C.2 | Multas | 0 |
| **C.** | **Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)** | **371.728.546** |

**Son Gs.: Trescientos setenta y un millones setecientos veintiocho mil quinientos cuarenta y cinco.-**

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Chel. Bogado - Py.-
Contratista
Representante

Fiscal de Obras

**Resumen de Certificado Básico N° 5**

**Mes: mayo/junio/julio 2024**

**ID N° 423.903**
**Contrato N° 230/2023**
**Monto Gs. 885.697.325**

**Contratista: Lapacho Construcciones**

Fecha de Inicio: 13/12/2023
Terminación: 11/05/2023
Plazo de ejecución: 150 días
Prórroga:
Nueva fecha de terminación:

**Municipalidad de San Cosme y**

**Mesa de Entrada**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

Precio Contratación Gs: 885.697.325

mayo/junio/julio 2024

ID 423.903

Cert. N° 5

Planilla I

Plazo de ejecución: 150 días

Fecha de Inicio: 13/12/2023

Terminación: 11/05/2024

Prórroga:

Nueva fecha de terminación:

**Planilla de Certificado Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 423903**

Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024; Contrato Abierto: No; Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | EN PORCENTAJE | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | MONTO EJECUTADO EN GS. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ACUMUL. ANTERIOR | PRESENTE | ACUMUL. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | PRESENTE | ACUMULADO |
| 1 | 72153507-001 | Limpieza general del terreno de obras. | Metros cuadrados | 11.585 | 520 | 6.024.200 | 60,00% | 40,00% | 100,00% | 6951,00 | 4634,00 | 11585,00 | 3.614.520 | 2.409.680 | 6.024.200 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | Metros cuadrados | 11.585 | 600 | 6.951.000 | 94,50% | 5,50% | 100,00% | 10947,25 | 637,75 | 11585,00 | 6.568.350 | 382.650 | 6.951.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).- | Unidad Medida Global | 1 | 990.000 | 990.000 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 990.000 | - | 990.000 |
| 4 | 82101502-004 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80) | Unidad | 8 | 285.000 | 2.280.000 | 75,00% | 25,00% | 100,00% | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 1.710.000 | 570.000 | 2.280.000 |
| 5 | 72131601-002 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. | Metros cuadrados | 11.585 | 2.050 | 23.749.250 | 88,49% | 11,51% | 100,00% | 10251,00 | 1334,00 | 11585,00 | 21.014.550 | 2.734.700 | 23.749.250 |
| 6 | 72131601-002 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m). | Metros cuadrados | 11.585 | 2.400 | 27.804.000 | 54,42% | 45,58% | 100,00% | 6304,75 | 5280,25 | 11585,00 | 15.131.400 | 12.672.600 | 27.804.000 |
| 7 | 72131701-9998 | CORDON CUNETA de Hº. | Metro lineal | 2.900 | 70.000 | 203.000.000 | 74,07% | 25,93% | 100,00% | 2148,00 | 752,00 | 2900,00 | 150.360.000 | 52.640.000 | 203.000.000 |
| 8 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO.- | Metros cuadrados | 11.585 | 34.500 | 399.682.500 | 54,42% | 45,58% | 100,00% | 6304,75 | 5280,25 | 11585,00 | 217.513.875 | 182.168.625 | 399.682.500 |
| 9 | 72131701-014 | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | Metros cuadrados | 11.585 | 2.475 | 28.672.875 | 20,00% | 80,00% | 100,00% | 2317,00 | 9268,00 | 11585,00 | 5.734.575 | 22.938.300 | 28.672.875 |
| 10 | 72131701-002 | Compactación, inicial, diaria y final. | Metros cuadrados | 11.585 | 2.600 | 30.121.000 | 54,42% | 45,58% | 100,00% | 6304,75 | 5280,25 | 11585,00 | 16.392.350 | 13.728.650 | 30.121.000 |
| 11 | 72131701-9998 | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta | Metros cúbicos | 135 | 43.500 | 5.872.500 | 20,00% | 80,00% | 100,00% | 27,00 | 108,00 | 135,00 | 1.174.500 | 4.698.000 | 5.872.500 |
| 12 | 72131601-004 | Baden de Hormigon Armado e: 12 cm. | Metros cuadrados | 294,6 | 200.000 | 58.920.000 | 69,93% | 30,07% | 100,00% | 206,00 | 88,60 | 294,60 | 41.200.000 | 17.720.000 | 58.920.000 |
| 13 | 72131601-004 | Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de H°A° | Metros cuadrados | 32,76 | 1.750.000 | 57.330.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 32,76 | 32,76 | - | 57.330.000 | 57.330.000 |
| 14 | 72131701-027 | Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm | Unidad | 30 | 650.000 | 19.500.000 | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 13.000.000 | 6.500.000 | 19.500.000 |
| 15 | 72131701-9997 | Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon | Metros cúbicos | 25 | 450.000 | 11.250.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 25,00 | 25,00 | - | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 16 | 72141510-001 | Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos | Unidad Medida Global | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 17 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obras | Unidad Medida Global | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | | | | Precio Total | 885.697.325 | 55,82% | 44,18% | 100,00% | | | | 494.404.120 | 391.293.205 | 885.697.325 |

Gregorio Vera Jara
Licencia Construcciones
Nº [illegible] 604 963
CONTRATISTA
Cnel. Bogado - Py-

FISCALIZACIÓN
Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939