FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 27/ 11 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 4to piso – Pasillo
Marca/Tipo: Gotze / Split
Capacidad: 24.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.11.58

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
A. A. SPLIT DE 24.000 BTU			
122	Provisión y carga de gas refrigerante-Split de 24.000 BTU	Unidad	1
132	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno-Split de 24.000 BTU	Unidad	1
139	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC-Split de 24.000 BTU	Unidad	1

Observaciones:

- **Se realizó el desmontaje y montaje del equipo acondicionador de aire, presurización del sistema para detectar fugas, vacío y la reposición y ajuste de presión de gas refrigerante.**

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0981) 989727
FYA Servicios de Ingeniería