MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 3 DE OBRA - 15 DE OCTUBRE DE 2.024

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE ECUADOR ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 5243 SAGRADA FAMILIA.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.
Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 18/2.024
Registro Prof. N°: 3.804
Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760	1.440,00	329	473.760						
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.440,00	573	825.120	1.440,00	573	825.120						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.120.720	1.120.720	1,00	1.120.720	1.120.720						
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	157.099	314.198	2,00	157.099	314.198						
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	1.440,00	1.264	1.820.160	1.440,00	1.264	1.820.160						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	1.440,00	2.141	3.083.040	1.440,00	2.141	3.083.040						
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.109,00	5.644	6.259.196	660,00	5.644	3.725.040	449,00	5.644	2.534.156	211,00	5.644	1.190.884
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	77.501	8.835.114	114,00	77.501	8.835.114						
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desarrollo 0,45m, altura libre 0.20m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,80 m, espesor mínimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	220,00	120.301	26.466.220	220,00	120.301	26.466.220						
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	18,00	60.506	1.089.108				18,00	60.506	1.089.108			
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	M2	1.109,00	36.804	40.815.636	660,00	36.804	24.290.640	449,00	36.804	16.524.996			
12	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 2m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	10,35	1.034.531	10.707.396	7,00	1.034.531	7.241.717	3,35	1.034.531	3.465.679			
13	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.109,00	1.706	1.891.954							1.109,00	1.706	1.891.954
14	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	1.109,00	1.997	2.214.673							1.109,00	1.997	2.214.673
15	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.440,00	329	473.760							1.440,00	329	473.760
		TOTAL CONTRACTUAL			**106.390.055**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**78.195.729**	**TOTAL CERTIFICADO 2**		**23.613.939**	**TOTAL CERTIFICADO 3**		**5.771.271**

	CERTIFICADO DE RUBROS ADENDA 1				
1	Movimiento de suelo recarga y compactacion en canal existente	M3	200,00	20.000	4.000.000
2	Provision y recarga de piedra bruta repicada .-	M3	45,00	150.000	6.750.000
TOTAL:					**10.750.000**

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C N° 3.804

00000145

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 3/3	**7.092.670**
SON GUARANIES, SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**288.564**
SON GUARANIES, DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SECENTA Y CUATRO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 3 y CERTIFICADO DE ADENDA 1	**9.140.037**
SON GUARANIES, NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE.-	

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner