Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. N°109/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta al Memo CAF N° 868/2021. Exp UEPP N° 9042**
Solicitud de pago. *Certificado N°3. Orden de Servicio N° 02/2021. Contrato N° 33/2020 - Lote 8* – Paraguarí. Licitación 360.254 "Construcciones, Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los Proyectos Financiados por el FEEI"

Fecha: 15/11/2021

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, se dirige a Ud. y a quien corresponda, a fin de poner a su consideración el Memo Interno N° 072/2021, elaborado por el Arq. Guillermo Godoy (Jefe de Supervisión y Certificación) y la Arq. Graciela Acosta (Supervisora de Obras).

El mismo se adjunta a la presente y corresponde al Certificado de referencia emitido por la Empresa Constructora TENCOLOGÍA DEL SUR S. A. E. y aprobado por la Fiscalizadora UNCA. Al respecto, solicito sus buenos oficios para el pago del mismo.

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 10045
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
15	NOV	2021	15:20

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mooeyoolcha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 JUNIO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TECSUL S.A.E. LOTE 08- CONTRATO N° 33/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N.01	ORDEN SERVICIO N.02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
A 1	CONTRATO	100,00%	5.046.559.753	361.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	17,63%	550.100.739	5,72%	178.518.198	23,35%	728.618.937
	Total por Obra - (A)	100,00%	5.046.559.753	361.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	17,63%	550.100.739	5,72%	178.518.198	23,35%	728.618.937

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO				IMPORTE AUTORIZADO	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.009.311.951				10,91%	110.020.149	3,54%	35.703.640	14,44%	145.723.786
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	156.052.347				17,63%	27.505.037	5,72%	8.925.910	23,35%	36.430.947
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		1.165.364.298					137.525.186		44.629.550		182.154.735

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	133.888.648
C.2	MULTAS	Gs.	
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	133.888.648

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. Patricia M. Aceval
Reg. M.O.P.C. N° 1.859

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

TEKOMBO'E HA TEMBIURAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03
JUNIO DE 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E.
LOTE 08 - CONTRATO N° 33/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCION

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N°01	ORDEN SERVICIO N°02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Esc. Bas. N°126 Republica de Guatemala - Distrito de Yaguaron	100%	680.531.919	68 601.416	611.930.503	680.531.919	15,82%	107.489.722	2,91%	19.760.132	18,73%	127.269.854
2	Esc. Bas. N°80 Gral Jose E Diaz - Distrito de Pirayu	100%	308.234.903	33.068.347	275.166.556	308.234.903	16,05%	49.450.870	6,35%	19.582.984	22,40%	69.033.854
3	Esc. Bas. N°290 Cristobal Perez - Distrito de Quindy	100%	311.734.666	34.285.563	277.449.103	311.734.666	17,50%	54.503.018	6,42%	20.001 383	23,92%	74 504.401
4	Col Nac Agustina Miranda Gonzalez - Distrito La Colmena	100%	237.678.319	33.477.083	204.201.236	237.678.319	21,59%	51.293.385	3,36%	8.032.065	24,97%	59.325.450
5	Esc. Bas. N°Prof Ramon Bogarin - Distrito de Yaguaron	100%	307 841.546	33.261.147	274.580.399	307.841.546	13,02%	40.027.830	4,01%	12.317.268	17,03%	52.345 090
6	Esc. Bas. N°537 Prof Pura E Velazquez - Distrito de Carapegua	100%	312.146.326	33.672.699	278.474.127	312.146.826	12,95%	40.419.382	7,09%	22.115.379	20,05%	62.534.761
7	Col Nac Don Florencio Zarate - Distrito Sapucai	100%	233.181.807	31.417.179	201.764.528	233.181.807	22,78%	53.072.539	4,92%	11.459 641	27,70%	64.532.180
8	Col Nac San Agustin - Distrito Paraguari	100%	232.141.327	30.842.619	201.298.708	232.141.327	22,62%	52.497.979	6,15%	14.265.868	28,77%	66.763.847
9	Esc. Bas. N° 1675 Don Juan Bautista Rejis - Distrito Yaguaron	100%	235.850.703	30.757.499	205.093.204	235.850.703	21,76%	51.268.603	4,66%	10.985.587	26,42%	62.254.196
10	Esc. Bas. N° 616 Santo Domingo Savio - Distrito Pirayu	100%	261.704.924	31.702.331	230.002 593	261.704.924	19,15%	50.077.411	15,29%	40.007.891	34,44%	90.085.302
	Total por Obra - (A)	100%	3.121.046.940	361.199.883	2759.841.057	3.121.046.940	17,63%	550.100.739	5,72%	178.518.188	23,35%	728.618.927

Ing. Fredy G. Ramírez V
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Patricia M. Aveval
Reg. M.O.P.C. N° 1.659

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

Ángel Rodríguez González
Rector