MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 03/2021

CERTIFICADO Nº 1 UNO DE EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL con ID: 386131

EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL con ID: 386131																
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			CONTRATO			CANTIDADES						MONTOS			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	**TRABAJOS PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.949.000**										
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000			3,00	100%	3,00	100%	-	1.500.000	1.500.000	100%
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	1.500	1.320.000			880,00	100%	880,00	100%	-	1.320.000	1.320.000	100%
1.3	Excavación para zapata 1,2x1,2	Metros cúbicos	15	50.000	750.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
1.4	Recapado de piso	Metros cuadrados	880	45.000	39.600.000			880,00	100%	880,00	100%	-	39.600.000		
1.5	Reparacion escenario	Unidad Medida Global	1	1.779.000	1.779.000			1,00	100%	1,00	100%	-	1.779.000	1.779.000	100%
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.500.000**										
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	Metros cúbicos	2	1.500.000	3.000.000			2,00	100%	2,00	100%	-	3.000.000		
3	**PISO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.400.000**										
3.1	Piso de HºAº	Metros cuadrados	85	40.000	3.400.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
4	**TECHO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**102.214.000**										
4.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	Metros cuadrados	1.043	98.000	102.214.000			1043,00	100%	1.043,00	100%	-	102.214.000	102.214.000	100%
5	**ESTRUCTURA METALICA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.840.000**										
5.1	Cabriada metálica con perfil y reticulado	Metro lineal	190	103.000	19.570.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
5.2	Tensores de cabreadas	Metro lineal	190	13.000	2.470.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0		
5.3	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	Metro lineal	90	120.000	10.800.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
6	**INSTALACION ELECTRICA - - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.700.000**										
6.1	Acometida según reglamento ANDE	Metros cuadrados	1	1.200.000	1.200.000			1,00	100%	1,00	100%	-	1.200.000	1.200.000	100%
6.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000			1,00	100%	1,00	100%	-	2.500.000	2.500.000	100%
6.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	250.000	2.000.000			8,00	100%	8,00	100%	-	2.000.000	2.000.000	100%
7	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.250.000**										
7.1	Canaleta	Metro lineal	80	60.000	4.800.000			80,00	100%	80,00	100%	-	4.800.000	4.800.000	100%
7.2	Bajada de caño P.V.C. 150 mm	Metro lineal	90	45.000	4.050.000			90,00	100%	90,00	100%	-	4.050.000	4.050.000	100%
7.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 150mm	Metro lineal	80	80.000	6.400.000			80,00	100%	80,00	100%	-	6.400.000		
8	PINTURA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA	Unidad Medida Global	1		**17.547.500**			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
8.1	Pintura de cabreada	Metro lineal	190	24.500	4.655.000			190,00	100%	190,00	100%	-	4.655.000	4.655.000	100%
8.2	Pintura de pilares de HºAº	Metro lineal	75	13.500	1.012.500			75,00	100%	75,00	100%	-	1.012.500		
8.3	De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario	Metros cuadrados	880	13.500	11.880.000			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
9	**LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**599.500**										
9.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	599.500	599.500			0,00	0%	0,00	0%	-	0	-	0%
				Precio Total	**248.000.000**							-	176.030.500	176.030.500	71%

CERTIFICADO Nº 1		176.030.500
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	8.801.525
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO Nº 1		**167.228.975**

Son guaranies ciento sesenta y siete millones doscientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco

Celso Sandoval
Representante S&V SERVIS

S&V SERVIS Del Grupo Mogg Imp Exp SA
RUC.. 80053392-5

Ing. Emilio Alcaraz
Residente de OBRA

Emilio Alcaraz
Ing. Civil - Comercial

Rosendo Nery Lovera Galeano
Municipalidad de Hernandarias

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de OBRA

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 01

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 03 días del mes de Mayo del año 2021, se reunen el Sr Celso Sandoval Jara de la empresa S&V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp. S.A. y la Ing. LIDUVINA ZAVALA Fiscal de Obras de la Municipalidad de Hernandarias, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL".

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020 EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL. ID : 386131

ACTA DE MEDICIÓN DE EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL. ID : 386131

Edificación en Locales Escolares - Plurianual, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	**TRABAJOS PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1						
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3		0,00%	3	100,00%	3,00	100,00%
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880		0,00%	880	100,00%	880,00	100,00%
1.3	Excavación para zapata 1,2x1,2	Metros cúbicos	15		0,00%		0,00%	-	0,00%
1.4	Recapado de piso	Metros cuadrados	880		0,00%	880	100,00%	880,00	100,00%
1.5	Reparacion escenario	Unidad Medida Global	1		0,00%	1	100,00%	1,00	100,00%
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1						
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	Metros cúbicos	15		0,00%		0,00%	-	0,00%
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	Metros cúbicos	2		0,00%	2	100,00%	2,00	100,00%
3	**PISO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1						
3.1	Piso de HºAº	Metros cuadrados	85		0,00%		0,00%	-	0,00%
4	**TECHO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1					-	
4.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	Metros cuadrados	1.043		0,00%	1043	100,00%		0,00%
5	**ESTRUCTURA METALICA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1					-	
5.1	Cabriada metálica con perfil y reticulado	Metro lineal	190		0,00%		0,00%	-	0,00%
5.2	Tensores de cabreadas	Metro lineal	190		0,00%		0,00%	-	0,00%
5.3	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	Metro lineal	90		0,00%		0,00%		0,00%
6	**INSTALACION ELECTRICA - - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1					-	
6.1	Acometida según reglamento ANDE	Metros cuadrados	1		0,00%	1	100,00%		0,00%
6.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1		0,00%	1	100,00%	1,00	100,00%
6.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8		0,00%	8	100,00%	8,00	100,00%
7	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1					-	
7.1	Canaleta	Metro lineal	80		0,00%	80	100,00%	80,00	100,00%
7.2	Bajada de caño P.V.C. 150 mm	Metro lineal	90		0,00%	90	100,00%	90,00	100,00%
7.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 150mm	Metro lineal	80		0,00%	80	100,00%	80,00	100,00%
8	PINTURA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA	Unidad Medida Global	1		0,00%		0,00%		0,00%
8.1	Pintura de cabreada	Metro lineal	190		0,00%	190	100,00%	190,00	100,00%
8.2	Pintura de pilares de HºAº	Metro lineal	75		0,00%	75	100,00%	75,00	100,00%
8.3	De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario	Metros cuadrados	880		0,00%		0,00%		0,00%
9	**LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	1					-	
9.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1		0,00%		0,00%		0,00%

Sandoval
Celso Sandval
Representante S&V SERVIS
S&V SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp S A
RUC.. 80053392-5

Ing. Emilio Alcaraz
Residente de OBRA
Emilio Alcaraz
Ing. Civil - Comercial

Ing. Liduvina Zavala
Liduvina Zavala
Fiscal de Obra
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2020 "EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL

CONTRATO Nº 08/2020

EDIFICACIONES EN LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL con ID: 386131

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			CONTRATO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.949.000**
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	1.500	1.320.000
1.3	Excavación para zapata 1,2x1,2	Metros cúbicos	15	50.000	750.000
1.4	Recapado de piso	Metros cuadrados	880	45.000	39.600.000
1.5	Reparacion escenario	Unidad Medida Global	1	1.779.000	1.779.000
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.500.000**
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	Metros cúbicos	2	1.500.000	3.000.000
3	**PISO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.400.000**
3.1	Piso de HºAº	Metros cuadrados	85	40.000	3.400.000
4	**TECHO - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**102.214.000**
4.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	Metros cuadrados	1.043	98.000	102.214.000
5	**ESTRUCTURA METALICA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.840.000**
5.1	Cabriada metálica con perfil y reticulado	Metro lineal	190	103.000	19.570.000
5.2	Tensores de cabreadas	Metro lineal	190	13.000	2.470.000
5.3	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	Metro lineal	90	120.000	10.800.000
6	**INSTALACION ELECTRICA - - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.700.000**
6.1	Acometida según reglamento ANDE	Metros cuadrados	1	1.200.000	1.200.000
6.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
6.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	250.000	2.000.000
7	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.250.000**
7.1	Canaleta	Metro lineal	80	60.000	4.800.000
7.2	Bajada de caño P.V.C. 150 mm	Metro lineal	90	45.000	4.050.000
7.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 150mm	Metro lineal	80	80.000	6.400.000
8	PINTURA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA	Unidad Medida Global	1		**17.547.500**
8.1	Pintura de cabreada	Metro lineal	190	24.500	4.655.000
8.2	Pintura de pilares de HºAº	Metro lineal	75	13.500	1.012.500
8.3	De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball - escenario	Metros cuadrados	880	13.500	11.880.000
9	**LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y RECAPADO DE PISTA ESC. BAS. 3911 DIVINA MISERICORDIA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**599.500**
9.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	599.500	599.500
				Precio Total	**248.000.000**

SV SERVIS Del Grupo Megga Imp Exp SA
RUC.: 80053392-5

Emilio Alcaraz
Ing. Civil - Comercial

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.