CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 412691

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE PILAR - PILAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	Metros cúbicos	17,5	2.670.000	46.725.000		17,5	17,50	0	46.725.000	46.725.000	100%
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúbicos	15	2.682.000	40.230.000		15	15,00	0	40.230.000	40.230.000	100%
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúbicos	7	2.682.000	18.774.000		7	7,00	0	18.774.000	18.774.000	100%
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	Metros cúbicos	11	2.682.000	29.502.000		11	11,00	0	29.502.000	29.502.000	100%
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	Metros cúbicos	9,5	2.682.000	25.479.000		9,5	9,50	0	25.479.000	25.479.000	100%
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	Unidad	1	4.893.000	4.893.000			0,00	0	0	0	0%
7	72131601-007	Techo de chapa de zinc sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (Incluyen correa y tensores)	Metros cuadrados	893	340.000	303.620.000			0,00	0	0	0	0%
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	Metro lineal	120	91.000	10.920.000			0,00	0	0	0	0%
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	8	2.475.000	19.800.000			0,00	0	0	0	0%
10	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	160	91.000	14.560.000			0,00	0	0	0	0%
11	72131601-005	Mampostería de 0,30 (Protección relleno)	Metros cuadrados	30	216.000	6.480.000			0,00	0	0	0	0%
12	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	840	44.000	36.960.000			0,00	0	0	0	0%
13	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	Metros cuadrados	700	90.000	63.000.000			0,00	0	0	0	0%
14	72131601-009	Alisado de cemento	Metros cuadrados	140	57.000	7.980.000			0,00	0	0	0	0%
15	72131601-012	Pintura de pista tipo acrílica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) Incluye marcación	Metros cuadrados	480	36.000	17.280.000			0,00	0	0	0	0%
16	72131601-998	Arcos con redes	Unidad	2	2.378.000	4.756.000			0,00	0	0	0	0%
17	72131601-998	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	Unidad	2	9.926.000	19.852.000			0,00	0	0	0	0%
18	72131601-998	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	Unidad	1	1.518.000	1.518.000			0,00	0	0	0	0%
19	72131601-002	Excavación	Metros cúbicos	3	45.400	136.200			0,00	0	0	0	0%
20	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbicos	2,5	1.526.000	3.815.000			0,00	0	0	0	0%
21	72131601-010	Postes de caño negro de 3"	Metro lineal	60	75.000	4.500.000			0,00	0	0	0	0%
22	72131601-010	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro lineal	136	64.000	8.704.000			0,00	0	0	0	0%

Techo Ingeniería
RUC 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU

23	72131601-010	Tejido de alambre	Metro lineal	34	181.000	6.154.000			0,00	0	0	0	0%
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	Unidad Medida Global	1	1.011.000	1.011.000			0,00	0	0	0	0%
25	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	502.000	502.000			0,00	0	0	0	0%
26	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	17	216.000	3.672.000			0,00	0	0	0	0%
27	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúbicos	5,5	2.644.000	14.542.000			0,00	0	0	0	0%
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	Metros cuadrados	43	212.000	9.116.000			0,00	0	0	0	0%
29	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbicos	9	2.644.000	23.796.000			0,00	0	0	0	0%
30	72131601-010	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro lineal	36	151.900	5.468.400			0,00	0	0	0	0%
31	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.016.000	1.016.000			0,00	0	0	0	0%
32	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.993.000	1.993.000		1	1,00	0	1.993.000	1.993.000	100%
33	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	Unidad	1	1.317.000	1.317.000			0,00	0	0	0	0%
					Precio Total	**758.071.600**					**162.703.000**	**162.703.000**	**21,46**

p/ CONTRATISTA

Lic. Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**162.703.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**758.071.600**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**21,46**

Tecno Ingeniería
RUC 6185410-1

997000