UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 008/2022.

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- Avda. Molas López entre Itapúa y Martin Menéndez (lamina 18)
- Avda. Molas López entre Martin Menéndez y Veteranos de la Guerrea del 70 (lamina 19)
- Avda. Molas López entre Veteranos de la Guerra del 70 y Julián Alarcón (lamina 20)
- Avda. Molas López entre Julián Alarcón y Julio Correa (lamina 21)

Orden de Trabajo N° 7.

Fecha: 08/04/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.3	Vereda.	ml.	3.367,00
3	Cambio de Ramal sobre Cañería de 2" y 4" que se coloca por Vereda (longitud de caños tricapa de Ø ¾" aprox 1,5 m)	Unid.	126,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	8,40
11.2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	m^2	24,00
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	577,20
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	19,20
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	240,50
11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	67,25
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	115,00
11.8	Baldosas Calcáreas.	m^2	20,00
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	38,50
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	ml.	2.892,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	19,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	238,00
30	Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE 1" (RANGO 31 A 34mm) Transición PN16.	Unid.	119,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	19,00

Ing. Civil Victor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 008/2022.

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
ESSAP S.A.