FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°8 - CERTIFICADO N°8 - JULIO

MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº: 45/2024 "Construcción de alcantarillados celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomas y Cerrito del distrito de Encarnación" ID N° 456.345

OBRA: Construcción de Alcantarillados celulares y Cabeceras de Hormigón Armado
BENEFICIARIO: Kuruzu Tomas y Cerrito
FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustin Yd
AVANCE DE OBRA: 98,85%
FECHA DE VISITA: 30/07/2025
FECHA DE INFORME: 01/08/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Barrio Kuruzu Tomas y Cerrito	Encarnación	488.379.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.	0983 578 600	47/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
150 días	28 – noviembre - 2024	27 – Abril - 2025
PRORROGAS	**RESOLUCION N°**	**FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA**
96 días	342/2025; 506/2025; 724/2025; 767/2025; 777/2025	01 – Agosto – 2025
MODIFICACIONES DE CONTRATO	**RESOLUCION N°**	
Adenda Compensatoria N°1	767/2025	

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 30/07 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 98,85%, esto representa un avance por debajo del esperado en el cronograma original, esto debido a las inclemencias climáticas.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

.....

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Se observo la realizacion de los siguientes trabajos: cabezales de hormigon armado y la provision de Ripio en sectores necesarios Asi tambien se dieron indicaciones para el mejoramiento del acabado posterior a los desencofrados corrigiendo algunas desprolijidades. A continuacion se presentan evidencias fotograficas de los trabajos.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

.....

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa