CONTRATO Nº 201/2024 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 454.760 - "CONSTRUCCIÓN DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO DE SIMULACION DE LA FCM/UNA - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ

CERTIFICADO DE OBRA N° 01 - CONTRATO ORIGINAL

ACTA DE INICIO DE OBRA: 30/12/2024

FECHA FIRMA CONTRATO FISCALIZACIÓN : 01/04/2025

PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/04/2025 AL 14/04/2025

RESUMEN GENERAL - CONTRATO ORIGINAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS	%	1	%	2	%	3	%	2+3
A1	SEGÚN PRECIO DEL CONTRATO	100,00%	2.074.014.150	0,00%	-	6,48%	134.441.706	6,48%	134.441.706
A2	EXCEDENTE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
A3	SUBTOTALES	100,00%	2.074.014.150	0,00%	0	6,48%	134.441.706	6,48%	134.441.706

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
B	DEDUCCIÓN A LA FECHA	%	4	%	5	%	6	%	6+5
B1	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	20%	414.802.830	0,00%	-	1,30%	26.888.341	1,30%	26.888.341
B2	RETENCIÓN CAUCIONAL	5,00%	103.700.708	0,00%	-	0,32%	6.722.085	0,32%	6.722.085
B3	SUBTOTALES	25,00%	518.503.538	0,00%	0	1,62%	33.610.426	1,62%	33.610.426

TOTAL CERTIFICADO	₲ 134.441.706
TOTAL DEDUCCIONES	₲ 33.610.426
MULTAS	₲ 0
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**₲ 100.831.280**

Son Guaraníes: Cien millones, ochocientos treinta y un mil, doscientos ochenta.-

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras
Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

CONTRATO Nº 201/2024 para la: Licitación Publica Nacional ID N. 454.760 - "CONSTRUCCIÓN DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO DE SIMULACION DE LA FCM/UNA - AD REFERENDUM

EMPRESA CONTRATISTA: RICARDO DIAZ MARTINEZ	ACTA DE OBRA - CONTRATO ORIGINAL	ACTA DE INICIO DE OBRA: 30/12/2024
		FECHA FIRMA CONTRATO FISCALIZACIÓN : 01/04/2025
	CERTIFICADO Nº 1	PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/04/2025 AL 14/04/2025

DIAZ MARTINEZ CONSTRUCTORA

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS - CONTRATO ORIGINAL

Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDADES MEDIDAS					ACUMULADO ACTUAL
				CERT 1					
1	TRABAJOS PRELIMINARES - REGULARIZACION DE CARPETA MUNICIPAL	Unidad	1,00						0,00
2	AJUSTE DEL PROY. EJE. CON PLANOS CONFORME A OBRA, TODOS LOS DOC. REFERENTE A ESTRUCTURA, INSTALACIONES, CALCULOS, ETC. VERIFICADOS Y FIRMADOS POR PROFESIONALES HABILITADOS SEGUN EL AREA DE COMPETENCIA. FORMATO DIGITAL E IMPRESO	Unidad	1,00						0,00
3	SERVICIO DE DEMOLICIONES (incluye retiro de escombros) - DEMOLICION DE MEMBRANA, CARPETA ASFALTICA, CONTRAPISO	Unidad	69,00	55,20					55,20
4	SERVICIO DE DEMOLICIONES (incluye retiro de escombros) - DEMOLICIONES VARIAS	Unidad	1,00	0,80					0,80
5	PREPARACION DE LA OBRA - OBRADOR	Unidad	1,00	1,00					1,00
6	PREPARACION DE LA OBRA - VALLADO PERIMETRAL CON REDES DE SEGURIDAD Y BANDEJA DE PROTECCION	Metro lineal	136,00	136,00					136,00
7	PREPARACION DE LA OBRA - CARTEL DE OBRA	Unidad	1,00	1,00					1,00
8	PREPARACION DE LA OBRA - REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	690,00	500,00					500,00
9	AISLACIONES - AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL A 3 CARAS, CON ADITIVO HIDROFUGO INORGANICO DE PARED DE 0,15 m	Metros cuadrados	45,00	31,00					31,00
10	AISLACIONES - AISLACION HORIZONTAL DE LOSA SANITARIA	Metros cuadrados	63,00						0,00
11	AISLACIONES - JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	12,00						0,00
12	MAMPOSTERIAS - MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15 m- A REVOCAR	Metros cuadrados	398,00	280,00					280,00
13	MAMPOSTERIAS - MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO LAMINADO DE 0.15 m-VISTO 1 CARA	Metros cuadrados	110,00	77,00					77,00
14	ENVARILLADOS - ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA, ARMADA CON VARILLAS DE 8 mm (sobre y bajo aberturas)	Metro lineal	152,00	105,00					105,00
15	TECHOS - TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA AUTOPORTANTE TRAPEZOIDAL, ESPESOR DE 50 MM SOBRE ESTRUCTURA Y CORREAS METALICAS. CON PINTURA ANTIOXIDO Y SINTETICA PARA ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	711,00	177,00					177,00
16	REVOQUES - REVOQUE DE PARED INTERIOR A 2 CAPAS	Metros cuadrados	477,00						0,00
17	REVOQUES - REVOQUE DE PARED EXTERIOR A 2 CAPAS CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	437,00						0,00
18	REVOQUES - REVOQUE HIDROFUGO PARA BASE AZULEJOS	Metros cuadrados	50,00						0,00
19	REVOQUES - REVOQUE DE PILARES, VIGAS Y LOSAS DE H.A. A 2 CAPAS (incluye azotada previa)	Metros cuadrados	150,00						0,00

RICARDO Diaz MARTINEZ
Ingeniero Civil

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS - CONTRATO ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDADES MEDIDAS CERT 1					ACUMULADO ACTUAL
20	MOCHETAS PARA ABERTURAS-MUROS DE 0,15 m	Metro lineal	150,00						0,00
21	BUÑAS EN FACHADAS	Metro lineal	56,00						0,00
22	CONTRAPISOS - CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES INTERIOR SOBRE LOSA	Metros cuadrados	660,00	66,00					66,00
23	CONTRAPISOS - CARPETA HIDRÓFUGA PARA BASE DE PISO PORCELANATO	Metros cuadrados	41,00	4,00					4,00
24	PISOS - PISO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS (areas interiores en gral)	Metros cuadrados	100,00						0,00
25	PISOS - PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (baños, cocina, servicios)	Metros cuadrados	41,00						0,00
26	PISOS - PLANCHAS DE GRANITO NATURAL (escaleres)	Metros cuadrados	12,00						0,00
27	PISOS - PINTURA EPOXI PARA PISOS DE CIRUGIA	Metros cuadrados	475,00						0,00
28	ZOCALOS - ZOCALO DE PORCELANATO	Metro lineal	61,00						0,00
29	ZOCALOS - ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO BASE GRIS	Metro lineal	50,00						0,00
30	ZOCALOS - ZOCALO DE PLANCHA DE GRANITO NATURAL (escaleras)	Metro lineal	15,00						0,00
31	ZOCALOS - ZOCALO SANITARIO DE GRANITO	Metro lineal	91,00						0,00
32	CIELORASO - TABIQUES - CIELORASO DE PANELES DE DURLOCK ENCINTADO Y MASILLADO - CIELORRASO	Metros cuadrados	128,00						0,00
33	CIELORASO - TABIQUES - MAMPARAS DIVISORIAS DE DURLOCK ENCINTADO Y MASILLADO - TABIQUE	Metros cuadrados	244,00						0,00
34	CARPINTERIA DE MADERA - PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,80 X 2,10 m., DE ABRIR, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	Unidad	10,00						0,00
35	CARPINTERIA DE MADERA - PUERTA PLACA DE 1 HOJA DE 0,90 X 2,10 m., DE ABRIR, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	Unidad	2,00						0,00
36	CARPINTERIA DE MADERA - PUERTA PLACA DE 2 HOJAS DE 1,60 X 2,10 m., TIPO VAIVEN, CON VISOR DE VIDRIO DE 6 mm, CON MARCO DE CHAPA DOBLADA Y CONTRAMARCO, PARA PARED DE 0,15, INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS.	Unidad	3,00						0,00
37	CARPINTERIA METALICA - PUERTA CORTA FUEGO	Unidad	2,00						0,00
38	CARPINTERIA METALICA - ESCALERA METÁLICA CON PASARELA, PINTADA EN ANTIOXIDO - DOBLE TRAMO	Unidad	1,00						0,00
39	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO - VENTANAS EN VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 mm., CON HOJAS FIJAS Y CORREDIZAS, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES - 1,40*1,20	Metros cuadrados	55,00						0,00
40	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO - VENTANAS DE VIDRIO DE 0,40 ALTURA PROYECTANTE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM CON HOJAS DE ABRIR, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES	Metros cuadrados	4,00						0,00
41	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO - PUERTAS EN VIDRIOS TEMPLADOS DE 10mm., CON HOJAS CORREDIZAS, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y HERRAJES	Metros cuadrados	9,00						0,00
42	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO - BARANDA DE ESCALERA	Metro lineal	35,00						0,00
43	CARPINTERIA DE ALUMINIO-VIDRIO TEMPLADO - TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	12,00						0,00
44	TABIQUERIA Y MAMPARAS - MAMPARAS DIVISORIAS EN BAÑOS - ALTURA: 1,80 mts (incluye puertas)	Metros cuadrados	11,00						0,00
45	VIDRIOS-ESPEJOS - ESPEJO TIPO FLOAT DE 4 mm (en sanitarios)	Metros cuadrados	9,00						0,00
46	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00						0,00
47	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS DISCAPACITADOS	Unidad	1,00						0,00
48	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN BAÑOS FUNCIONARIOS	Unidad	2,00						0,00
49	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN LAVADO MEDICO	Unidad	1,00						0,00

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

acta medicion 1 - 2

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS - CONTRATO ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDADES MEDIDAS					ACUMULADO ACTUAL
				CERT 1					
50	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE FRIA EN KITCHENETTE	Unidad	1,00						0,00
51	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS PUBLICOS	Unidad	2,00						0,00
52	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS DISCAPACITADOS	Unidad	1,00						0,00
53	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - DESAGUE CLOACAL EN BAÑOS FUNCIONARIOS	Unidad	2,00						0,00
54	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - DESAGUE CLOCAL EN LAVADO MEDICO	Unidad	1,00						0,00
55	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - DESAGUE CLOACAL EN KITCHENETTE	Unidad	1,00						0,00
56	CONSTRUCCION /INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - CALERIA PVC 100 mm (bajadas)	Metro lineal	7,00						0,00
57	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA Y TAPA ACOLCHADA (incluye conexiones y accesorios)	Unidad	7,00						0,00
58	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA DE ACOPLE -BAÑO DISCAPACITADOS (incluye conexiones y accesorios)	Unidad	1,00						0,00
59	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE LOSA DE EMBUTIR EN BAÑOS (incluye conexiones y accesorios)	Unidad	9,00						0,00
60	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO DE EMPOTRAR SIN PEDESTAL - BAÑO DISCAPACITADOS. (incluye conexiones y accesorios)	Unidad	1,00						0,00
61	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS - BAÑO PUBLICO Y FUNCIONARIOS (incluye conexiones y accesorios)	Unidad	1,00						0,00
62	PROVISION Y COLOCACION DE BACHA DE A3 INOXIDABLE EN KITCHENETTE	Unidad	1,00						0,00
63	PROVISION Y COLOCACION DE BACHAS DE A3 INOXIDABLE -AREAS MEDICAS	Unidad	1,00						0,00
64	BARRA DE APOYO DE A3 INOXIDABLE-BAÑO DISCAPACITADOS (fija y movil)	Unidad	2,00						0,00
65	LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO A PEDAL	Unidad	4,00						0,00
66	CANILLA CON SENSOR PARA BAÑOS	Unidad	6,00						0,00
67	PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LOSA	Unidad	14,00						0,00
68	DISPENSER PARA JABON LIQUIDO	Unidad	5,00						0,00
69	DISPENSER PARA TOHALLAS DESECHABLES	Unidad	5,00						0,00
70	CONSTRUCCION/ INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL - CANALETA EMBUTIDA-DESARROLLO: 80 cms-CHAPA N3 24	Metro lineal	100,00						0,00
71	CONSTRUCCION/ INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL - BAJADA EXTERNA COLGANTE-DIAM: 100 mm-CHAPA N3 26	Metro lineal	192,00						0,00
72	CONSTRUCCION/ INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL - BANDEJA COLECTORA PLUVIAL-150x150 mm - TECHO LOSA H3A3	Unidad	6,00						0,00
73	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 036 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	Unidad	1,00						0,00
74	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 63A.	Unidad	1,00						0,00
75	PROVEER E INSTALAR TABLERO ELECTRICO PARA 048 TM COMO MINIMO; METALICO, EMBUTIR, CON BARRA RST+N+T HASTA 160A.	Unidad	1,00						0,00
76	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR HASTA 10A	Unidad	9,00						0,00
77	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR HASTA 16A	Unidad	19,00						0,00
78	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25A	Unidad	2,00						0,00
79	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A.	Unidad	2,00						0,00
80	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A.	Unidad	1,00						0,00
81	PROVEER E INSTALAR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A.	Unidad	1,00						0,00
82	PROVEER E INSTALAR DESCARGADOR DE SOBRETENSION MONOPOLAR 30KA	Unidad	6,00						0,00

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS - CONTRATO ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDADES MEDIDAS CERT 1					ACUMULADO ACTUAL
83	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X240MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	20,00						0,00
84	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 1X70MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	20,00						0,00
85	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X35MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	30,00						0,00
86	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X16MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	30,00						0,00
87	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X10MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	81,00						0,00
88	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 4X6MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	63,00						0,00
89	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X6MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	142,00						0,00
90	PROVEER E INSTALAR CABLE DE COBRE 2X4MM, AISLACIEN XLPE	Metro lineal	507,00						0,00
91	CABLE MULTIFILAR VERDEAMERELO MULTIFILAR DE 4MM	Metro lineal	650,00						0,00
92	BOCAS DE LUCES	Unidad	110,00						0,00
93	BOCAS DE TOMAS COMUNES	Unidad	84,00						0,00
94	BOCAS DE TOMAS ESPECIALES	Unidad	6,00						0,00
95	CIRCUITO PARA ILUMINACION EXTERIOR	Unidad	24,00						0,00
96	CIRCUITO PARA BOMBA PRESURIZADA	Unidad	1,00						0,00
97	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE TRIFASICOS	Unidad	2,00						0,00
98	LINEA PARA ACONDICIONADORES DE AIRE MONOFASICOS	Unidad	9,00						0,00
99	LINEA PARA EXTRACTORES DE AIRE	Unidad	1,00						0,00
100	SISTEMA DE CANALIZACION CON BANDEJAS PORTACABLES 300*300 mm CON ACCESORIOS	Metro lineal	82,00						0,00
101	EXTRACTORES DE AIRE	Unidad	1,00						0,00
102	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO ESTANCO IP65, SUSPENDIDO O DE ADOSAR PARA UN TUBO LED	Unidad	108,00						0,00
103	PROVEER E INSTALAR ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO ESTANCO IP65, SUSPENDIDO O DE ADOSAR	Unidad	2,00						0,00
104	PROVISION Y MONTAJE Unidad exterior para sistema VRF, capacidad 96.000 Btu/h, INVERTER con R410A y alimentación 380V/3Ph/50Hz.	Unidad	4,00						0,00
105	PROVISION Y MONTAJE Unidad exterior para sistema VRF, capacidad 274.000 Btu/h, INVERTER con R410A y alimentación 380V/3Ph/50Hz	Unidad	4,00						0,00
106	PROVISION Y MONTAJE Unidad interior pared, capacidad 18.000Btu/h.	Unidad	2,00						0,00
107	PROVISION Y MONTAJE Unidad interior piso/techo, capacidad 48.000Btu/h.	Unidad	1,00						0,00
108	CANALIZACION, MONTAJE Y CALERIAS	Unidad	1,00						0,00
109	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL	Unidad	1,00						0,00
110	PROVISION E INSTALACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL	Unidad	1,00						0,00
111	PROVISION E INSTALACION DE PULSADOR MANUAL	Unidad	2,00						0,00
112	PROVISION E INSTALACION DE ALARMA AUDIO VISUAL	Unidad	2,00						0,00
113	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO CALOR	Unidad	25,00						0,00
114	PROVISION E INSTALACION DE DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	Unidad	1,00						0,00
115	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 6 kg	Unidad	4,00						0,00
116	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO BC DE 5 kg	Unidad	2,00						0,00
117	PROVISION E INSTALACION DE EXTINTOR DE INCENDIO TIPO B CLASE K DE 10 lts	Unidad	2,00						0,00
118	PROVISION E INSTALACION DE CALERIAS DE HºGº DN 3" (incluye accesorios)	Metro lineal	62,00						0,00
119	PROVISION E INSTALACION DE DIE (con manguera de 20 mts)	Unidad	2,00						0,00
120	ROCIADORES	Unidad	55,00						0,00

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ingeniero Civil

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO

PLANILLA DE CANTIDADES EJECUTADAS - CONTRATO ORIGINAL

Item	Descripción de los trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDADES MEDIDAS CERT 1					ACUMULADO ACTUAL
121	CARTEL LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	4,00						0,00
122	LUCES DE EMERGENCIA LED	Unidad	4,00						0,00
123	BANDEJAS Y DUCTOS (según proyecto)	Unidad	1,00						0,00
124	CABLEADO ESTRUCTURADO (según proyecto)	Unidad	1,00						0,00
125	VIDEO VIGILANCIA (según proyecto)	Unidad	1,00						0,00
126	ESTACIONES DE TRABAJO-INFORMATICA (según proyecto)	Unidad	1,00						0,00
127	SISTEMA DE AUDIO (según proyecto)	Unidad	1,00						0,00
128	SISTEMA DE GASES MEDICINALES, EN LOCALES DE CIRUGIA	Unidad	1,00						0,00
129	ASCENSOR PARA CAMILLA 3 PARADAS, CONECTADO AL GENERADOR	Unidad	1,00						0,00
130	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PULIDO LAVADO	Metro lineal	12,00						0,00
131	MOBILIARIO DE MELAMINA CON TAPA DE GRANITO PULIDO Y ALACENAS PARA SALA DE PROFESORES	Metro lineal	2,00						0,00
132	MESADA DE GRANITO EN BAÑOS	Metro lineal	2,00						0,00
133	PINTURA EXTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON BASE DE ENDUIDO	Metros cuadrados	465,00						0,00
134	PINTURA INTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON ENDUIDO	Metros cuadrados	796,00						0,00
135	PINTURA DE PILARES, VIGAS Y LOSAS DE HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	100,00						0,00
136	PINTURA DE MAMPOSTERIA VISTA CON SILICONA	Metros cuadrados	150,00						0,00
137	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS METALICAS	Metros cuadrados	56,00						0,00
138	PINTURA CON ESMALTE SINTETICO DE ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	95,00						0,00
139	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	Metro lineal	120,00						0,00
140	TRABAJOS FINALES + LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	690,00						0,00

RICARDO DIAZ MARTINEZ
Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director y Representante Legal

Arq. Eladio Franco Navoni
Fiscal de Obras

Arq. Eladio Franco Navoni
ARQUITECTO