MUNICIPALIDAD DE
SANTA FE DEL PARANÁ

Creado por Ley N.º 2.180/2003, Promulgada el 11 – 07 -2.003
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: Contratación Directa N.º 021/2022 - Ampliación del Salón Velatorio Municipal - Contrato N.º 93/2022 - ID N.º 420822 -

FECHA: 31/01/2023

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	480.000	960.000	-	0%	-	2,00	100%	960.000
2	Replanteo y marcación	m2	35,00	6.500	227.500	-	0%	-	35,00	100%	227.500
3	Excavación	m3	1,50	95.000	142.500	-	0%	-	1,50	100%	142.500
4	Columna de H°A°	m3	1,10	2.200.000	2.420.000	-	0%	-	1,10	100%	2.420.000
5	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 27	m2	42,00	195.000	8.190.000	-	0%	-	-	0%	-
6	Cabreada metálica	ml	22,90	200.000	4.580.000	-	0%	-	-	0%	-
7	Tensores de cabreadas	ml	24,00	20.000	480.000	-	0%	-	-	0%	-
8	Frontón de estructura metálica revestido con Chapa N.º 27	m2	4,00	195.000	780.000	-	0%	-	-	0%	-
9	Contrapiso de H° de cascotes	m2	60,00	40.000	2.400.000	-	0%	-	60,00	100%	2.400.000
10	Carpeta de nivelación	m2	60,00	30.000	1.800.000	-	0%	-	-	0%	-
11	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	60,00	80.000	4.800.000	-	0%	-	-	0%	-
12	Canaleta	ml	7,30	60.000	438.000	-	0%	-	-	0%	-
13	Canaleta de bajada	ml	6,00	60.000	360.000	-	0%	-	-	0%	-
14	De Revoque Existente (muralla) con hidrofugo	m2	347,55	40.000	13.902.000	-	0%	-	347,55	100%	13.902.000
15	Nicho para Medidor según reglamento de la ANDE	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	1,00	100%	2.500.000
16	Acometida según reglamento ANDE	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	-	0%	-	1,00	100%	2.000.000
17	Alimentación para luminarias en muralla	un	34,00	70.000	2.380.000	-	0%	-	34,00	100%	2.380.000
18	artefacto luminaria para exterior por muralla	un	34,00	130.000	4.420.000	-	0%	-	-	0%	-
19	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	400.000	400.000	-	0%	-	-	0%	-
20	Luz LED 30 x 30 cm	un	5,00	160.000	800.000	-	0%	-	-	0%	-
21	Mantenimiento de Luminarias interior	gl	1,00	4.500.000	4.500.000	-	0%	-	1,00	100%	4.500.000
22	Reparación de Portón existente con guía	m2	11,40	150.000	1.710.000	-	0%	-	-	0%	-
23	Reparación de rejas existente	m2	20,15	120.000	2.418.000	-	0%	-	-	0%	-
24	De mampostería interior con sellador y pintura látex a dos manos	m2	447,00	40.000	17.880.000	-	0%	-	150,00	34%	6.000.000

M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC.3225026-6

25	De mampostería exterior tipo texturado en muralla	m2	360,78	35.000	12.627.300	-	0%	-	110,00	30%	3.850.000
26	De esmalte sintético	m2	5,40	32.000	172.800	-	0%	-	-	0%	-
27	De canaletas y bajas , anti oxido	ml	13,30	23.000	305.900	-	0%	-	-	0%	-
28	De cabreada	ml	33,00	25.000	825.000	-	0%	-	-	0%	-
29	De metal con antióxido y pintura final	m2	31,55	25.000	788.750	-	0%	-	-	0%	-
30	Tratamiento ladrillo visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	m2	45,10	38.000	1.713.800	-	0%	-	-	0%	-
31	Bacha inoxidable rectangular doble (mampostería revestida con azulejo, sifón, sopapa metálica, plomería, canilla prismatice)	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	-	0%	-	-	0%	-
32	Trabajos de limpieza final, retiro de desechos	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	-	0%	-	-	0%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**101.921.550**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		-	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**41.282.000**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**41%**

Monto de Certificado	41.282.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.064.100
Total a pagar por Certificado	**39.217.900**

Ing. Ronny González
Fiscal de Obras
M.SC.Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Sra. Sonia Elena Mendoza Vázquez
Emprendimientos S Y S
Contra
EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC:3225026-6