CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 1

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO

Ubicación: Maria Auxiliadora km. 43.

Empresa: HM CONSTRUCCIONES

CONTRATACION DIRECTA N°: 17/2023 **ID Nº 433862**

FECHA: 12/10/2023

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLAZA

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual	95
Ejecutado anteri	0
Ejecutado acum	95

Ítems del llamado REACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO con ID: 433862

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											Montos certificados				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% de Avance	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% de Avance
1	Demolición y retiro de planta	Unidad Medida Global	1	2.481.185	2.481.185	0	1	1	0	100	0	2.481.185	2.481.185	0	100
2	Replanteo y marcación	Metro lineal	156	6.459	1.007.604	0	156	156	0	100	0	1.007.604	1.007.604	0	100
3	Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	1.586.787	1.586.787	0	1	1	0	100	0	1.586.787	1.586.787	0	100
4	Viga encadenado de HºAº (15x30).-	Metros cúbicos	2,7	2.417.400	6.526.980	0	2,7	3	0	100	0	6.526.980	6.526.980	0	100
5	Revoque de muro.-	Metros cuadrados	232	30.276	7.024.032	0	232	232	0	100	0	7.024.032	7.024.032	0	100
6	Pintura al latex color a elegir.-	Metros cuadrados	232	29.704	6.891.328	0	232	232	0	100	0	6.891.328	6.891.328	0	100
7	Plancha de H°A° tipo gradería	Metro lineal	60	129.200	7.752.000	0	60	60	0	100	0	7.752.000	7.752.000	0	100
8	Reparación de Faroles	Unidad	23	306.000	7.038.000	0	23	23	0	100	0	7.038.000	7.038.000	0	100
9	Provisión e instalación de tablero externo metálico con interruptores independientes	Unidad	1	1.683.000	1.683.000	0	1	1	0	100	0	1.683.000	1.683.000	0	100
10	Construcción de rampa	Metros cuadrados	16	201.432	3.222.912	0	16	16	0	0	0	0	0	3.222.912	0
11	Contrapiso de Hormigón sobre suelo compactado	Metros cúbicos	6,3	1.410.999	8.889.294	0	6,3	6	0	100	0	8.889.294	8.889.294	0	100
12	Piso de granitico tipo ranurado	Metros cuadrados	90	142.800	12.852.000	0	30	27	63	30	0	3.855.600	3.855.600	8.996.400	30

HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

13	Iluminación / Proyector tipo gaviota LED, incluye dado de H° p/ base y poste metálico de 2" de soporte y alimentación.	Unidad	15	1.785.000	26.775.000	0	15	15	0	100	0	26.775.000	26.775.000	0	100
14	Registro eléctrico 40x40 en mampostería con tapa de H°A°	Unidad	3	324.360	973.080	0	3	3	0	100	0	973.080	973.080	0	100
15	Construcción de Escalera	Unidad	2	898.869	1.797.738	0	2	2	0	100	0	1.797.738	1.797.738	0	100
16	Servicio de jardinería con plantas de estación, áreas de juego.	Unidad	1	7.038.000	7.038.000	0	1	1	0	100	0	7.038.000	7.038.000	0	100
17	Construcción y preparación del perimetro con carga de arena lavada	Unidad	1	10.061.009	10.061.009	0	1	1	0	100	0	10.067.009	10.067.009	0	100
18	Provisión y Colocación de banco	Unidad	3	1.262.788	3.788.364	0	3	3	0	100	0	3.788.364	3.788.364	0	100
19	Provision y colocacion de Parque infantil completo	Unidad	1	42.449.000	42.449.000	0	1	1	0	100	0	42.449.000	42.449.000	0	100
20	Limpieza y ajuste de distribución interna de agua del sanitario.	Unidad Medida Global	1	1.138.503	1.138.503	0	1	1	0	100	0	1.138.503	1.138.503	0	100
21	Grifería completo.	Unidad	6	171.062	1.026.372	0	6	6	0	100	0	1.026.372	1.026.372	0	100
22	Pinturas De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena	Metros cuadrados	135,72	32.760	4.446.187	0	135,72	135,72	0	100	0	4.446.187	4.446.187	0	100
23	Pinturas De ladrillos vistos con color cerámico	Metros cuadrados	59,4	25.108	1.491.415	0	59,4	59,4	0	100	0	1.491.415	1.491.415	0	100
			Precio Total		**167.939.790**						**0**	155.726.478	155.726.478	12.219.312	95

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO.	167.939.790	**MONTO DEL AVANCE**	**155.726.478**
		DESCUENTO FONDO DE REPARO(5%)	**7.786.324**
SON GUARANIES:		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**147.940.154**

Fiscal de Obras

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

Representante Legal

HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
INTENDENCIA

Intendente Municipal