CERTIFICADO Nº 4

CONTRATO Nº 27/2021 ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO SAN RAFAEL - ID Nº 397.910	CONTRATISTA : ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	FECHA:	10/12/2021
		FECHA DE INICIO:	13/08/2021
		PLAZO INICIAL:	120 DIAS*
		PLAZO PRORROGADO:	
		DIAS TRASCURRIDOS:	119 DIAS
		DIAS DE LLUVIA:	DIAS
		DIAS DE MULTA:	0 días

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item * Nº	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total*	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**Entubamiento**											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.750	320	880.000	2600	150,00	2.750	831.989	48.000	879.989	100%
1.2	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	11,5	1.506.272	17.322.128	10,4	1,10	12	15.665.229	1.656.899	17.322.128	100%
1.3	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 1,00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	156	416.786	65.018.616	143	-	143	59.600.398	0	59.600.398	92%
1.4	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No incluye excavación.	Metro lineal	23	231.371	5.321.533	18	1,00	19	4.164.678	231.371	4.396.049	83%
1.5	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	2	139.406	278.812	2	-	2	278.812	0	278.812	100%
1.6	Provisión y colocación de tubos celulares. Sección: 1,50 m. x 1,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	13	2.982.081	38.767.053	13	-	13	38.767.053	0	38.767.053	100%
1.7	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.750	252	693.000	1.375	1.375	2.750	346.500	346.500	693.000	100%
Total :					**128.281.142**				**119.654.659**	**2.282.770**	**121.937.429**	
						Fondo de reparo 5%:			**5.982.733**	**114.138**	**6.096.871**	
						Neto a cobrar Gs.:			**113.671.926**	**2.168.632**	**115.840.558**	

SON GUARANIES : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS .-

Arq. Jaime Beczko
Contratista

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua, Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras