GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 48/2021: LPN SBE 04/2021 "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN - PLURIANUAL 2021.2022 "".

TIFICADO Nº:			3		MONTO DE CONTRATO	1.078.273.000	CONTRATO Nº	48/2.021	CONTRATISTA			
A DE INICIO			15/12/2021		PLAZO CONTRACTUAL		90 DIAS		TESAKA INGENIERIA SA			
HA DE CERTIFICACIÓN			13/05/2022						RUC	80097629-0		
odigo de atalogo	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =						
						CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaranies)			% AVANCE
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
	CERCADO PERIMETRAL - GOBERNACION DE BOQUERON											
02504-001	CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL - GOBERNACION DE	Unidad	1	1								
	Replanteo y mancacion	Metros cuadrados	650	9.765	6.347.250	650,0	0,0	650,0	6.347.250	0	6.347.250	100%
	Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria.	Metros cuadrados	650	11.935	7.757.750	450,0	200,0	650,0	5.370.750	2.387.000	7.757.750	100%
	Excavacion de dados o zapatas fundación y cimiento	Metros cúbicos	20	97.650	1.953.000	11,5	8,5	20,0	1.122.975	830.025	1.953.000	100%
	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0,80 0,70x0,70 O 0,60X0,60mts)	Metros cúbicos	12	4.068.750	48.825.000	7,4	4,6	12,0	30.108.750	18.716.250	48.825.000	100%
	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	Metros cúbicos	2	4.177.250	8.354.500	0,0	2,0	2,0	0	8.354.500	8.354.500	100%
	Mamposterias de ladrillo comun 8agujeros 0,15 elevacion vista una cara	Metros cuadrados	195	195.300	38.083.500	77,5	117,5	195,0	15.135.750	22.947.750	38.083.500	100%
	Enverillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	Metro lineal	650	50.995	33.146.750	463,0	187,0	650,0	23.610.685	9.536.065	33.146.750	100%
	Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	Metro lineal	650	41.230	26.799.500	295,0	355,0	650,0	12.162.650	14.636.850	26.799.500	100%
	Provision y colocacion de cerramiento vertical para muralla de h:2,40mts de chapa prepintada color a eleccion, incluyen pilares	Metros cuadrados	1.200	461.125	553.350.000	778,0	422,0	1200,0	358.755.250	194.594.750	553.350.000	100%
	Provision y colocacion de cerramiento vertical de h:2,20 de reja metalica con tubos 10x10 o multiplos y pilares 100x100, con base	Metros cuadrados	360	488.250	175.770.000	214,0	146,0	360,0	104.485.500	71.284.500	175.770.000	100%
	Cercado perimetral de tejido de alambre, con postes de hormigona prefrabricado cada 3 metros y cordon de ladrillo de	Metro lineal	200	206.150	41.230.000	45,0	155,0	200,0	9.276.750	31.953.250	41.230.000	100%
	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso base de compresores.	Metros cuadrados	150	195.300	29.295.000	39,0	111,0	150,0	7.616.700	21.678.300	29.295.000	100%
	Portico de Acceso vehicular, con porton de dos hojas de 4.00x2.40mts, incluye pilares de H°A°, mamposteria y letras	Metros cuadrados	49	759.500	37.215.500	21,0	28,0	49,0	15.949.500	21.266.000	37.215.500	100%
	Cartel institucional sobre portico existente, incluye iluminacion electrica.	Unidad Medida Global	1	23.870.000	23.870.000	0,5	0,5	1,0	10.741.500	13.128.500	23.870.000	100%
	Pintura de rejas metalicas al barniz sintetico.	Metros cuadrados	385	48.825	18.797.625	0,0	385,0	385,0	0	18.797.625	18.797.625	100%
	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	Metros cuadrados	655	26.040	17.056.200	0,0	655,0	655,0	0	17.056.200	17.056.200	100%
	Cartel de Obra y plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	4.025.350	4.025.350	0,4	0,6	1,0	1.610.140	2.415.210	4.025.350	100%
	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	655	9.765	6.396.075	0,0	655,0	655,0	0	6.396.075	6.396.075	100%
	Precio Total				1.078.273.000							
	ACUMULADO ANTERIOR								602.294.350			
	PRESENTE CERTIFICADO									475.978.650		
	ACUMULADO										1.078.273.000	100%
	DEDUCCION ANTERIOR						5,00%	30.114.718				
	DEDUCCIÓN ACTUAL						5,00%	23.798.933				
	IMPORTE NETO A PAGAR									452.179.718		

N GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO.-

S: Se solicita la aprobacion del Certificado N°3 según certificación.-

ALIZADO POR: Ing. Christian Mendoza - TESAKA INGENIERIA SA - RUC 80097629-0

CIBIDO POR:

Ing. Christian Mendoza
Tesaka Ingeniería S.A.
RUC: 80097629-0

TESAKA
INGENIERÍA S.A.