OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

	Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 2509 VIRGEN DEL CARMEN			**CERTIFICADO 2**					FECHA:		12/6/2025	
	Empresa: HM CONSTRUCCIONES								FECHA INICIO		7/4/2025	
	CONTRATO N°: 01/2025	PLAZO	100 DIAS						FECHA ENTREGA			
	FECHA DE CONTRATO: 28/03/2025						CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
	PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					INCIDENCIA %	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total							
1	Limpieza de terreno	M2	372,00	6.819	2.536.668	1,11	0,44	1.014.667	0,33	761.000	0,78	1.775.668
2	Replanteo	M2	372,00	5.970	2.220.840	0,97	0,39	888.336	0,29	666.252	0,68	1.554.588
3	Preparacion de obra Obrador	GL.	1,00	3.326.596	3.326.596	1,46	0,58	1.330.638	0,44	997.979	1,02	2.328.617
4	Cartel de obra 1.50x2.00m impreso en lona	GL.	1,00	1.308.783	1.308.783	0,57	0,23	523.513	0,17	392.635	0,40	916.148
5	Excavacion y carga de cimiento PBC	M3	54,00	563.704	30.440.016	13,33	5,33	12.176.006	4,00	9.132.005	9,33	21.308.011
6	Mamposteria de nivelacion de 0,30 mts de espesor	m2	144,00	201.000	28.944.000	12,67	5,07	11.577.600	3,80	8.683.200	8,87	20.260.800
7	Revoque de mamposteria de nivelacion	m2	288,00	40.000	11.520.000	5,04	2,02	4.608.000	1,51	3.456.000	3,53	8.064.000
8	Cercado con postes metalico cada 2,5 mts malla electrosoldada de 50x100mm (80 mts - frente)	ml	69,00	345.000	23.805.000	10,42	4,17	9.522.000	3,13	7.141.500	7,30	16.663.500
9	Cercado con tejido de alambre y postes de hormigon	ml	350,00	298.167	104.358.450	45,69	18,28	41.743.380	13,71	31.307.535	31,98	73.050.915
10	Porton acceso vehicular	un	1,00	4.663.128	4.663.128	2,04	0,82	1.865.251	0,61	1.398.938	1,43	3.264.190
11	Porton acceso peatonal	un	1,00	2.861.128	2.861.128	1,25	0,50	1.144.451	0,38	858.338	0,88	2.002.790
12	Carteleria de lona ploteado	m2	3,20	955.513	3.057.642	1,34	0,54	1.223.057	0,40	917.292	0,94	2.140.349
13	Pilares de H°A°	m3	2,76	2.894.400	7.988.544	3,50	1,40	3.195.418	1,05	2.396.563	2,45	5.591.981
14	Limpieza final de obra	GL.	1,00	1.377.563	1.377.563	0,60	0,24	551.025	0,18	413.269	0,42	964.294
		TOTALES			**228.408.358**	**100,00**	**40,00**	**91.363.343**	**30,00**	**68.522.507**	**70**	**159.885.850**
		DESCUENTO ANTICIPO				**10,00**				**6.852.251**		
		FONDO REPARO				**5,00**				**3.426.125**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**58.244.131**		

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2353839-8
Edelira - Itapúa