RESUMEN DEL CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO Nº 24/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318"

Fecha 30 de setiembre de 019

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	AVANCE %
LOTE 2 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DE URGENCIA)	GL	1	415.109.406	415.109.406	39.325.144	9,47%
LOTE 6 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)	GL	1	968.122.779	968.122.779	60.928.502	6,29%
PRECIO TOTAL EN GUARANIES I.V.A. INCLUIDO			**1.383.232.185**	**1.383.232.185**	**100.253.646**	**7,25%**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1 del 30 de setiembre de 2019	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	**1.383.232.185**
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	**100.253.646**
DESCUENTO FONDO DE REPARA (5% DE LA CERTIFICACIÓN	5.012.682
TOTAL A COBRAR	**95.240.963**

ARQ. NORMA MEDINA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 1- LOTE 6

CONTRATO Nº 24/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318" LOTE 6 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)

CONTRATISTA: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES - CRISTINO MARTINEZ GALEANO

FECHA: 28/09/2019

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DEL HOSPITAL CENTRAL)											
1.1	Trabajos preliminares:											
1.1.1	Replanteo y marcación	M2	1.700,00	3.040	5.168.000	-	1.000,00	1.000	-	3.040.000	3.040.000	59%
1.1.2	Instalación de Obrador	GL	1,00	6.071.069	6.071.069	-	1,00	1	-	6.071.069	6.071.069	100%
1.1.3	Limpieza general	GL	1,00	1.208.771	1.208.771	-	1,00	1	-	1.208.771	1.208.771	100%
1.2	Muralla perimetral:											
1.2.1	Excavación para zapata y encadenado	M3	92,00	85.231	7.841.252	-	60,00	60	-	5.113.860	5.113.860	65%
1.2.2	Relleno de tierra	M3	40,00	48.723	1.948.920	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.3	Zapata de H°A°	M3	26,00	2.212.562	57.526.612	-	15,00	15	-	33.188.430	33.188.430	58%
1.2.4	Pilares de H°A°	M3	10,00	2.218.271	22.182.710	-	2,00	2	-	4.436.542	4.436.542	20%
1.2.5	Encadenado Inferior de H°A°	ML	415,00	97.262	40.363.730	-	75,00	75	-	7.294.650	7.294.650	18%
1.2.6	Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común visto	M2	630,00	97.068	61.152.840	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.7	Terminación ladrillo sardinel	ML	415,00	60.730	25.202.950	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.8	Revoque mocheta de pilares	ML	500,00	19.434	9.717.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.9	Pintura exterior látex	M2	1.260,00	21.928	27.629.280	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.10	Pintura siliconada para terminación en sardinel	ML	415,00	21.660	8.988.900	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Veredas y calles:											
1.3.1	Contrapiso cascote apisonado	M2	2.000,00	34.046	68.092.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.2	Cordón de veredas	ML	1.900,00	66.524	126.395.600	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.3	Veredas de baldosón de piedra roja de cortes regulares 30 x 30	M2	1.600,00	94.053	150.484.800	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.4	Franjas de hormigon alisado de 0,50 de ancho dispuestos a 30 grados	M2	400,00	71.719	28.687.600	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.5	Calle de hormigón armado de 10cm de espesor	M2	900,00	240.207	216.186.300	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.6	Pintura de franjas de señalización	M2	50,00	21.666	1.083.300	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.7	Pintura de cordón con sintético blanco	ML	1.900,00	5.998	11.396.200	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.8	Carteles de señalización	UN	6,00	487.225	2.923.350	-	-	-	-	-	-	0%

1.3.9	Bancos de H° A°	UN	10,00	546.304	5.463.040	-	-	-	-	-	-	0%
1.3.10	Poste de H°A° de 7,5/200 con dos jirafas con artefacto lumínico de 500W.	UN	2,00	3.645.562	7.291.124	-	-	-	-	-	-	0%
1.4	Sanitario Sexado											
1.4.1	Replanteo y marcación	M3	25,00	5.961	149.025	-	25,00	25	-	149.025	149.025	100%
1.4.2	Excavación para zapata, cimiento y encadenado	M3	15,00	85.231	1.278.465	-	5,00	5	-	426.155	426.155	33%
1.4.3	Relleno de tierra	M3	7,00	48.723	341.061	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.4	Zapata de H°A°	M3	0,65	2.212.562	1.438.165	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.5	Pilares de H°A°	M3	0,45	2.218.271	998.222	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.6	Encadenado Inferior de H°A°, sección 0,15x0,30m	ML	20,00	97.262	1.945.240	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.7	Encadenado superior de H°A°, sección 0,15x0,20m	ML	20,00	97.262	1.945.240	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.8	Cimiento de Piedra Bruta colocada	M3	10,00	285.557	2.855.570	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.9	Mampostería de nivelación 30 ladrillo común	M2	5,00	164.183	820.915	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.10	Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común visto una cara	M2	55,00	109.381	6.015.955	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.11	Mampostería de elevación 0,15m- ladrillo común	M2	45,00	97.068	4.368.060	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.12	Revoque mampostería interior c/ hidrófugo	M2	20,00	44.613	892.260	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.13	Revoque mampostería interior c/ hidrófugo	M2	145,00	44.613	6.468.885	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.14	Techo de chapa sobre tirantes de H°A°, machimbre y membrana de 5mm.	M2	40,00	212.847	8.513.880	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.15	Canaleta y bajadas de chapa doblada desarrollo 50cm	ML	16,00	66.136	1.058.176	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.16	Contrapiso cascote apisonado	M2	25,00	34.046	851.150	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.17	Piso cerámico esmaltado de alto tránsito PEI V	M2	25,00	109.593	2.739.825	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.18	Zócalo cerámico esmaltado de alto tránsito PEI V	ML	45,00	18.148	816.660	-	-	-	-	-	-	0%

1.4.19	Instalación Eléctrica	GL	1,00	4.845.704	4.845.704	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.20	Instalación Sanitaria (incluye artefactos sanitarios)	GL	1,00	9.110.587	9.110.587	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.21	Mesada de granito con bacha y canilla monocomando	UN	2,00	2.555.611	5.111.222	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.22	Revestimiento de azulejo cerámico de 20x60m	M2	8,00	108.996	871.968	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.23	Espejos de 0,60x1,20m	M2	4,00	219.649	878.596	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.24	Puertas de 0,80m c/ marcos rectos de 0,15m de espesor	UN	2,00	1.150.689	2.301.378	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.25	Puertas de 0,60m c/ marcos rectos de 0,15m de espesor	UN	6,00	913.714	5.482.284	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.26	Ventiluz de 2,00x0,40m con vidrio de 3mm	UN	2,00	606.708	1.213.416	-	-	-	-	-	-	0%
1.5	Limpieza general											
1.5.1	Limpieza total y general de toda la obra	GL	1,00	1.805.522	1.805.522	-	-	-	-	-	-	0%
TOTAL LOTE Nº 2					**968.122.779**				**-**	**60.928.502**	**60.928.502**	**6%**

ARQ. NORMA MEDINA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N° 1 - LOTE 2

CONTRATO Nº 24/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318" LOTE 2 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA (AREA DE URGENCIA)

CONTRATISTA: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES - CRISTINO MARTINEZ GALEANO

FECHA: 30/09/2019

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	COMPUTO		PRECIOS		CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE
		UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL AREA DE URGENCIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA ROSA											
1.1	Trabajos preliminares											
1.1.1	a- Remoción de mampostería de 0.15m, con recuperación	M2	26,70	12.612	336.740	-	26,70	26,70	-	336.740,40	336.740,40	100%
1.1.2	b- Remoción de mampostería de 0,30m, con recuperación	M2	10,70	15.369	164.448	-	10,70	10,70	-	164.448,30	164.448,30	100%
1.1.3	c- Remoción de aberturas	M2	12,00	23.339	280.068	-	12,00	12,00	-	280.068,00	280.068,00	100%
1.1.4	d- Remoción de piso, pavimento para tránsito vehicular	M2	75,00	10.109	758.175	-	75,00	75,00	-	758.175,00	758.175,00	100%
1.1.5	e- Remoción de mesada, con recuperación	GL	1,00	84.935	84.935	-	1,00	1,00	-	84.935,00	84.935,00	100%
1.1.6	f- Relleno y compactación manual	M2	106,80	40.047	4.277.020	-	50,00	50,00	-	2.002.350,00	2.002.350,00	47%
1.2	Excavaciones											
1.2.1	a- Para fundaciones	M3	32,20	35.170	1.132.474	-	32,20	32,20	-	1.132.474,00	1.132.474,00	100%
1.3	Fundaciones											
1.3.1	a- De PBC con cal (1/2:1:4)	M3	32,20	419.549	13.509.478	-	32,20	32,20	-	13.509.477,80	13.509.477,80	100%
1.4	Aislación							-				
1.4.1	a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS	ML	89,50	21.486	1.922.997	-	89,50	89,50	-	1.922.997,00	1.922.997,00	100%
1.5	Mampostería											
1.5.1	a- De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m (1:2:10) con cemento tipo 1	M2	286,60	97.307	27.888.186	-	150,00	150,00	-	14.596.050,00	14.596.050,00	52%
1.5.2	b- De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,2m (1:2:10) con cemento tipo 1, para relleno de vanos.	M2	4,80	142.372	683.386	-	4,80	4,80	-	683.385,60	683.385,60	100%
1.5.3	c- De elevación con ladrillo común y junta de 1,5cm, de 0,07m (1:2:10) con cemento tipo 1, para relleno de vanos.	M2	4,80	46.515	223.272	-	4,80	4,80	-	223.272,00	223.272,00	100%
1.6	Contrapisos											
1.6.1	a- De 10cm (1/4:1:4:6)	M2	238,30	46.164	11.000.881	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Revoques											
1.7.1	a- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para exteriores	M2	212,00	29.911	6.341.132	-	-	-	-	-	-	0%
1.7.2	b- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores	M2	325,00	27.700	9.002.500	-	50,00	50,00	-	1.385.000,00	1.385.000,00	15%
1.7.3	c- A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para base de azulejos	M2	211,20	29.911	6.317.203	-	-	-	-	-	-	0%

GOBIERNO DE MISIONES - Fiscalización de Obras

1.8	**Pisos**											
1.8.1	a- PORCELANTO (base BEISGE 40x40cm Y/O 60X60)	M2	86,80	135.600	11.770.080	-	-	-	-	-	-	0%
1.8.2	b- Cerámico, alto tránsito tipo Pi5	M2	29,50	112.500	3.318.750	-	-	-	-	-	-	0%
1.8.3	c- Hormigón Armado 12 cm	M2	239,70	128.400	30.777.480	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	**Revestimientos**											
1.9.1	a- Azulejo 15x15cm, remplazo de piezas rotas y/o faltantes	M2	211,20	75.240	15.890.688	-	-	-	-	-	-	0%
1.10	**Zócalos**							-			-	
1.10.1	a- Zócalo, PORCELANATO	M2	60,70	60.466	3.670.286	-	-	-	-	-	-	0%
1.11	**Cielorraso**											
1.11.1	a- De yeso, junta tomada, h:2.8, en bloque nuevo de Urgencias	M2	71,70	164.183	11.771.921	-	-	-	-	-	-	0%
1.11.2	b- Cornisa media caña	ML	76,80	57.182	4.391.578	-	-	-	-	-	-	0%
1.12	**Techo**											
1.12.1	a- De chapas termoacústica colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm.,sobre estructura metálica	M2	134,40	437.127	58.749.869	-	-	-	-	-	-	0%
1.12.2	b- De chapa galvanizada N° sobre estructura metálica (incluye pilares metálicos)	M2	117,70	177.900	20.938.830	-	-	-	-	-	-	0%
1.13	**Desagüe pluvial**							-			-	
1.13.1	a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada	ML	99,70	75.005	7.477.999	-	-	-	-	-	-	0%
1.13.2	b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente	ML	72,20	52.399	3.783.208	-	-	-	-	-	-	0%
1.13.3	b- Provisión y colocación de rejilla de piso	UN	10,00	184.667	1.846.670	-	-	-	-	-	-	0%
1.14	**Desagüe cloacal**											
1.14.1	a- Registro 30x30cm	UN	1,00	358.809	358.809	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.2	b- Registro 40x40cm	UN	8,00	379.035	3.032.280	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.3	c- Registro 60x60cm	UN	4,00	464.334	1.857.336	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.4	d- Desagüe cloacal para lavatorio o bacha, incluye RPS, hasta el primer registro	UN	8,00	299.046	2.392.368	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.5	e- Desagüe cloacal para SS.HH., de sala de Observación	UN	1,00	599.392	599.392	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.6	f- Desagüe cloacal para SS.HH., Vestuario	UN	1,00	467.525	467.525	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.7	g- Desagüe cloacal para cuarto de trabajo sucio de Enfermería	UN	5,00	383.169	1.915.845	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.8	h- Desagüe cloacal para ducha de Lavado de Pacientes	UN	1,00	297.096	297.096	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.9	i- Desagüe cloacal para SS.HH.-Funcionarios	UN	1,00	382.584	382.584	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.10	j- Desagüe cloacal para SS.HH.-Consultorio	UN	1,00	382.584	382.584	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.11	k- Desagüe cloacal para SS.HH. p/pers. Con cap. Especiales	UN	1,00	382.584	382.584	-	-	-	-	-	-	0%
1.14.12	l- Desagüe cloacal para SS.HH.-Público	UN	1,00	382.584	382.584	-	-	-	-	-	-	0%

PROVINCIA DE MISIONES
Fiscalización de Obras

1.15	**Agua Corriente**											
1.15.1	a- Tubo PVC de 3/4"	ML	42,90	21.226	910.595	-	-	-	-	-		0%
1.15.2	b- Tubo PVC de 1/2"	ML	39,80	14.048	559.110	-	-	-	-	-		0%
1.15.3	c- Agua corriente para SS.HH., de sala de Observación, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	728.307	728.307	-	-	-	-	-		0%
1.15.4	d- Agua para SS.HH., Vestuario, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	508.573	508.573	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.5	e- Agua corriente para cuarto de trabajo sucio de Enfermería, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	5,00	319.655	1.598.275	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.6	f- Agua corriente para ducha de Lavado de Pacientes, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	315.754	315.754	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.7	g- Agua corriente para SS.HH.-Funcionarios, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	315.754	315.754	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.8	h- Agua corriente para SS.HH.-Consultorio, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	315.754	315.754	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.9	i- Agua corriente para SS.HH. p/pers. Con cap. Especiales, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	315.754	315.754	-	-	-	-	-	-	0%
1.15.10	j- Agua corriente para SS.HH.-Público, incluye llave de paso de 1/2" cromo con campana	UN	1,00	315.754	315.754	-	-	-	-	-	-	0%
1.16	**Colocación de artefactos sanitarios con todos los accesorios**							-			-	
1.16.1	a- Provisión y colocación de lavatorio	UN	11,00	525.931	5.785.241	-	-	-	-	-	-	0%
1.16.2	b- Provisión y colocación de bacha	UN	6,00	381.609	2.289.654	-	-	-	-	-	-	0%
1.16.3	c- Provisión y colocación de inodoro	UN	7,00	527.231	3.690.617	-	-	-	-	-	-	0%
1.16.4	d- Provisión y colocación de ducha	UN	3,00	837.329	2.511.987	-	-	-	-	-	-	0%
1.16.5	e- Provisión y colocación de lavatorio para personas con capacidades especiales	UN	1,00	1.084.367	1.084.367	-	-	-	-	-	-	0%
1.16.6	f- Provisión y colocación de inodoro para personas con capacidades especiales, incluye 2 barras rebatibles de 60cm	UN	1,00	1.889.191	1.889.191	-	-	-	-	-	-	0%
1.17	**Instalación Eléctrica**											
1.17.1	a- Tomas	UN	43,00	99.406	4.274.458	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.2	b- Tomas especiales con puesta a tierra	UN	9,00	198.774	1.788.966	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.3	c- Bocas para luces	UN	49,00	99.406	4.870.894	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.4	d- Línea para AA	UN	4,00	356.358	1.425.432	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.5	e- Línea para ventilador de techo	UN	7,00	40.534	283.738	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.6	f- Artefactos Fluorescentes 1x40	UN	14,00	103.561	1.449.854	-	-	-	-	-	-	0%
1.17.7	g- Artefactos Fluorescentes 2x40	UN	35,00	181.704	6.359.640	-	-	-	-	-	-	0%
1.18	**Carpintería de madera**											
1.18.1	a- Colocación de aberturas recuperadas (puertas)	UN	2,00	196.200	392.400	-	-	-	-	-	-	0%
1.18.2	b- Colocación de aberturas recuperadas (ventana)	UN	1,00	79.833	79.833	-	-	-	-	-	-	0%
1.18.3	c- Provisión y colocación de Puerta 0,80m	UN	3,00	729.738	2.189.214	-	-	-	-	-	-	0%
1.18.4	d- Provisión y colocación de Puerta 0,90m	UN	7,00	820.752	5.745.264	-	-	-	-	-	-	0%
1.18.5	e- Provisión y colocación de Puerta 1,20m, 2hojas	UN	2,00	1.092.753	2.185.506	-	-	-	-	-	-	0%
1.18.6	f- Provisión y colocación de Puerta 1.20m, 2hojas vaivén	UN	4,00	1.196.769	4.787.076	-	-	-	-	-	-	0%

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES
Fiscalización de Obras

1.19	**Carpintería metálica**											
1.19.1	a- Ventana proyectante 0,70x0,40m	UN	9,00	181.118	1.630.062	-	-	-	-	-	-	0%
1.19.2	b- Ventana proyectante 1.8x0,40m	UN	3,00	467.877	1.403.631	-	-	-	-	-	-	0%
1.19.3	c- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 0.8x1.1m	UN	1,00	285.979	285.979	-	-	-	-	-	-	0%
1.19.4	d- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 1.2x1.1m	UN	1,00	427.051	427.051	-	-	-	-	-	-	0%
1.19.5	e- Ventana corrediza c/marco 0,15 y herrajes, de 1.8x1.1m	UN	8,00	746.445	5.971.560	-	-	-	-	-	-	0%
1.20	**Pinturas**											
1.20.1	Pintura interior de pared cementicia, base para pintura epoxi incluida la pintura, incluye las salas de colocacion d eluces sialiticas	M2	325,00	87.373	28.396.225	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.2	b- Al latex exterior sin enduído	M2	212,00	41.866	8.875.592	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.3	c- De cielorrasos, a la cal	M2	86,80	14.234	1.235.511	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.4	d- Abertura de madera con esmalte sintético	M2	74,60	40.378	3.012.199	-	-	-	-	-	-	0%
1.20.5	e- Aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	191,00	36.893	7.046.563	-	-	-	-	-	-	0%
1.21	**Vidrios**							-			-	
1.21.1	a- Doble 4mm	M2	23,10	155.700	3.596.670	-	-	-	-	-	-	0%
1.22	**Varios**											
1.22.1	a- Cenefa metálica - cartel con letras corpóreas "URGENCIAS ADULTOS", con retroiluminación	UN	1,00	6.471.095	6.471.095	-	-	-	-	-	-	0%
1.22.2	b- Limpieza parcial y final	M2	356,00	3.854	1.372.024	-	-	-	-	-	-	0%
1.22.3	Trabajso exteriores de arreglos de camineros	M2	250,00	44.662	11.165.500	-	-	-	-	-	-	0%
1.22.4	Cartel de Obra y placa de granito de 40 x 60	GL	1,00	4.491.541	4.491.541	-	0,50	0,50	-	2.245.770,50	2.245.770,50	50%
	TOTAL LOTE Nº 2				**415.109.406**				-	**39.325.143,60**	**39.325.143,60**	**9%**

ARQ. NORMA MEDINA