Metalúrgica Nuñez
de Rubén Nuñez Esquivel
Fabrica de Tinglados, Portones, Rejas
Soldaduras en Gral.
Calle Venezuela a 70m de la Avda. Japón — Cel. 0985/702572 — Pirapó Centro

PLANILLA ADJUDICADA

REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BASICA Nº 1434 DR. FERNANDO DE LA MORA- FORDI KM8 - ZONA RURAL DE BELLA VISTA.				EMPRESA ADJUDICADA METALURGICA NUÑEZ CONTRATO 20/2024		En Porcentaje			Cantidad Ejecutada			Cantidad Ejecutado en Gs.		
Item	DESCRIPCION DEL BIEN	Unid.	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total
1	Marcación, preparacion y replanteo de obra	m2	294	4.266	1.254.204	100%	0%	100%	294	0	294	1.254.204	0	1.254.204
2	Cartel de Obra 2mx1m. Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.	un	1	1.071.568	1.071.568	100%	0%	100%	1	0	1	1.071.568	0	1.071.568
3	Desmonte de techo existente incluye estructura con postes existente con recupero de chapas, madera y disposicion final dentro del predio	m2	232,2	24.911	5.784.334	100%	0%	100%	232,2	0	232,2	5.784.334	0	5.784.334
4	Desmonte de cielorraso en galeria y aulas	m2	167,97	11.284	1.895.373	100%	0%	100%	167,97	0	167,97	1.895.373	0	1.895.373
5	Desmonte de instalación electrica general, cables, ventiladores, artefactos, placas, etc.	GL	1	1.099.433	1.099.433	100%	0%	100%	1	0	1	1.099.433	0	1.099.433
6	Demolicion de pared para ampliacion de vano en puerta de acceso, para construcción de columnas de HºAº y para construcción de encadenado superior.	m2	25,05	23.939	599.672	100%	0%	100%	25,05	0	25,05	599.672	0	599.672
7	Demolición de canal de ladrillo antiguo	m2	55	14.989	824.395	100%	0%	100%	55	0	55	824.395	0	824.395
8	Demolición de piso en aula y galeria para reemplazo por piso nuevo.	m2	167,97	8.048	1.351.823	100%	0%	100%	167,97	0	167,97	1.351.823	0	1.351.823
9	Zapata de HºAº	m3	6,4	2.226.134	14.247.258	100%	0%	100%	6,4	0	6,4	14.247.258	0	14.247.258
10	Columnas de HºAº	m3	1,85	2.226.134	4.118.348	100%	0%	100%	1,85	0	1,85	4.118.348	0	4.118.348
11	Vigas de HºAº	m3	4,8	2.284.967	10.967.842	100%	0%	100%	4,8	0	4,8	10.967.842	0	10.967.842
12	Losa de HºAº	m3	0,35	2.247.758	786.715	0%	100%	100%		0,35	0,35	0	786.715	786.715
13	Cimiento de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	m3	25,1	393.070	9.866.057	100%	0%	100%	25,1	0	25,1	9.866.057	0	9.866.057
14	Mamposteria de 0,30 con ladrillo común para nivelación	m2	27,1	142.902	3.872.644	100%	0%	100%	27,1	0	27,1	3.872.644	0	3.872.644
15	Aislación en U, nivelación y viga de fundación	ml	49,6	23.560	1.168.576	100%	0%	100%	49,6	0	49,6	1.168.576	0	1.168.576
16	Relleno con tierra roja	m3	15,5	75.244	1.166.282	100%	0%	100%	15,5	0	15,5	1.166.282	0	1.166.282
17	Mampostería de elevación con ladrillo común revocado de 0,30m s/ encadenado	m2	8,05	141.158	1.136.322	100%	0%	100%	8,05	0	8,05	1.136.322	0	1.136.322
18	Mampostería de elevación con ladrillo común con envarillado y revocado de 0,15m s/ encadenado	m2	35,1	92.170	3.235.167	100%	0%	100%	35,1	0	35,1	3.235.167	0	3.235.167
19	Pilares de ladrillo común, estructura interior con HºAº 15x15cm, revocado	ml	18	661.435	11.905.830	100%	0%	100%	18	0	18	11.905.830	0	11.905.830
20	Reposición de techo con chapa zinc tipo trapezoidal N°26, sobre estructura metalica, entablonado de 1", membrana de 10mm doble cara aluminizada.	m2	272,7	153.356	41.820.181	100%	0%	100%	272,7	0	272,7	41.820.181	0	41.820.181
21	Cielorraso de machimbre de pino de 1era inlcuye corniza	m2	272,7	60.968	16.625.974	100%	0%	100%	272,7	0	272,7	16.625.974	0	16.625.974
22	Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24, desarrollo nº 40 incluye bajada	ml	72	76.778	5.528.016	0%	100%	100%		72	72	0	5.528.016	5.528.016

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

23	Provisión y Colocacion de cenefa de chapa galvanizada N°24 desarrollo 50cm	ml	20,2	82.922	1.675.024	0%	100%	100%		20,2	20,2	0	1.675.024	1.675.024
24	Elaboracion de registro pluvial 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	un	6	212.428	1.274.568	0%	100%	100%		6	6	0	1.274.568	1.274.568
25	Revoque exterior con hidrofugo a una capa sector de nivelación, columnas, vigas y recesivos	m2	139,5	32.972	4.599.594	100%	0%	100%	139,5		139,5	4.599.594	0	4.599.594
26	Revoque interior a una capa c/ hidrófugo	m2	65,2	32.772	2.136.734	100%	0%	100%	65,2		65,2	2.136.734	0	2.136.734
27	Revoque de Losa	m2	3	43.414	130.242	0%	100%	100%		3	3	0	130.242	130.242
28	Contrapiso de cascotes e=10cm	m2	134,6	36.000	4.845.600	100%	0%	100%	134,6		134,6	4.845.600	0	4.845.600
29	Carpeta Niveladora para cerámica	m2	136,6	26.552	3.627.003	100%	0%	100%	136,6	0	136,6	3.627.003	0	3.627.003
30	Piso de cerámica esmaltada PEI 5	m2	136,6	75.431	10.303.875	0%	100%	100%		136,6	136,6	0	10.303.875	10.303.875
31	Piso de baldosa de Hº en guarda obra	m2	77,5	75.423	5.845.283	0%	100%	100%		77,5	77,5	0	5.845.283	5.845.283
32	Zocalo de cerámica	ml	110,3	19.005	2.096.252	0%	100%	100%		110,3	110,3	0	2.096.252	2.096.252
33	Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras.	un	3	2.139.796	6.419.388	0%	100%	100%		3	3	0	6.419.388	6.419.388
34	Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	GL	1	1.466.308	1.466.308	0%	100%	100%		1	1	0	1.466.308	1.466.308
35	Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancin	m2	3	170.498	511.494	0%	100%	100%		3	3	0	511.494	511.494
36	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocación de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas, linea para conexión de AA, etc	GL	1	5.448.611	5.448.611	50%	50%	100%	0,5	0,5	1	2.724.306	2.724.306	5.448.611
37	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocación de placas, puntos, tomas etc	GL	1	511.045	511.045	50%	50%	100%	0,5	0,5	1	255.523	255.523	511.045
38	Provision y colocacion de artefactos electricos	un	7	1.126.917	7.888.419	0%	100%	100%		7	7	0	7.888.419	7.888.419
39	Provisión y Colocacion de artefacto tipo 3x40W con tubos led	un	20	100.240	2.004.800	0%	100%	100%		20	20	0	2.004.800	2.004.800
40	Provisión y Colocacion de artefacto tipo 2x40W con tubos led	un	7	123.361	863.527	0%	100%	100%		7	7	0	863.527	863.527
41	Provisión y colocación de timbre	un	1	139.105	139.105	0%	100%	100%		1	1	0	139.105	139.105
42	Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertidor, 3 en 1, previa limpieza	un	23	74.807	1.720.561	0%	100%	100%		23	23	0	1.720.561	1.720.561
43	Pintura interior con pintura tipo latex con Enduido	m2	362,5	37.714	13.671.325	0%	100%	100%		362,5	362,5	0	13.671.325	13.671.325
44	Pintura exterior con pintura tipo latex, incluye pintura de vigas y pilares	m2	139,5	19.376	2.702.952	0%	100%	100%		139,5	139,5	0	2.702.952	2.702.952
45	Pintura de piso en rampa con pintura polideportiva de alto transito, fondo color azul, simbolo color blanco. Previa limpieza con ácido	m2	10	19.616	196.160	0%	100%	100%		10	10	0	196.160	196.160
46	Barnizado de machimbre minimo 2 manos	m2	272,7	20.327	5.543.173	0%	100%	100%		272,7	272,7	0	5.543.173	5.543.173
47	Barnizado de aberturas de madera	m2	18,5	20.320	375.920	0%	100%	100%		18,5	18,5	0	375.920	375.920
48	Carteles indicativos de nombre de locales en acrilico de 3mm color blanco y letras color negro	un	3	118.815	356.445	0%	100%	100%		3	3	0	356.445	356.445
49	Cartel con nombre de la Institución de 3mx2m	un	1	2.173.008	2.173.008	0%	100%	100%		1	1	0	2.173.008	2.173.008
50	Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,4x4,00 m	un	3	1.196.919	3.590.757	0%	100%	100%		3	3	0	3.590.757	3.590.757
51	Limpieza final de obra	GL	1	550.000	550.000	0%	100%	100%		1	1	0	550.000	550.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO					**232.993.186**	**65%**	**35%**	**100%**				**152.200.042**	**80.793.144**	**232.993.186**
Anticipo 20%					**46.598.637**									
Descuento Anticipo S/ Avance												30.440.008	**16.158.629**	46.598.637
Retención 5%												7.610.002	**4.039.657**	11.649.659
Monto Certificado Nº 4 - Recepción Provisoria												160.748.669	60.594.858	221.343.527

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista