Contratista: Ing. Julio C. Gamon B.

Fecha: 8/5/2024

CERTIFICADO Nº 2

Ítems del llamado Reconstrucción de badenes y registros cloacales de la Ciudad de Encarnación con ID: 436459

Item	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cant.	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Demolición de Badén Existente	Metros cuadrad	308	10.638	3.276.504	308	0,00	308,00	3.276.504	0	3.276.504	100%	0%	100%
2	Demolición de tapas de hormigón armado	Unidad	78	38.870	3.031.860	0	78,00	78,00	-	3.031.860	3.031.860	0%	100%	100%
3	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Gral.Cabañas y Gral. Artigas,	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
4	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Memmel y Honorio Gonzalez,	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
5	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mcal. Estigarribia y Cerro Corá	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
6	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Lomas Valentinas y Capitan de Reserva Pedro Fernández	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
7	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Cptan Cabañas y Mcal. Estigarribia	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	7,92	0,00	7,92	17.070.998	0	17.070.998	100%	0%	100%
8	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquí y 25 de mayo	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
9	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mcal. Estigarribia y Padre Kreusser	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
10	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquín y Villarrica	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	7,92	0,00	7,92	17.070.998	0	17.070.998	100%	0%	100%
11	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Mallorquín y T.R. Pereira	Metros cúbicos	7,92	2.155.429	17.070.998	7,92	0,00	7,92	17.070.998	0	17.070.998	100%	0%	100%
12	Construcción de badén de hormigón pre elaborado, doblemente armado, fck: 210c kg/cm2. Calle Gral. Artigas y Dr. Roque Bojanovich	Metros cúbicos	3,96	2.155.429	8.535.499	3,96	0,00	3,96	8.535.499	0	8.535.499	100%	0%	100%
13	Adecuamiento del Registro Cloacal a rasante del asfalto, según planilla de ubicaciones	Unidad	78	442.257	34.496.046	0,00	78,00	78,00	-	34.496.046	34.496.046	0%	100%	100%
14	Dispositivos de Seguridad y Control: Señalización de obra (carteles, cintas de seguridad, entre otros carteles indicadores)	Metros cuadrad	91	137.829	12.542.439	80,00	11,00	91,00	11.026.320	1.516.119	12.542.439	88%	12%	100%
	TOTAL				164.308.334	Monto Bruto				39.044.025	164.308.334		100%	100%
						Descuento 20% de Anticipo				7.808.805				
						Descuento 5% Retención Caucional				1.952.201				
						Monto Neto a Cobrar				29.283.019				

Ing. Julio C. Gamon B.
Contratista

Ing. Julio C. Gamón B.
RPI N° 807052

Ingeniero Civil
Dirección de Fiscalización de Obra
Encarnación

Scanned with CamScanner