ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de agosto de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 19 - Mayo/2020, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 19** correspondiente al mes de mayo del 2020, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 05/2020 recibida en fecha 18 de agosto de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 139.752.066** (Guaraníes, ciento treinta y nueve millones setecientos cincuenta y dos mil sesenta y seis.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	139.752.066
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	99,80%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL C.M. N° 03	23 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autènticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 18 de agosto de 2020

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 19. Mayo/2.020

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 19

Nota OFT. N° 05/2020

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 139.752.066 (Guaraníes, Ciento treinta y nueve millones setecientos cincuenta y dos mil sesenta y seis)**, I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 19 (Mayo/2020), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3° Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14265903
Fecha Inicio Vigencia 13/Agosto/2020
Fecha Fin Vigencia 31/Agosto/2021
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 004271

Fecha: 20 de agosto de 2020

Cond. de Venta: CREDITO

RUC: 80004239-5

Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				139.752.066
		Certificado N° 19 - Mes de Mayo 2020				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	174.690.082			
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	0			
		B.3 Sub total	174.690.082			
		B.4 Devolución de Anticipo	-34.938.016			
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	0			
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.	139.752.066			
		Monto Total (IVA Incluido)	139.752.066			
		B.8 Retencion de Garantia (Fondo de Reparo)	8.734.504			
SUB-TOTAL						139.752.066
TOTAL A PAGAR	GUARANIES CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS					139.752.066

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 12.704.733 TOTAL IVA: 12.704.733

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación N° 1266 - Punta Brava N° 541
e/ Calle 9 Sma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
5 Blocks 50x4 - 4.251 / 4.500 - 13/08/2020

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

COD. 38622020

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVENIDA MADAME LYNCH Longitud Total: 0,000 Metros	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 19 Mes/Año: Mayo/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	848/2018	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	28/10/2017
FECHA DE CONTRATO:	16/07/2018	ORDEN DE INICIO:	18/10/2018
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 16.628.593.014	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 19.953.380.574	PLAZO C.M. 3:	23 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,09 %	99,85 %
Avance ejecutado	1,05 %	99,80 %
Teórico	1,10 %	119,58 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVNA. MADAME LYNCH											
1 ITEMS											**81,39 %**
1.1 Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4B, A o B, DD ≤ 1,2M	metros cuadrados	2.812,00	2.776,19	2.268,08	--	2.268,08	81,70 %	3.546.412	8.043.559.570	--	8.043.559.570
1.2 Remocion de Baranda Existente	metros cuadrados	2.722,00	2.722,00	2.202,98	69,46	2.272,44	83,48 %	70.951	156.303.635	4.928.256	161.231.891
1.3 Adecuacion y Pintura de Baranda Pasarelas	metros cuadrados	90,00	90,00	--	--	--	0,00 %	286.575	--	--	--
1.4 Adecuacion Vereda/Losa tablero existente	metros cuadrados	2.812,00	2.736,19	2.640,20	90,15	2.730,35	99,79 %	1.883.104	4.971.771.183	169.761.826	5.141.533.009
1.5 Provision y Colocacion de Altenuador de Impacto 80km/h	unidad	6,00	0,00	--	--	--	0,00 %	80.877.412	--	--	--
1.6 Remocion de Postes de Iluminacion	unidad	83,00	27,00	--	--	--	0,00 %	2.207.646	--	--	--
1.7 Instalacion y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	-0,00	--	-0,00	-0,00 %	39.447.880	--	--	--
1.7.1 Instalacion y Servicios Especializados C.M. N° 1	mes	14,00	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	40.725.428	651.606.848	--	651.606.848
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**17.198.749.006**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**13.823.241.236**	**174.690.082**	**13.997.931.318**
TRAMO NO ASIGNADO											
2 ITEMS NUEVOS CONVENIO 1											**54,48 %**
1,8 INSTALACION DE COLECTORES Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL.	m	1.313,00	1.045,00	972,70	--	972,70	93,08 %	424.196	412.615.449	--	412.615.449
9,1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS.	un	36,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.394.605	--	--	--
1,10 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado oeste	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	149.702.314	149.702.314	--	149.702.314

Folio Nº 014 (once)

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1,11 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado este	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	137.217.002	137.217.002	--	137.217.002
1,12 Acondicionamiento de la red de MT en Mariscal Lopez - Lado Oeste	gl	1,00	0,00	--	--	--	0,00 %	64.880.728	--	--	--
1,13 PROVISION Y COLOCACION DE ATENUADOR DE IMPACTO 100KM/H.	un	6,00	6,00	5,50	--	5,50	91,67 %	128.557.827	707.068.049	--	707.068.049
1,14 ELABORACION DE NORMATIVAS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR	un	1,00	1,00	0,50	--	0,50	50,00 %	755.336.258	377.668.129	--	377.668.129
1,15 PLAN DE COMUNICACION Y GESTION SOCIAL	mes	14,00	16,00	15,00	--	15,00	93,75 %	10.814.248	162.213.720	--	162.213.720
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.573.057.864**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.946.484.663**	**0**	**1.946.484.663**
3 ITEMS NUEVOS CONVENIO 2											**40,82 %**
9.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS. C.M. 2	unidad	43,00	43,00	26,00	--	26,00	60,47 %	25.044.875	651.166.750	--	651.166.750
1.16 Ampliacion de paso peatonal - Eusebio Ayala	un	1,00	1,00	--	--	--	0,00 %	136.072.111	--	--	--
1.17 Ampliacion de paso peatonal - Mariscal Lopez	un	2,00	2,00	--	--	--	0,00 %	131.319.739	--	--	--
1,18 Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD. 1,2 m.	ml	35,81	35,81	--	--	--	0,00 %	3.341.148	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.595.287.724**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**651.166.750**	**0**	**651.166.750**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**14.928.084.226**	**158.809.165**	**15.086.893.392**
IVA (10%)									**1.492.808.423**	**15.880.917**	**1.508.689.339**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**16.420.892.649**	**174.690.082**	**16.595.582.731**

Folio Nº: 012 (Doce)

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC